

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
612	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านกระเตา หมู่ที่ 12 ตำบลคู้ - บ้านหนองแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	กองถนนฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	14 ม.ค.63	
613	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านหนองแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลสงยาง อำเภอเมืองขามเฒ่า จังหวัดยโสธร	กองถนนฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	14 ม.ค.63	
614	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านคานน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแก้ว - บ้านคูระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	กองถนนฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	17 ม.ค.63	
615	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านยาง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแก้ว - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	กองถนนฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	16 ม.ค.63	
616	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสาย ทางบ้านโนนสูง หมู่ที่ 7 ตำบลแก้ม - บ้านนาหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหลวง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	กองถนนฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,500	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,500.00	16 ม.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เลขอ้างอิง	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ตั้ง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงานเสร็จ สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
617	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพงพรต หมู่ที่ 3 ตำบลหนองห้าง - บ้านคือ หมู่ที่ 3 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	499,500	พ.ย.62				✓	498,000.00	1,500.00	16 ส.ค.63		
618	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านไธ หมู่ที่ 7 ตำบลพิมายเหนือ - บ้านกระโดน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเซียงขุน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	499,600	พ.ย.62				✓	498,000.00	1,600.00	10 ส.ค.63		
619	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านหนอง หมู่ที่ 11 ตำบลสมอ - บ้านหนองเซียงขุน บ้านหนองเซียงขุน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเซียงขุน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	499,600	พ.ย.62				✓	498,000.00	1,600.00	10 ส.ค.63		
620	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านสมอ หมู่ที่ 2 ตำบลสมอ - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 - บ้านหนองตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	499,600	พ.ย.62				✓	498,000.00	1,600.00	10 ส.ค.63		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าชองเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานเสร็จ สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
621	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์พัฒนา - บ้านพนมชัย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยตาบอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	7 ม.ค.63	
622	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านโพธิ์พัฒนาตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์พัฒนา - เขตถนนลาดยาง (สายบ้านทางสายตลอด - บ้านพนมชัย ) ตำบลห้วยตาบอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	7 ม.ค.63	
623	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านหนองเขียน หมู่ที่ 4 - บ้านตาบอญ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยตาบอญ - เขตถนนลาดยาง (สายบ้านละม - ช่องสะง่า) ตำบลห้วยตาบอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,200	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,200.00	7 ม.ค.63	
624	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านโนนเจริญ (กระหวิน) หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมสวัสดิ์ - เขตตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	6 ม.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าชองเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ	ผลการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
625	ซ่อมปรับปรุงถนนที่บึงลูกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านดอองกำเม็ด หมู่ที่ 5 ตำบลดอองกำเม็ด - บ้านหัว หมู่ที่ 1 ตำบลหัวแยงเหนือ อำเภอซุนนันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	7 มี.ค.63	
626	ซ่อมปรับปรุงถนนที่บึงลูกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านคลองสุด หมู่ที่ 10 ตำบลหัวเสือ - บ้านฮ่องฮาด หมู่ที่ 8 ตำบลกฤษณา อำเภอซุนนันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	7 มี.ค.63	
627	ซ่อมปรับปรุงถนนที่บึงลูกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านถิ่นตรึม หมู่ที่ 6 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2111 (พยุห์ - ชุมหาญ) ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,000.00	6 มี.ค.63	
628	ซ่อมปรับปรุงถนนที่บึงลูกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านปราสาทเยอเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาทเยอ - บ้านโนนปลัด หมู่ที่ 1 ตำบลสุขสำราญ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	6 มี.ค.63	

ลำดับ	รายการฯ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
629	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านตัว หมู่ที่ 6 ตำบลไพร่บึง อำเภอไพร่บึง - เขตตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	6 ม.ค.63	
630	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านกราม หมู่ที่ 2 ตำบลไพร่ - ทางหลวงหมายเลข 24 (เขคชัย - เขคอุดม) อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	10 ม.ค.63	
631	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านสนามแจ้ง หมู่ที่ 8 - บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลไพร่ อำเภอขุนหาญ - เขตตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	10 ม.ค.63	
632	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านโนนบุญญา หมู่ที่ 11 ตำบลไพร่ อำเภอขุนหาญ - เขตตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	10 ม.ค.63	
633	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลไพร่ อำเภอขุนหาญ - เขตตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	10 ม.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
634	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลภูฝ้าย - เขตตำบลโพธิ์วังศ์ อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	14 ม.ค. 63	
635	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านบก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอชุมพวง - เขตตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	16 ม.ค. 63	
636	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านซ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลกันทรอม - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	16 ม.ค. 63	
637	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านคลองคำ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลภูฝ้าย - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	14 ม.ค. 63	
638	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านภูทองตะวันตก หมู่ที่ 8 ตำบลภูฝ้าย อำเภอชุมพวง - เขตตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	14 ม.ค. 63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าขอเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ตั้ง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
639	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านเนินไทยเจริญ หมู่ที่ 6 - บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลภูฝ้าย อำเภอชุมพวง - บ้านระยอง หมู่ที่ 5 ตำบลกระแจะ อำเภอถิ่นตรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	14 ส.ค.63	
640	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง โรงเรียนกุดนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลภูฝ้าย อำเภอชุมพวง - บ้านระยอง หมู่ที่ 5 ตำบลกระแจะ อำเภอถิ่นตรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	14 ส.ค.63	
641	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านกระแจะ หมู่ที่ 11 ตำบลฝักไถ่ อำเภอห้วยทับทัน - เขตตำบลสวาย (บ้านสนธิฯ) อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	10 ส.ค.63	
642	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านชาละียง หมู่ที่ 7 ตำบลไพร อำเภอชุมพวง - เขตตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	10 ส.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
643	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาบ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 - บ้านโนนสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์วังศ์ - เขตตำบลพร อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรีฯ	จ่ายตจเงินสะสม	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	13 ม.ค.63	
644	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาบ้านทุ่งเลน หมู่ที่ 7 ตำบลพราน - บ้านท่าหมักไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบักคอง อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรีฯ	จ่ายตจเงินสะสม	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	16 ม.ค.63	
645	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาบ้านอาราง หมู่ที่ 1 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลพราน - เขตตำบลลิ อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรีฯ	จ่ายตจเงินสะสม	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	13 ม.ค.63	
646	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาบ้านกันทรอม หมู่ที่ 1 ตำบลกันทรอม - น้ำตกจำเพร อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรีฯ	จ่ายตจเงินสะสม	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	17 ม.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าขอเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
647	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลชะมูน อำเภออุทุมพรพิสัย - บ้านตำแย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายจากเงินสะสม	ปี 62	498,200	พ.ย.62					✓	495,000.00	3,200.00	17 ม.ค.63	
648	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสองห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพง - บ้านแม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายจากเงินสะสม	ปี 62	499,800	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,800.00	15 ม.ค.63	
649	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทา บ้านมด หมู่ที่ 5 - บ้านพระ หมู่ที่ 2 ตำบลงานแสนชัย - เขตตำบลฝักใหม่ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายจากเงินสะสม	ปี 62	496,700	พ.ย.62					✓	495,000.00	1,700.00	14 ม.ค.63	
650	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทา บ้านหนองละมอน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหลวง - บ้านนาวน หมู่ที่ 1 ตำบลงานแสนชัย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายจากเงินสะสม	ปี 62	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	13 ม.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
651	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทา บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 - บ้านหนองนา หมู่ที่ 13 - บ้านหนองอาคูน หมู่ที่ 5 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	15 ม.ค.63	
652	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทา บ้านกอลา หมู่ที่ 2 - บ้านศาลาลักพฤษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน - เขตตำบลหนองฮี อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	14 ม.ค.63	
653	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทา บ้านตู หมู่ที่ 3 - บ้านฝักไถงใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลฝักไถง อำเภอห้วยทับทัน - เขตตำบลลำโรงปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	9 ม.ค.63	
654	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทา บ้านหนองลง หมู่ที่ 14 - ฝ่ายบ้านหนองน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลฝักไถง - เขตตำบลจามแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	9 ม.ค.63	



ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					
659	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านหนองประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กระสังข์ - เขตตำบลก้นחרอม อำเภอชุมหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	498,000	พ.ย.62						✓	497,000.00	1,000.00	17 ม.ค.63	
660	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง ทางบ้านบก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ - บ้านเสลา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเพชร อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	499,500	พ.ย.62						✓	496,000.00	3,500.00	17 ม.ค.63	
661	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งกอก หมู่ที่ 5 ตำบลตระกาจ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 อำเภอทับกระดี่ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	498,000	พ.ย.62						✓	496,000.00	2,000.00	23 ม.ค.63	
662	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองคัน หมู่ที่ 4 - บ้านตาเกษ หมู่ที่ 7 ตำบลจานใหญ่ - เขตตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	498,000	พ.ย.62						✓	496,000.00	2,000.00	17 ม.ค.63	
663	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกุดปลาขาว หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำอ้อม - บ้านชีโน หมู่ที่ 5 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	498,000	พ.ย.62						✓	496,000.00	2,000.00	17 ม.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานเสร็จ สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
664	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัว - บ้านหนองฝือ หมู่ที่ 5 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรี	จ่ายจากเงินสะสม	2,698,000	พ.ย.62					✓	1,661,000.00	1,037,000.00	24 ก.พ.63	
665	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 - บ้านเสียวตะวันออก หมู่ที่ 14 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรี	จ่ายจากเงินสะสม	2,998,000	พ.ย.62					✓	1,837,000.00	1,161,000.00	27 มี.ค.63	
666	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหัวพุด หมู่ที่ 7 ตำบลเสาธงชัย - บ้านโนนตู หมู่ที่ 4 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรี	จ่ายจากเงินสะสม	499,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,000.00	23 มี.ค.63	
667	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนศรี หมู่ที่ 7 ตำบลบึงมะลู - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรี	จ่ายจากเงินสะสม	496,000	พ.ย.62					✓	494,000.00	2,000.00	17 มี.ค.63	





ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
676	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองตาอุด หมู่ที่ 12 ตำบลบึงมะลู - บ้านหนองตอณาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลเมือง อำเภอทับปด จังหวัดภูเก็ต	กรมชลประทาน	จ่ายจากเงินสะสม	497,900	พ.ย.62					✓	496,000.00	1,900.00	17 มี.ค. 63	
677	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านคลองทราย หมู่ที่ 7 ตำบลรุง - บ้านตมูต หมู่ที่ 4 ตำบลชำ อำเภอทับปด จังหวัดภูเก็ต	กรมชลประทาน	จ่ายจากเงินสะสม	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	16 มี.ค. 63	
678	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลชำ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	กรมชลประทาน	จ่ายจากเงินสะสม	499,700	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,700.00	15 มี.ค. 63	
679	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองเตยน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเมือง - บ้านหนองตาอุด หมู่ที่ 12 ตำบลบึงมะลู อำเภอทับปด จังหวัดภูเก็ต	กรมชลประทาน	จ่ายจากเงินสะสม	493,800	พ.ย.62					✓	492,000.00	1,800.00	16 มี.ค. 63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เข้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
680	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโพนซา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนซา - บ้านโพนคือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนคือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	998,900	พ.ย.62					✓	618,800.00	380,100.00	19 มี.ค.63	
681	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตุ่มตะวันออก หมู่ที่ 8 ตำบลขุนหาญ - บ้านตาออกใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	496,000.00	2,000.00	16 มี.ค.63	
682	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านภูทองตะวันตก หมู่ที่ 8 ตำบลภูฝ้าย - บ้านหนองใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลไพร อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	496,000.00	2,000.00	17 มี.ค.63	
683	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านลำ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ - บ้านนมน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	1,151,000	พ.ย.62					✓	698,000.00	453,000.00	4 มี.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานเสร็จสุดท้าย	ทราบยอด
						1	2	3	4	5				
684	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavemet In - Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบลสายท่างบ้านกั้นทროม หมู่ที่ 1 ตำบลกั้นทროม - บ้านโลกพยอม หมู่ที่ 4 ตำบลไถ่ราษฎร์สงฆ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนและฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	4,997,000	พ.ย.62					✓	3,059,000.00	1,938,000.00	5 มี.ค.63	
685	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายท่างบ้านโนนเมย(หัวข่อยเอียง) หมู่ที่ 7 ตำบลทัญญาปล้อง - บ้านเขียนามเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองฝั อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนและฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	16 มี.ค.63	
686	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายท่างบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 8 ตำบลตาน อำเภอราษีไศล - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนและฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	28 มี.ค.63	
687	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายท่างบ้านตาหวาน (ถนนริมคลองห้วยตาว) หมู่ที่ 3 ตำบลกั้นทროม อำเภอขุนหาญ - เขตตำบลปรือใหญ่ อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนและฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	21 มี.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
688	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านตาวัน (อ่างห้วยตาจู) หมู่ที่ 3 ตำบลก้นทროม อำเภอขุนหาญ - เขตเพาะพันธุ์สัตว์ป่า จุฬารัตน์ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอเข็มน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62						✓	497,000.00	1,000.00	21 ม.ค.63	
689	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตาวัน หมู่ที่ 3 - สนามกีฬาบ้านก้นทროมตะวันออก หมู่ที่ 9 ตำบลก้นทროม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62						✓	497,000.00	1,000.00	21 ม.ค.63	
690	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านก้นทროม (หนองศาลา) หมู่ที่ 1 - โรงเรียนก้นทროมวิทยา ตำบลก้นทროม - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62						✓	497,000.00	1,000.00	16 ม.ค.63	
691	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านก้นทროม ตำบลก้นทโรตตำบลก้นทโรม) หมู่ที่ 1 ตำบลก้นทโรม - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62						✓	497,000.00	1,000.00	16 ม.ค.63	
692	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านจอกกอ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ 2 ตำบลก้นทโรม - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62						✓	497,000.00	1,000.00	22 ม.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เร่งรัดทํา ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานเสร็จ สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
693	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านบก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอชุมพวง - เขตตำบลศรีตรึงกุล อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	15 ม.ค.63	
694	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกกระเวียง หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพวง - บ้านโคกพยอม หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,500	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,500.00	7 ม.ค.63	
695	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลละลม - เขตตำบลท้ายดง อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	7 ม.ค.63	
696	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแมว หมู่ที่ 4 ตำบลแฉม - บ้านโนนตุ้ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,500	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,500.00	16 ม.ค.63	
697	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านยางชุมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางชุมน้อย - บ้านโนนตุ้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	497,900	พ.ย.62					✓	496,000.00	1,900.00	20 ม.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของงานครั้งสุดท้าย	งบรายเขต
						1	2	3	4	5				
698	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านตาเนียม หมู่ที่ 9 ตำบลละลม อำเภอบุสี จังหวัดศรีสะเกษ - เขตอำเภอบึงขาค จังหวัดสุรินทร์	กรมชลประทาน	จ่ายสดเงินสะสม	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	7 ส.ค.63	
699	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านพะเมง หมู่ที่ 2 -บ้านจาง หมู่ที่ 1 ตำบลจาง - เขตตำบลแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายสดเงินสะสม	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	17 ส.ค.63	
700	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลกุดเสลา - บ้านตาเคือ หมู่ที่ 4 -บ้านบน หมู่ที่ 1 ตำบลบน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายสดเงินสะสม	496,400	พ.ย.62					✓	494,000.00	2,400.00	17 ส.ค.63	
701	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านท่าพระ หมู่ที่ 7 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอาจ อำเภอบุสี จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายสดเงินสะสม	499,400	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,400.00	14 ส.ค.63	
702	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านเนินสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลพาค้อ อำเภอบุสี จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายสดเงินสะสม	499,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,900.00	17 ส.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	ทรงลายมเหตุ
						1	2	3	4	5				
703	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านห้วยน้ำพิชัย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนขนาด ๖	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,900.00	17 ม.ค. 63	
704	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านซำผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนขนาด ๖	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	498,600	พ.ย.62					✓	496,000.00	2,600.00	14 ม.ค. 63	
705	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 6 - โรงเรียนดงรักวิทยา ตำบลละลาय อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนขนาด ๖	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,900.00	17 ม.ค. 63	
706	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเพ็ญนาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนขนาด ๖	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,900.00	22 ม.ค. 63	
707	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำเกลี้ยง - เขตตำบลรุ่งระวี อำเภอาน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนขนาด ๖	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,900.00	16 ม.ค. 63	









ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานเสร็จ สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
721	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตัว หมู่ที่ 9 ตำบลถาน อำเภอทับปด บ้านกะวัน หมู่ที่ 8 ตำบลตองปด อำเภอป่าเกวียน จังหวัดศรีสะเกษ	ถนน	กองมณฑล	จังหวัดสงขลา	499,600	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,600.00	17 ส.ค.63	
722	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอภัย หมู่ที่ 6 ตำบลถาน อำเภอทับปด บ้านกะวัน หมู่ที่ 8 - บ้านปาก หมู่ที่ 4 ตำบลตองปด อำเภอป่าเกวียน จังหวัดศรีสะเกษ	ถนน	กองมณฑล	จังหวัดสงขลา	499,600	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,600.00	17 ส.ค.63	
723	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองทามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเนียม - บ้านกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลยาง อำเภอทับปด จังหวัดศรีสะเกษ	ถนน	กองมณฑล	จังหวัดสงขลา	499,600	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,600.00	17 ส.ค.63	
724	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชาดอง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอศีลาสัย จังหวัดศรีสะเกษ - บ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	ถนน	กองมณฑล	จังหวัดสงขลา	498,600	พ.ย.62					✓	496,000.00	2,600.00	27 ส.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
725	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองบัวหล่น หมู่ที่ 3 ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ - บ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	กองมนตรีฯ	จ่ายจากเงินสะสม	ปี 62	498,600	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,600.00	27 ม.ค.63	
726	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 4 ตำบลจาน - บ้านแก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรีฯ	จ่ายจากเงินสะสม	ปี 62	498,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,900.00	20 ม.ค.63	
727	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหมู่ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่ม - เขตตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรีฯ	จ่ายจากเงินสะสม	ปี 62	498,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,900.00	20 ม.ค.63	
728	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ - บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรีฯ	จ่ายจากเงินสะสม	ปี 62	499,600	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,600.00	20 ม.ค.63	
729	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านบังใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลดอกรำเม็ด - บ้านศาลก หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียน อำเภออุษัณห์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรีฯ	จ่ายจากเงินสะสม	ปี 62	499,500	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,500.00	20 ม.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
730	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านก หมู่ที่ 10 ตำบลลมศักดิ์ - บ้านริษม หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเหน่อ อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนมธธา	จ่ายขาดเงินสะสม	499,300	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,300.00	20 มี.ค.63	
731	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองจะบก หมู่ที่ 7 ตำบลจะบก อำเภอชูขันธุ์ - บ้านหนองอารี หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนมธธา	จ่ายขาดเงินสะสม	499,500	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,500.00	20 มี.ค.63	
732	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทะลอก หมู่ที่ 3 ตำบลโกลี - บ้านบึง หมู่ที่ 2 ตำบลดอป่าเม็ด อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนมธธา	จ่ายขาดเงินสะสม	499,300	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,300.00	20 มี.ค.63	
733	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านริษม หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเหน่อ - บ้านสนวน หมู่ที่ 10 ตำบลตะเตาใหญ่ อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนมธธา	จ่ายขาดเงินสะสม	499,300	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,300.00	20 มี.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
734	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ 8 - บ้านตาดึง หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเสือ - บ้านอำนาจเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลลำโรงตาเจ็น อำเภอชานันท์ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนมธธา		จ่ายขาดเงินสะสม	499,300	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,300.00	23 ม.ค.63	
735	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านภูสิงห์ หมู่ที่ 12 - บ้านประปวน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเสือ - บ้านอำนาจเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลลำโรงตาเจ็น อำเภอชานันท์ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนมธธา		จ่ายขาดเงินสะสม	499,300	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,300.00	23 ม.ค.63	
736	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ - บ้านกล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลสระยายวี อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนมธธา		จ่ายขาดเงินสะสม	499,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,900.00	20 ม.ค.63	
737	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลลิ - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์รังค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนมธธา		จ่ายขาดเงินสะสม	499,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,900.00	17 ม.ค.63	
738	ซ่อมปรับปรุงอาคารอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ(SSK PARK)	ถนนมธธา		จ่ายขาดเงินสะสม	2,287,000	พ.ย.62		✓				-	2,287,000.00	13 ก.ค.63	สัญญาเลขที่208/63
					116,542,000							106,432,800.00	10,109,200.00		สร. 14 ก.พ. 63

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
739	ก่อสร้างศูนย์ประเมินผลสัมฤทธิ์พระบรมราชานุสาวรีย์ จำนวน 1 แห่ง บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 226 สายอุทุมพรพิสัย - ศรีสะเกษ (ช่วง กม. ที่ 266 + 490)	สำนักงานช่าง	งบประมาณ	4,950,500	ธ.ค.62		✓				-	4,950,500.00	3 พ.ค.63	สัญญาเลขที่201/63 ครว. 3 ก.พ. 63
740	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 10,000 บาท	กองการศึกษา	งบประมาณ	20,000	พ.ย.62 - ก.ย.63				✓		20,000.00	-	21 ก.พ.63	
741	ชุดลอกพร้อมก่อสร้างฝาย คสล.ลำห้วยระเน้ง บ้านหนองเกลือพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเกลือ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานคลัง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	6,450,000	ม.ค.63		✓				-	6,450,000.00	12 ก.ย.63	สัญญาเลขที่11/63 ครว. 16 มี.ค. 63
742	ชุดลอกพร้อมก่อสร้างฝาย คสล.ลำห้วยฝ่ บ้านหนองบัวโพน หมู่ที่ 4 ตำบลทาค้อ - บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานคลัง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	6,450,000	ม.ค.63		✓				-	6,450,000.00	12 ก.ย.63	สัญญาเลขที่212/63 ครว. 16 มี.ค. 63
743	ชุดลอกพร้อมก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยกระดัง บ้านวังเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเสือ - บ้านระกา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเพชร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานคลัง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	7,460,000	ม.ค.63		✓				-	7,460,000.00	9 ก.ย.63	สัญญาเลขที่209/63 ครว. 13 มี.ค. 63

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
744	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ) รพัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.1-0005 สายทางบ้านโพนคือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนคือ - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพึก อำเภอพยัคฆ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักการคลัง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	9,990,000	ม.ค.63			✓			-	9,990,000.00	14 ก.ค.63	สัญญาเลขที่210/63 ถว. 16 มี.ค. 63	
745	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ) รพัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.1-0006 สายทางบ้านหนองครก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองครก - บ้านปะเหละ หมู่ที่ 8 ตำบลปะเหละ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักการคลัง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	40,340,000	ม.ค.63			✓			-	9,990,000.00	14 ก.ค.63	สัญญาเลขที่213/63 ถว. 16 มี.ค. 63	
	รวม				752,252,610						191,550,907.53	560,701,702.47			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานตรงสุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					

(ลงชื่อ).....*ksrns*.....เจ้าหน้าที่ที่สุด (ลงชื่อ).....*ks*.....หัวหน้าฝ่ายจัดทำที่สุด (ลงชื่อ).....*ks*.....ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานที่สุด

(นางนิภาพร อินสุวรรณ) (นางพรธรมรัตน์ ภูริธวัช) (นางกานกรธม สารปะ)

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้อำนวยการสำนักการคลัง (ลงชื่อ).....*[Signature]*.....รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

(นางสมชัย พรมโสภกา) (นายพิพัฒน์ นະรุณ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(นายวิชิต ไตรสรณกุล)

หมายเหตุ

- ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง
- ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นผลการอนุมัติสั่งซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือขอตกลง
- ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตกลงลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
- ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
- ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีภาระเบิกจ่ายแล้ว