

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดงบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
651	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทา บ้านโนนตั้ง หมู่ที่ 12 - บ้านหนองนา หมู่ที่ 13 - บ้านหนองอาคูณ หมู่ที่ 5 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	15 ม.ค. 63	
652	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทา บ้านกอลา หมู่ที่ 2 - บ้านศาลาลูกแพด หมู่ที่ 14 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน - เขตตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	14 ม.ค. 63	
653	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทา บ้านจู่ หมู่ที่ 3 - บ้านฝักใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลฝักใหญ่ อำเภอห้วยทับทัน - เขตตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	9 ม.ค. 63	
654	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทา บ้านหนองสูง หมู่ที่ 14 - ฝ่ายบ้านหนองน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลฝักใหญ่ - เขตตำบลงานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	9 ม.ค. 63	

25/11

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เข้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
655	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพราน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเหนือ - บ้านนิคมซอยศูนย์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองฉาง อำเภอชุนทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,400	พ.ย.62					✓	496,000.00	2,400.00	20 ม.ค.63	
656	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเกษนาคือ หมู่ที่ 10 ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอขุขันธ์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,300	พ.ย.62					✓	496,000.00	2,300.00	20 ม.ค.63	
657	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทา บ้านกระหวั้น หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสำราญ - บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 10 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,600	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,600.00	16 ม.ค.63	
658	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทา บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ - บ้านเขวาสินรินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	7 ม.ค.63	

Handwritten signature

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
659	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านหนองประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กระสังข์ - เขตตำบลก้นทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	17 ม.ค.63	
660	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทอง ทางบ้านบก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ - บ้านเสลา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,500	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,500.00	17 ม.ค.63	
661	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทองบ้านทุ่งกอก หมู่ที่ 5 ตำบลตระกาจ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	496,000.00	2,000.00	23 ม.ค.63	
662	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทองบ้านหนองคัน หมู่ที่ 4 - บ้านตาเกษ หมู่ที่ 7 ตำบลจานใหญ่ - เขตตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	496,000.00	2,000.00	17 ม.ค.63	
663	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทองบ้านกุดปลาขาว หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำอ้อม - บ้านชำโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	496,000.00	2,000.00	17 ม.ค.63	

25/10

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของงานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
664	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพั่ว - บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนมะพร้าว	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	2,698,000	พ.ย. 62					✓	1,661,000.00	1,037,000.00	24 ก.พ. 63	
665	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 - บ้านเสียวตะวันออก หมู่ที่ 14 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนมะพร้าว	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	2,998,000	พ.ย. 62					✓	1,837,000.00	1,161,000.00	27 มี.ค. 63	
666	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหัวทศ หมู่ที่ 7 ตำบลเสาดงชัย - บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนมะพร้าว	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,000	พ.ย. 62					✓	497,000.00	2,000.00	23 มี.ค. 63	
667	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนศิริ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงมะลู - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนมะพร้าว	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	496,000	พ.ย. 62					✓	494,000.00	2,000.00	17 มี.ค. 63	

26/5/62

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานเสร็จสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
668	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านแสนแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหมี - บ้านสร้างปี หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างปี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนแอสฟา	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	494,900	พ.ย.62					✓	474,000.00	20,900.00	24 ม.ค.63	
669	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนต้น หมู่ที่ 7 ตำบลบัวพัง - ตำบลหนองแอก อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนแอสฟา	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	494,400	พ.ย.62					✓	473,000.00	21,400.00	24 ม.ค.63	
670	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 15 - บ้านโคกหมู่ที่ 13 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนแอสฟา	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	494,000	พ.ย.62					✓	473,000.00	21,000.00	24 ม.ค.63	
671	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตุ่มน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ - ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนแอสฟา	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	494,900	พ.ย.62					✓	474,000.00	20,900.00	24 ม.ค.63	

Handwritten signature

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของงานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
672	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูนน Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเมฆพิศ หมู่ที่ 3 ตำบลจี้กั้งซ่งซังของอำเภอราชันีศร - เขตอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	498,900	พ.ย.62					✓	474,000.00	24,900.00	23 มี.ค.63	
673	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางเมฆทางหลวงหมายเลข 221 - บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหญ้าลาด - บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตระการ - บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	1,996,000	พ.ย.62					✓	1,299,000.00	697,000.00	3 มี.ค.63	
674	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางคลองอีสถานเขี้ยว บ้านท่าสว่างสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสำราญ - บ้านตาหนุ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,600	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,600.00	17 มี.ค.63	
675	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเมฆพิศ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงมะลู - ทางหลวงหมายเลข 221 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	493,800	พ.ย.62					✓	492,000.00	1,800.00	16 มี.ค.63	

๑/๖๓

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
676	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองตาอุด หมู่ที่ 12 ตำบลบึงมะลู - บ้านหนองตอณาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	497,900	พ.ย.62					✓	496,000.00	1,900.00	17 ม.ค.63	
677	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านคลองทราย หมู่ที่ 7 ตำบลรุง - บ้านตามูล หมู่ที่ 4 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	16 ม.ค.63	
678	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลชำ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 221 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,700	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,700.00	15 ม.ค.63	
679	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเตียนน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเมือง - บ้านหนองตาอุด หมู่ที่ 12 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	493,800	พ.ย.62					✓	492,000.00	1,800.00	16 ม.ค.63	

25/10/62

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					
680	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลสายทงบ้านโพธิ์ท่า หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ท่า - บ้านโพธิ์ท่า หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ท่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	๖๕๕	พ.ย.๕๕						✓	618,800.00	380,100.00	19 มี.ค.๕3	
681	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทงบ้านคูตะวาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลขุนหาญ - บ้านตาออกใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	๖๕๕	พ.ย.๕๕						✓	496,000.00	2,000.00	16 มี.ค.๕3	
682	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลสายทงบ้านคูตะวาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลคูฝ้าย - บ้านหนองใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	๖๕๕	พ.ย.๕๕						✓	496,000.00	2,000.00	17 มี.ค.๕3	
683	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทงบ้านคู หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ - บ้านโนนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลทูลกระหม่อม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	๖๕๕	พ.ย.๕๕						✓	698,000.00	453,000.00	4 มี.ค.๕3	

๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					
684	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavemet In - Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านกั้นหอม	กองมนตรี	จ่ายขาดเงินสะสม	4,997,000	พ.ย.62					✓	3,059,000.00	1,938,000.00	5 มี.ค.63		
	หมู่ที่ 1 ตำบลกั้นหอม - บ้านโคกพยอม หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ														
685	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนเมย(ห้วยฮ่องไริ้ยบ) หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง - บ้านพยอมเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองฝั อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรี	จ่ายขาดเงินสะสม	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	16 มี.ค.63		
686	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 8 ตำบลตาน อำเภอราษีไศล - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวตอง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรี	จ่ายขาดเงินสะสม	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	28 มี.ค.63		
687	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านตานวน (ถนนริมคลองห้วยตาจู) หมู่ที่ 3 ตำบลกั้นหอม อำเภอขุนหาญ - เขตตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุษีร์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรี	จ่ายขาดเงินสะสม	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	21 มี.ค.63		

2/5

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	มูลค่าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
688	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านตาฉวน (อ้างท้ายตาสู) หมู่ที่ 3 ตำบลกั้นทროม อำเภอขุนหาญ - เขตเพาะพันธุ์สัตว์ป่า จุฬารักษ์ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	21 ม.ค. 63	
689	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านตาฉวน หมู่ที่ 3 - สนามกีฬาบ้านกั้นทროมตะวันออก หมู่ที่ 9 ตำบลกั้นทროม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	21 ม.ค. 63	
690	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านกั้นทროม (หนองศาลา) หมู่ที่ 1 - โรงเรียนกั้นทროมวิทยา ตำบลกั้นทროม - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	16 ม.ค. 63	
691	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านกั้นทროม (สำนักงานเทศบาลตำบลกั้นทროม) หมู่ที่ 1 ตำบลกั้นทროม - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	16 ม.ค. 63	
692	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านจอกกอ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ 2 ตำบลกั้นทროม - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	22 ม.ค. 63	

21/5/63

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
693	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านบก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ - เขตตำบลศรีตรึง อ.แก้อุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	15 ม.ค.63	
694	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกระเรียง หมู่ที่ 3 ตำบลขุนหาญ - บ้านโคกพยอม หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,500	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,500.00	7 ม.ค.63	
695	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลละลม - เขตตำบลหัวขี้กู่ อำเภออุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	7 ม.ค.63	
696	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแมว หมู่ที่ 4 ตำบลแฉม - บ้านโนนตุ้ หมู่ที่ 10 ตำบลลำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,500	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,500.00	16 ม.ค.63	
697	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านยางชุมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางชุมน้อย - บ้านโนนตัว หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	497,900	พ.ย.62					✓	496,000.00	1,900.00	20 ม.ค.63	

๑๕๓๖

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
698	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตาเนียม หมู่ที่ 9 ตำบลละลม อำเภออุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ - เขตอำเภอวังเขต จังหวัดอุบลราชธานี			จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	498,300	พ.ย. 62					✓	497,000.00	1,300.00	7 ม.ค. 63	
699	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพะเมียง หมู่ที่ 2 -บ้านจาน หมู่ที่ 1 ตำบลจาน - เขตตำบลคันแหว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ			จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	498,000	พ.ย. 62					✓	497,000.00	1,000.00	17 ม.ค. 63	
700	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างส่วน ราชการบ้านสามแยก หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเสลา - บ้านตาเคือ หมู่ที่ 4 -บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลขาม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ			จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	496,400	พ.ย. 62					✓	494,000.00	2,400.00	17 ม.ค. 63	
701	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านท่าพระ หมู่ที่ 7 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองยาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ			จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,400	พ.ย. 62					✓	497,000.00	2,400.00	14 ม.ค. 63	
702	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลพาค์ถ้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ			จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,900	พ.ย. 62					✓	497,000.00	2,900.00	17 ม.ค. 63	

๗/๕๗

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบของงานเสร็จสุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
703	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านห้วยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,900.00	17 ม.ค.63	
704	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านชำผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองยาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,600	พ.ย.62					✓	496,000.00	2,600.00	14 ม.ค.63	
705	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 6 - โรงเรียนดงรักวิทยา ตำบลละลา ย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,900.00	17 ม.ค.63	
706	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเขื่อนาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,900.00	22 ม.ค.63	
707	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านนาเกลียง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลียง - เขตตำบลรุ่งระวี อำเภอป่าเกลียง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,900.00	16 ม.ค.63	

๑/๕๓

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
708	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านตุ่ หมู่ที่ 11 - บ้านกอก หมู่ที่ 14 ตำบลตุ่ - บ้านมะฝก หมู่ที่ 3 ตำบลจุกสิงห์ของ อำเภอราชสีห์ล จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนถนนฯ	จ่ายตามงบฯ	ปี 62	499,800	พ.ย.62					✓	479,000.00	20,800.00	22 มี.ค.63	
709	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 10 - บ้านต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลลิ้มลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	ถนนถนนฯ	จ่ายตามงบฯ	ปี 62	498,800	พ.ย.62					✓	479,000.00	19,800.00	21 มี.ค.63	
710	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองแคน - บ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลทิวาโนคำ อำเภอราชสีห์ล จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนถนนฯ	จ่ายตามงบฯ	ปี 62	498,300	พ.ย.62					✓	480,000.00	18,300.00	21 มี.ค.63	

2456

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
711	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูนบ Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเชือก หมู่ที่ 1 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราชันีชล -บ้านโพนมวัง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนมวัง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนเกษตร	จ่ายจากเงินสะสม	498,200	พ.ย.62					✓	477,000.00	21,200.00	21 ม.ค.63	
712	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูนบ Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง - เขตตำบลอ้อหล้า อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนเกษตร	จ่ายจากเงินสะสม	499,900	พ.ย.62					✓	479,000.00	20,900.00	20 ม.ค.63	
713	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูนบ Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลตาเกษ - บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย - บ้านรังแร้ง หมู่ที่ 4 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนเกษตร	จ่ายจากเงินสะสม	499,900	พ.ย.62					✓	479,000.00	20,900.00	20 ม.ค.63	

256

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
714	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านสมอ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลอิเล้า อำเภอบุรบือร้อยยี่ จังหวัดร้อยยี่	กองมนตรีฯ	เจ้าชวดเงินสมทบ	ปี 62	499,900	พ.ย.62					✓	479,000.00	20,900.00	20 ม.ค.63	
715	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองแค หมู่ที่ 1 - บ้านตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล - ทางหลวงชนบท 4029 จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรีฯ	เจ้าชวดเงินสมทบ	ปี 62	497,900	พ.ย.62					✓	477,000.00	20,900.00	23 ม.ค.63	
716	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านมะขาก หมู่ที่ 3 ตำบลจิกสังข์ทอง - บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลคู อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรีฯ	เจ้าชวดเงินสมทบ	ปี 62	499,800	พ.ย.62					✓	467,000.00	32,800.00	23 ม.ค.63	

24/5/63

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
717	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)	กรมธนารักษ์	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	3,779,900	พ.ย.62					✓	2,271,000.00	1,508,900.00	28 ก.พ.63	
	เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านกระแงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลกระแง อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านกุดนาแก้วใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลคูฝ้าย อำเภอยุพาทย์ จังหวัดศรีสะเกษ														
718	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	กรมธนารักษ์	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	494,600	พ.ย.62					✓	463,000.00	31,600.00	23 ก.พ.63	
	เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านค่าน หมู่ที่ 1 ตำบลค่าน อำเภอราษีไศล - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอกีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ														
719	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านดือ หมู่ที่ 9 ตำบลงานนายชัย - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 11 (บ้านฝากหนองตะมอน) ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	กรมธนารักษ์	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,300	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,300.00	15 มี.ค.63	
720	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 1 - บ้านอ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	กรมธนารักษ์	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,800	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,800.00	15 มี.ค.63	

2/5/6

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เข้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
721	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตัว หมู่ที่ 9 ตำบลลาน อำเภอกันทรารมย์ - บ้านกะวัน หมู่ที่ 8 ตำบลตอขงปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	ถนน	จ่ายตงเงินสะสม	๖62	499,600	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,600.00	17 ม.ค.63	
722	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอาลัย หมู่ที่ 6 ตำบลลาน อำเภอกันทรารมย์ - บ้านกะวัน หมู่ที่ 8 - บ้านบาก หมู่ที่ 4 ตำบลตอขงปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	ถนน	จ่ายตงเงินสะสม	๖62	499,600	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,600.00	17 ม.ค.63	
723	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองทางน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคำนิม - บ้านกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนน	จ่ายตงเงินสะสม	๖62	499,600	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,600.00	17 ม.ค.63	
724	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชาติอง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอศีลาจาด จังหวัดศรีสะเกษ - บ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	ถนน	จ่ายตงเงินสะสม	๖62	498,600	พ.ย.62					✓	496,000.00	2,600.00	27 ม.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
725	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองบัวหล่น หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ - บ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	ถนน	จ่ายจากเงินสะสม	๖62	498,600	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,600.00	27 ม.ค.63	
726	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 4 ตำบลจาน - บ้านแก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	ถนน	จ่ายจากเงินสะสม	๖62	498,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,900.00	20 ม.ค.63	
727	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหม หมู่ที่ 2 ตำบลทม - เขตตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	ถนน	จ่ายจากเงินสะสม	๖62	498,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,900.00	20 ม.ค.63	
728	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไม้ - บ้านโนนแย หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	ถนน	จ่ายจากเงินสะสม	๖62	499,600	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,600.00	20 ม.ค.63	
729	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านบังใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองสามัคคี - บ้านตาเสก หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียน อำเภออุษีรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนน	จ่ายจากเงินสะสม	๖62	499,500	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,500.00	20 ม.ค.63	

2/5

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
730	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านก หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพินี - บ้านเรียม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเหนือ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,300	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,300.00	20 ม.ค.63	
731	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองจะบก หมู่ที่ 7 ตำบลจะบก อำเภออุ้มผาง - บ้านหนองอารี หมู่ที่ 1 ตำบลดงบัง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,500	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,500.00	20 ม.ค.63	
732	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทะเลออก หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ดำ - บ้านบึง หมู่ที่ 2 ตำบลดงกำเม็ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,300	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,300.00	20 ม.ค.63	
733	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเรียม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเหนือ - บ้านสวน หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพินี อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,300	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,300.00	20 ม.ค.63	

25/05/25

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทาท ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
734	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ 8 - บ้านตาตัง หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเสือ - บ้านอำนาจเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลลำโรงตาเจ็น อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	จ่ายขาดเงินสะสม	499,300	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,300.00	23 ม.ค.63	
735	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านภูสิวงษ์ หมู่ที่ 12 - บ้านประขัน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเสือ - บ้านอำนาจเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลลำโรงตาเจ็น อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	จ่ายขาดเงินสะสม	499,300	พ.ย.62					✓	496,000.00	3,300.00	23 ม.ค.63	
736	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ - บ้านกล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลสระยาว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	จ่ายขาดเงินสะสม	499,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,900.00	20 ม.ค.63	
737	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลลิ - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	จ่ายขาดเงินสะสม	499,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	2,900.00	17 ม.ค.63	
738	ซ่อมปรับปรุงอาคารอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ(SSK PARK)	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	จ่ายขาดเงินสะสม	2,287,000	พ.ย.62					✓	1,648,000.00	639,000.00	13 ก.ค.63	สัญญาเลขที่ 208/63
					116,542,000							108,080,800.00	8,461,200.00		ก.ว. 14 ก.พ. 63

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของงานเสร็จสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
739	ก่อสร้างศูนย์ประเมินผลสัมฤทธิ์พระบรมราชากิจิก จำนวน 1 แห่ง บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 226 สายอุทุมพรพิสัย - ศรีสะเกษ (ช่วง กม. ที่ 266 + 490)	สำนักงานช่าง	งบประมาณ	4,950,500	ธ.ค.62					✓	2,498,880.00	2,451,620.00	3 พ.ค. 63	สัญญาเลขที่201/63
740	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 10,000 บาท	กองการศึกษา	งบประมาณ	20,000	พ.ย.62 - ก.ย.63					✓	20,000.00	-	21 ก.พ.63	
741	ชุดลอกพร้อมก่อสร้างฝาย คสล.ลำห้วยหนึ่ง บ้านหนองสูงเหลี่ยมพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองสูงเหลี่ยม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานคลัง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	6,450,000	ม.ค.63	✓					-	6,450,000.00	12 ก.ย.63	สัญญาเลขที่21/63
742	ชุดลอกพร้อมก่อสร้างฝาย คสล.ลำห้วยฝ่ บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคล้อ - บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานคลัง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	6,450,000	ม.ค.63	✓					-	6,450,000.00	12 ก.ย.63	สัญญาเลขที่21/63
743	ชุดลอกพร้อมก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยกระดังง บ้านวังเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเสือ - บ้านระกา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเพชร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานคลัง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	7,460,000	ม.ค.63	✓					-	7,460,000.00	9 ก.ย.63	สัญญาเลขที่209/63

21/63

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
744	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.1-0005 สายทางบ้านโพนศรี หมู่ที่ 1 ตำบลโพนศรี - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนศรี อำเภอพยัคฆ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานคลัง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	9,990,000	ม.ค.63					✓	9,833,100.00	156,900.00	14 ก.ค.63	สัญญาเลขที่210/63 ค.ร. 16 มี.ค. 63	
745	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.1-0006 สายทางบ้านหนองครก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองครก - บ้านปะทะละ หมู่ที่ 8 ตำบลปะทะลาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานคลัง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	9,990,000 40,340,000	ม.ค.63					✓	9,940,000.00 19,773,100.00	50,000.00 20,566,900.00	14 ก.ค.63	สัญญาเลขที่213/63 ค.ร. 16 มี.ค. 63	
746	โครงการรูดอกหญ้าซ้อน บ้านรกรก หมู่ที่ 4 ตำบลพินาย อำเภอป่าสัก จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานคลัง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	1,700,000	มิ.ย.63					✓	-	1,700,000.00			
747	โครงการรูดอกหญ้าและงานเทอลอดเหลี่ยม คลองอีสานเขียวบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 และ บ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานคลัง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	1,380,000	มิ.ย.63					✓	-	1,380,000.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
748	โครงการขุดลอกห้วยกระตี่ (กุดเพ็ก) พร้อมก่อสร้างฝาย บ้านบก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักการคลัง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	3,300,000	ม.ย.63		✓				-	3,300,000.00			
749	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างฝาย คล.ล.ร่องขุมาด บ้านตัว หมู่ที่ 9 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักการคลัง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	4,244,000	ม.ย.63		✓				-	4,244,000.00			
750	โครงการขุดลอกหนองคอ บ้านตงก้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักการคลัง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	1,050,000	ม.ย.63		✓				-	1,050,000.00			
751	โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมกับความปลอดภัยทางถนน โดยติดตั้งโคมไฟแสงสว่างถนนลาดยางสายทาง บ้านหนองครก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง - บ้านปะทะ หมู่ที่ 8 ตำบลปะอ่าว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักการคลัง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	206,000	ม.ย.63		✓				-	206,000.00	8 ส.ค. 63	สัญญาเลขที่9763	
752	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ระหว่างตำบล แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 294 - บ้านหนองสตาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กองแผนและงบฯ	งบกลาง/ เงินสำรองจ่าย	499,000	ม.ย.63			✓			-	499,000.00	21 ส.ค. 63	สัญญาเลขที่9663	
	รวม				767,615,610.00						393,429,586.54	374,186,023.46			

21

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					

(ลงชื่อ)..... *Signature* เจ้าหน้าที่พัสดุ (ลงชื่อ)..... *Signature* หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ (ลงชื่อ)..... *Signature* ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

(นางนิภาพร อินสุวรรณ) (นางพรรณรัตน์ ภูริธร์) (นางกนกวรรณ สารปโย)

(ลงชื่อ)..... *Signature* ผู้อำนวยการสำนักการคลัง (ลงชื่อ)..... *Signature* รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน (นางสมัย พรรมโสภา) (นายพิพัฒน์ นະรุม) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ)..... *Signature* นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (นายวิจิต ไตรสรณกุล)

หมายเหตุ

- ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งต่างๆ
- ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งต่างๆแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
- ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
- ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
- ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายแล้ว