



สรุปรายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 1

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565)

1. การติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาสที่ 1
(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565)

	จำนวนโครงการตามดำเนินงานประจำปี	จำนวนงบประมาณ	โอนเพิ่ม		โอนลด		จำนวนโครงการหลังโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง	จำนวนงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ยังไม่ดำเนินการ		งบประมาณคงเหลือจากผลการดำเนินงาน	
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	งบประมาณ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา	23	137,523,700.00	-	-	-	-	23	137,523,700.00	3	263,000.00	10	44,526,608.00	10	27,091,900.00	65,642,192.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข	13	83,620,000.00	-	-	-	-	13	83,620,000.00	1	199,550.00	1	38,275,000.00	11	6,870,000.00	38,275,450.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	23	10,370,000.00	-	-	1,995,200.00	-	23	8,374,800.00	-	-	-	-	23	8,374,800.00	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	1,300,000.00	-	-	-	-	4	1,300,000.00	1	200,000.00	-	-	3	1,100,000.00	-

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ ตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี	จำนวน งบประมาณ	โอนเพิ่ม		โอนลด		จำนวน โครงการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง	จำนวน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ จากผลการ ดำเนินงาน
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	4,400,000.00	-	-	-	-	5	4,400,000.00	1	79,900.00	-	-	4	4,320,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและ สนับสนุนการ ท่องเที่ยวและกีฬา	15	4,345,000.00	-	-	-	-	15	4,345,000.00	5	2,056,714.00	-	-	10	2,245,000.00	43,286.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	183	165,524,800.00	3	1,493,000.00	3	1,493,000.00	183	165,524,800.00	-	-	-	-	183	165,524,800.00	-
รวม	266	407,083,500.00	3	1,493,000.00	4	3,488,200.00	266	405,088,300.00	11	2,799,164.00	11	82,801,608.00	244	215,526,500.00	103,961,028.00

หมายเหตุ : ยอดโอนสแตมีจำนวนมากกว่ายอดโอนเพิ่ม (จำนวน 1,995,200 บาท โอนเพิ่มในรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ปรากฏในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ)

2. การติดตามผลการจัดทาศูนย์ข้อมูลตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565)

ครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จำนวนรายการ/งบประมาณทั้งหมด		จำนวนรายการ/งบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ					จำนวนรายการ/งบประมาณที่อยู่ระหว่างดำเนินการ					จำนวนรายการ/งบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ				งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการ
	รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ			
1. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2	313,500.00	1	50	88,500.00	28.23	-	-	-	-	1	50	225,000.00	71.77	-		
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2	2,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100	2,900,000.00	100	-		
รวม	4	3,213,500.00	1	25.00	88,500.00	2.75	-	-	-	-	3	75.00	3,125,000.00	97.25	-		

3. การติดตามผลการจัดท้าวัดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565)

วัตถุประสงค์แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จำนวนรายการ/งบประมาณทั้งหมด		จำนวนรายการ/งบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ				จำนวนรายการ/งบประมาณที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				จำนวนรายการ/งบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ				งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการ
	รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	
1. วัตถุประสงค์งาน (วัตถุประสงค์วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ของเล่นสำหรับเด็ก)	1	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1	100	200,000.00	100	-	
2. วัตถุประสงค์งานบ้านงานครัว (วัสดุอาหารเสริม (นม))	1	2,566,200.00	-	-	-	-	1	100	1,201,491.40	46.82	-	-	-	1,364,708.60	
3. วัสดุก่อสร้าง	1	4,000,000.00	-	-	-	-	1	100	1,360,629.00	34.02	-	-	-	2,639,371.00	
4. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	300,000.00	100	
5. วัสดุกีฬา	1	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	10,000.00	100	
6. วัสดุจราจร	1	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	80,000.00	100	
รวม	6	7,156,200.00	-	-	-	-	2	33.33	2,562,120.40	35.80	4	66.67	590,000.00	8.24	4,004,079.60

4. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ใต้วงเงิน 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนเงิน ทำสัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน
1.	โครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้าน อาราง หมู่ที่ 1 ตำบลพราน - บ้านคูฝ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลคูฝ้าย อำเภอขุนหาญ - บ้านจันทรัง หมู่ที่ 9 ตำบลกระเมง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,240.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ข้างทาง หนา 0.05 เมตร ยาว 320.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,560.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,840.00 ตารางเมตร	8,000,000.00	7,995,000.00	-	8,000,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 25
2.	โครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้าน พงษ์สงวน หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยลึกหมู่ - บ้านโอรังบัว หมู่ที่ 6 ตำบลไพรพัฒนา อำเภออุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,280.00 เมตร หรือมีผิว จราจรไม่น้อยกว่า 10,240.00 ตารางเมตร	8,000,000.00	7,995,000.00	-	8,000,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ - ตามแผนฯ ดำเนินการ ในไตรมาสที่ 2
3.	โครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านชิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขิน - บ้านสบาย หมู่ที่ 3 ตำบลรุ่งระวี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (แยกทางหมายเลข 221 บ้านขี้ - บ้านขิน) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,115.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 950.00 เมตร รวมระยะทางในการ ดำเนินการทั้งสิ้น 2,065.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 16,520.00 ตารางเมตร	9,930,000.00	9,925,000.00	-	9,930,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ - ตามแผนฯ ดำเนินการ ในไตรมาสที่ 2
4.	โครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านบุยา หมู่ที่ 2 - บ้านขามน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกัลยาวิชัย - บ้านบาน หมู่ที่ 1 ตำบลจามแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,250.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร	6,120,000.00	6,115,000.00	-	6,120,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 25
5.	โครงการซ่อมบำรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูน Track Coat) สายทางบ้านน้ออ้อมน้อย หมู่ที่ 6 - บ้านห้วย หมู่ที่ 1,2 ตำบลห้วยคำ - เขื่อนขัตติยะมงคล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ข้างทาง หนา 0.04 เมตร ยาว 1,810.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ข้างทาง หนา 0.04 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 2,810.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,050.00 ตารางเมตร	5,150,000.00	5,145,000.00	-	5,150,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 25

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนเงิน ทำสัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน
6.	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านเสียว หมู่ที่ 1 - บ้านเสียว หมู่ที่ 1 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ - บ้านหนองลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ข้างทาง หนา 0.05 เมตร ยาว 400.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ข้างทาง หนา 0.05 เมตร ยาว 933.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,333.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,265.00 ตารางเมตร	2,590,000.00	2,587,000.00	-	2,590,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 25
	รวม	39,790,000	39,762,000.00	-	39,790,000	ดำเนินการเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ (ตามที่จัดทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ)