



รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	4,000,000.00	-	4,000,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	1,617,225.00		2,382,775.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	600,000.00	-	600,000.00	โรงแรมในจังหวัด ศรีสะเกษ	-	-	600,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566	1,000,000.00	-	1,000,000.00	ห้องประชุมในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	144,264.00	699,500.00	156,236.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00	-	150,000.00	อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK PARK)	149,900.00	-	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	5,871,600.00	+	370,000.00	โรงเรียนบ้านเพียนาม โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ โรงเรียนบ้านเปือยนสูง โรงเรียนบ้านปราสาท	3,032,400.00	-	3,209,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
6	โครงการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และประกวดสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้าย สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	150,000.00	-	150,000.00	สนามกีฬามหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ	-	-	150,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
7	โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park)	200,000.00	-	200,000.00		99,760.00		100,240.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนอุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	120,000.00	-	120,000.00	อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park)	50,000.00		70,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ยุวภาคชาติไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	150,000.00	-	150,000.00	สนามกีฬามหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ	149,950.00		50.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	-	197,800.00	2,200.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาคำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	12,744,300.00	-	12,744,300.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	6,388,963.00	-	6,355,337.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท.)	7,302,300.00	-	7,302,300.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	-	-	7,302,300.00	ยังไม่ดำเนินการ
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว นักเรียนส่วนเพิ่ม (Top Up) (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	4,634,500.00	-	4,634,500.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	2,295,500.00	-	2,339,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท.)	7,344,100.00	-	7,344,100.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	3,681,835.00	-	3,662,265.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	7,132,000.00	- 370,000.00	6,762,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	2,188,000.00	-	4,574,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	14,657,900.00	-	14,657,900.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	-	-	14,657,900.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัวนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	50,933,000.00	-	50,933,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	25,474,755.00	-	25,458,245.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	9,000,000.00	- 200,000.00	8,800,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ จำนวน 39 แห่ง โรงแรมในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ	7,600,000.00	15,000.00	1,185,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	โครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	-	-	1,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการประกวดภาพยนต์สั้น อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK PARK) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	150,000.00	-	150,000.00	อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park)	-	-	150,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บ้านไค้ชั้น 2 ข้าง โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	4,684,000.00	-	4,684,000.00	โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	4,684,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการติดตั้งชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคาสำหรับโรงเรียน	1,600,000.00	-	1,600,000.00	โรงเรียนโพธิ์ธรรมคุณวิทยา โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี โรงเรียนหนองพุ่มศรีสำราญวิทยา โรงเรียนศรีแก้วพิทยฯ	-	-	1,600,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
3	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ	3,900,000.00	-	3,900,000.00	โรงเรียนโนนสังกัด อบจ.ศก.	-	-	3,900,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ (ศป.ปส.อบจ.ศก.)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	535,700.00	464,300.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เพื่อลด การป่วยการตายด้วยโรคโควิดโรค	1,000,000.00	-	1,000,000.00	ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	1,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่และ สาธารณภัย สำหรับเครือข่ายหน่วย ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	120,000.00	-	120,000.00	ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	117,160.00	2,840.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/โรคอุบัติใหม่ หน่วยบริการสุขภาพในเขตบริการสุขภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	346,200.00	653,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยโรคพยาธิ ใบไม้ตับลดป่วย ลดตาย ด้วยมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี	1,000,000.00	-	950,000.00	ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	950,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
6	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน "สุขภาพะเด็กนักเรียน 5 ลด 5 เพิ่ม"	1,000,000.00	-	1,000,000.00	โรงเรียนใน สังกัด อบจ.ศก.	-	-	1,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
7	โครงการฟื้นฟูศักยภาพ Care Giver จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	489,400.00	-	10,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย "PAO's school clean food health"	220,000.00	-	220,000.00	โรงเรียน ในสังกัด อบจ.ศก.	-	-	220,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
9	โครงการวัคซีนเด็กจมน้ำ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	800,000.00	-	800,000.00	โรงเรียน ในสังกัด อบจ.ศก.	-	-	800,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาล และกู้ชีพเบื้องต้นเครือข่ายโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	โรงเรียน ในสังกัด อบจ.ศก.	199,550.00	-	450.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการอบรมเยาวชนวัยใสใส่ใจป้องกัน โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	200,000.00	-	200,000.00	โรงเรียน ในสังกัด อบจ.ศก.	191,930.00	1,000.00	7,070.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	30,000.00	-	30,000.00	พื้นที่ใน จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	30,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของ สอน./รพ.สต. (เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนอมนายที่ถ่ายโอนฯ)	76,550,000.00	-	76,550,000.00	สอน./รพ.สต. ในสังกัด อบจ.ศก. จำนวน 117 แห่ง	38,275,000.00	-	38,275,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	200,000.00	-	200,000.00	อาคารพลศึกษา วิเศษมหาย	-	-	200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการอบรมส่งเสริมการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ให้กับประชาชนภายในจังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	ณ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบล หรือ สำนักงาน เทศบาลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	139,720.00	60,280.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมและ อาหารว่างให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส ภายในจังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	ณ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบล หรือ สำนักงาน เทศบาลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเบญจศรี ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	180,000.00	-	180,000.00	ณ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลหรือสำนักงาน เทศบาลในเขตพื้นที่	180,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการอบรมเยาวชนอาสาประชาธิปไตย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	150,000.00	-	150,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศก.	116,180.00	-	33,820.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย หลักสูตร "ต้นกล้าประชาธิปไตย"	150,000.00	-	150,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศก.	16,920.00	-	133,080.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการอบรมส่งเสริมพลเมืองดีมีจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น	150,000.00	-	150,000.00	ห้องประชุมศูนย์แสดงและ จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อบจ.ศก.	16,900.00	-	133,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ	
7	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพผู้นำสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ	300,000.00	-	300,000.00	หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	300,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	
8	โครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร ให้กับผู้สูงอายุ ภายในจังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	ณ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบล หรือ สำนักงาน เทศบาลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	
9	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	1,995,200.00	3,004,800.00	ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	3,004,800.00	ยังไม่ดำเนินการ
10	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	170,000.00	-	170,000.00	ณ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลหรือสำนักงาน เทศบาลในเขตพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	168,200.00	1,800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
11	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ การทอผ้าเบญจศรีให้กับสตรีในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลหรือสำนักงาน เทศบาลในเขตพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
12	โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมใน จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
13	โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	ห้องประชุมในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	2,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	ห้องประชุมศูนย์แสดงและ จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ	-	100,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	หอประชุมที่ปึงกรัศมิโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	บริเวณวัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
4	โครงการอบรมส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึง สิทธิของคนพิการ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	ห้องประชุมโรงแรมโนพินที่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
5	โครงการอบรมเสริมพลังครอบครัว ล้อมรั้ว ด้วยรัก ใส่ใจพ่อแม่วัยรุ่น จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	ห้องประชุมโรงพยาบาล ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	-	89,200.00	10,800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
6	โครงการการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน ครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00		-	200,000.00	ห้องประชุมศูนย์แสดงและ จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ	-	200,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ	160,000.00		-	160,000.00	หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	160,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตาม ศาสตร์พระราชา จังหวัดศรีสะเกษ	250,000.00		-	250,000.00	- ศูนย์การเรียนรู้ตาม ศาสตร์พระราชา องค์การ บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ - ศึกษาดูงาน จ.สกลนคร	-	-	250,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกหอมกระเทียม ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ	60,000.00		-	60,000.00	หอประชุมที่ว่าการอำเภอ พยุห์ และอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	60,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการบูรณาการร่วมกับจังหวัด ศรีสะเกษ จัดประกวดการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"	100,000.00	-	100,000.00	ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการรวบรวมและนำขยะอันตราย ชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี	900,000.00	-	900,000.00	ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	36,000.00	449,400.00	414,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการอบรมเครือข่ายป่าชุมชน วิถีคนรักป่า "บ้านเรา"	100,000.00	-	100,000.00	มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการอบรมค่ายศิลปรักษ์ป่า (NatureHug Art Camp)	200,000.00	-	200,000.00	หน่วยพิทักษ์ป่า ห้วยสวาย เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าห้วยศาลา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566	80,000.00		-	80,000.00	อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park)	79,900.00		100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการตามรอยอารยธรรมขอมที่เขมร ไพร่ศรีสะเกษ ประจำปี 2566	100,000.00		-	100,000.00	พื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการจัดงานเทศกาลดอกคำตวนบาน สืบสาน ประเพณีสีเฒ่า ไทศรีสะเกษ	4,000,000.00		-	4,000,000.00	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ	3,457,500.00	-	542,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	200,000.00		-	200,000.00	ห้องประชุม ศูนย์แสดงและ จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อบจ.ศรีสะเกษ	-	-	200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
5	สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566	20,000.00		-	20,000.00	ห้องประชุม ศูนย์แสดงและ จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อบจ.ศรีสะเกษ	-	-	20,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "อบจ.ศรีสะเกษ จูเนียร์คัพ"	200,000.00	-	200,000.00	อบจ.ศรีสะเกษ	-	-	200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เสริมสร้างความปลอดภัย สมานฉันท์ จังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	สนามฟุตบอลภายใน จังหวัดศรีสะเกษ	191,160.00		8,840.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเดิน-วิ่ง มินิมาร์athonรอบอุทโยหาแห่งชาต เขาพระวฬาร	500,000.00	-	500,000.00	อุทยานแห่งชาต เขาพระวฬาร อ.กันทรลัภ	493,554.00		6,446.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟุตบอล อบจ.ศรีสะเกษ โอเพนคัพ ด้านยาเสพติด	300,000.00	-	300,000.00	อาคารพลศึษาวิสมหา	-	-	300,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมกีฬาและ นันทนาการ อบจ.ศรีสะเกษคัพ สี่เผ้าไท ศรีสะเกษ	300,000.00	-	300,000.00	สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ	298,672.24		1,327.76	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
6	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	725,000.00	-	725,000.00	- สนามกีฬาในเขตเทศบาล เมืองจังหวัดศรีสะเกษ - สนามกีฬาในเขตเทศบาล นครขอนแก่น จ.ขอนแก่น - เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	-	-	725,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
7	อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่ง จังหวัดศรีสะเกษ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	สนามกีฬาในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	1,000,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมจัด กิจกรรมท่องเที่ยวงานประเพณีบุญข้าว หีตศวรรษย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี 2566	100,000.00	-	100,000.00	อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	-	100,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการพัฒนาอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นผู้ประกอบการการท่องเที่ยว จากเมืองกันทรวิชัยมาอีดง	200,000.00	-	200,000.00	อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
10	โครงการการพัฒนาชุมชนบึงบูรพ์สู่ การเป็นเมืองท่องเที่ยวริมฝั่งห้วย	200,000.00	-	200,000.00	อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
11	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอรามายี่ไศล จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	อำเภอรามายี่ไศล จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00		-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
-	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ วัดจำปา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
12	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ วัดบ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอยะหริ่ง จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	อำเภอยะหริ่ง จังหวัดศรีสะเกษ	-	100,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
13	โครงการพัฒนาและยกระดับพื้นที่ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านกู๋ ตำบลกู๋ อำเภอบางแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	อำเภอบางแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการยกระดับศักยภาพมัคเทศก์ ท้องถิ่นชุมชนและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขัน ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ	220,000.00	-	220,000.00	จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	220,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
15	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น ของจังหวัดศรีสะเกษ	-	+ 100,000.00	100,000.00	จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง สายทางบ้านหนองหงอก หมู่ที่ 4 ตำบลโดด - บ้านหนองแปน หมู่ที่ 3 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	498,000.00	-	498,000.00	-	บ้านหนองหงอก หมู่ที่ 4 ตำบลโดด - บ้านหนองแปน หมู่ที่ 3 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	-	โอนลดยกเลิกโครงการ
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบล พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร สายทาง บ้านหนองกิโล หมู่ที่ 2 - ชุมชนหลังโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ - สำนักสงฆ์วัดป่าหนองอีลอก ตำบลหนองครก - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 294 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	-	499,000.00	สายทางบ้านหนองกิโล หมู่ที่ 2 - ชุมชนหลังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ - สำนักสงฆ์วัดป่า หนองอีลอก ตำบลหนองครก - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 294 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบล สายทางบ้านคณาสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยสำราญ - บ้านโสน หมู่ที่ 1 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	-	498,000.00	สายทางบ้านคณาสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยสำราญ - บ้านโสน หมู่ที่ 1 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบล สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ - บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไต้ อำเภออุทุมพร - เชื่อมถนน ทางหลวงหมายเลข 24 จังหวัดศรีสะเกษ	2,930,000.00	-	2,930,000.00	สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ - บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไต้ อำเภออุทุมพร - เชื่อมถนน ทางหลวงหมายเลข 24 จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	2,930,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบล สายทางบ้านเชือก หมู่ที่ 1 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอรามันไศล - บ้านแสงแดด หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านเชือก หมู่ที่ 1 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอรามันไศล - บ้านแสงแดด หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองคง (สายประปา อบต.เมืองคง) - เชื่อมถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท ศก 4029 อำเภอรามันไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองคง (สายประปา อบต.เมืองคง) - เชื่อม ถนนลาดยางทางหลวงชนบท ศก 4029 อำเภอรามันไศล จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนาขวน หมู่ที่ 5 ตำบลขุ่น อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ - เขตอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	5,000,000.00	-	5,000,000.00	สายทางบ้านนาขวน หมู่ที่ 5 ตำบลขุ่น อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ - เขตอำเภอ น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	-	-	5,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย – บ้านด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย – บ้านด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนชมพู หมู่ที่ 10 ตำบลคูบ – บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สายทางบ้านโนนชมพู หมู่ที่ 10 ตำบลคูบ – บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	497,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านปลาซ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ - บ้านหัวเหล่า หมู่ที่ 6 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สายทางบ้านปลาซ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ - บ้านหัวเหล่า หมู่ที่ 6 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเพี้ยมาต หมู่ที่ 3 - บ้านปลาขาว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแค – เชื่อมเขตตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านเพี้ยมาต หมู่ที่ 3 - บ้านปลาขาว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแค – เชื่อมเขต ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว - ถนนทางหลวง 226 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สายทางบ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว - ถนนทางหลวง 226 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	497,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไร่เอราวัณ หมู่ที่ 7 ตำบลเขิน- บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สายทางบ้านไร่เอราวัณ หมู่ที่ 7 ตำบลเขิน-บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	497,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านลุมภู หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง - เขตตำบลโพธิ์ อำเภอนาคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	496,000.00	-	496,000.00	สายทางบ้านลุมภู หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง - เขตตำบลโพธิ์ อำเภอนาคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	496,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสะเต็ง หมู่ที่ 1 ตำบลคูบ - บ้านลุมภู หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		497,000.00	สายทางบ้านสะเต็ง หมู่ที่ 1 ตำบลคูบ - บ้านลุมภู หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ			497,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองกกยุง หมู่ที่ 10 ตำบลโคด อำเภอโศกศรีสุพรรณ - ที่ว่าการอำเภอมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านหนองกกยุง หมู่ที่ 10 ตำบลโคด อำเภอโศก- ศรีสุพรรณ - ที่ว่าการ อำเภอมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวช้าง - บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสังข์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		497,000.00	สายทางบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวช้าง - บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสังข์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ			497,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ตำบลละเาะ - บ้านบัวระมย์ หมู่ที่ 7 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	1,680,000.00		1,680,000.00	สายทางบ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ตำบลละเาะ - บ้านบัวระมย์ หมู่ที่ 7 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ			1,680,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแหว หมู่ที่ 11 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล - บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวดง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านหนองแหว หมู่ที่ 11 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล - บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวดง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอีป่าด หมู่ที่ 1 ตำบลอีป่าด - บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		497,000.00	สายทางบ้านอีป่าด หมู่ที่ 1 ตำบลอีป่าด - บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ			497,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเมืองใหม่ ช่องสะง่า พร้อมขยายผิวจราจร สายทางเมืองใหม่ ช่องสะง่า ตำบลไพรพัฒนา อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	3,954,000.00		3,954,000.00	ภายในเมืองใหม่ช่องสะง่า พร้อมขยายผิวจราจร สายทางเมืองใหม่ช่องสะง่า ตำบลไพรพัฒนา อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ			3,954,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
22	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (box culvert) และคลองลาด คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านโคกตาล หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตาล อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	2,000,000.00		2,000,000.00	บ้านโคกตาล หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตาล อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ			2,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
23	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	2,196,000.00		2,196,000.00	ระบบระบายน้ำ สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ			2,196,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
24	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างส่องถนน (Solar Cell) บ้านดวนใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน – บ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	484,000.00			484,000.00	บ้านดวนใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน – บ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ			484,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
25	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างส่องถนน (Solar Cell) สายสี่แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กันทรอม – โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม บ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกันทรอม อำเภอนายูง จังหวัดศรีสะเกษ	485,000.00			485,000.00	สายสี่แยกโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลกันทรอม – โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม บ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกันทรอม อำเภอนายูง จังหวัดศรีสะเกษ			485,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
26	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ อำเภอมือ – เขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00			499,000.00	สายทางบ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ อำเภอมือ – เขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
27	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชำตาวัน หมู่ที่ 17 – สามแยกศรีสอรัท ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00			498,000.00	สายทางบ้านชำตาวัน หมู่ที่ 17 – สามแยกศรีสอรัท ตำบลหนอง- หญ้าลาด อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสมประสงค์ หมู่ที่ 13 – บ้านเขวาส หมู่ที่ 4 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	-	สายทางบ้านโนนสมประสงค์ หมู่ที่ 13 – บ้านเขวาส หมู่ที่ 4 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	-	โอนลดยกเลิกโครงการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
29	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสำโรงเกียรติใต้ หมู่ที่ 20 - บ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ที่ 15 ตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านสำโรงเกียรติใต้ หมู่ที่ 20 - บ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ที่ 15 ตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู ผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสามขา หมู่ที่ 5 - ทางหลวงหมายเลข 2167 ตำบลกู่ อำเภอบางแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ	3,590,000.00		3,590,000.00	สายทางบ้านสามขา หมู่ที่ 5 - ทางหลวงหมายเลข 2167 ตำบลกู่ อำเภอบางแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ			3,590,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
31	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู ผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านโจดนาห่อม หมู่ที่ 3 -บ้านคึกคัก หมู่ที่ 1 ตำบลคึกคัก อำเภอศีขรภูมิ	4,900,000.00	-	4,900,000.00	สายทางบ้านโจดนาห่อม หมู่ที่ 3 -บ้านคึกคัก หมู่ที่ 1 ตำบลคึกคัก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	4,900,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
32	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเสลา - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,500,000.00		4,500,000.00	สายทางบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเสลา - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ			4,500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
33	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) และ (ปูบน Tack Coat) สายทาง (บ้านนาละเวีย - บ้านปรือใหญ่) ช่วงบ้านนาละเวีย หมู่ที่ 13 – บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลปรือใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ	3,922,000.00			3,922,000.00	สายทาง (บ้านนาละเวีย - บ้านปรือใหญ่) ช่วงบ้านนาละเวีย หมู่ที่ 13 – บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลปรือใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ			3,922,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
34	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) และ(ปูบน Tack Coat) สายทาง บ้านจานบัว หมู่ที่ 3 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอสรรีตะนะ - บ้านหนองฮางใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	3,690,000.00			3,690,000.00	สายทางบ้านจานบัว หมู่ที่ 3 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอสรรีตะนะ - บ้านหนองฮางใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ			3,690,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
35	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางช่วงบ้านใจดี หมู่ที่ 1 ตำบลใจดี- บ้านแตรง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสำราญ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,191,000.00			4,191,000.00	สายทางช่วงบ้านใจดี หมู่ที่ 1 ตำบลใจดี- บ้านแตรง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสำราญ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ			4,191,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
36	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางชุมชนหนองยาง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ – บ้านชำ หมู่ที่ 1 (ช่วงบ้านโนนเจริญ – บ้านชำ) ตำบลชำ อำเภอมือ จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00		5,000,000.00	สายทางชุมชนหนองยาง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ – บ้านชำ หมู่ที่ 1 (ช่วงบ้านโนนเจริญ – บ้านชำ) ตำบลชำ อำเภอมือ จังหวัดศรีสะเกษ			5,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
37	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านกระแซงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลกะแซง อำเภอกันทรลักษณ์ – บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลกุดฝ่าย อำเภอนายูง จังหวัดศรีสะเกษ	4,730,000.00		4,730,000.00	สายทางบ้านกระแซงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลกะแซง อำเภอกันทรลักษณ์ – บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลกุดฝ่าย อำเภอนายูง จังหวัดศรีสะเกษ			4,730,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
38	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านกุดเสลา หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,728,000.00		4,728,000.00	สายทางบ้านกุดเสลา หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ			4,728,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
39	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านโนนชำ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนชำ – บ้านแดง หมู่ที่ 10 ตำบลจาน อำเภอมือ จังหวัดศรีสะเกษ	2,900,000.00		2,900,000.00	สายทางบ้านโนนชำ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนชำ – บ้านแดง หมู่ที่ 10 ตำบลจาน จังหวัดศรีสะเกษอำเภอมือ			2,900,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
40	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านสังเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลสังเม็ก – เขตตำบลปึงมะลู อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,730,000.00		4,730,000.00	สายทางบ้านสังเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลสังเม็ก – เขตตำบลปึงมะลู อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ			4,730,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
41	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านหนองดีปัส หมู่ที่ 2 - บ้านก่อ หมู่ที่ 9 - บ้านโคก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย - เขตอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	4,386,800.00			4,386,800.00	สายทางบ้านหนองดีปัส หมู่ที่ 2 - บ้านก่อ หมู่ที่ 9 - บ้านโคก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย - เข้มเขต อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ			4,386,800.00	ยังไม่ดำเนินการ
42	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 - บ้านบกบัง หมู่ที่ 11 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,000,000.00			4,000,000.00	สายทางบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 - บ้านบกบัง หมู่ที่ 11 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ			4,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
43	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลตู – บ้านโคก หมู่ที่ 5 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,700,000.00			4,700,000.00	สายทางบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลตู – บ้านโคก หมู่ที่ 5 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ			4,700,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
44	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านกระเดา หมู่ที่ 5 ตำบลตู – บ้านจิก หมู่ที่ 2 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราชีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	5,500,000.00			5,500,000.00	สายทางบ้านกระเดา หมู่ที่ 5 ตำบลตู – บ้านจิก หมู่ที่ 2 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราชีไศล จังหวัดศรีสะเกษ			5,500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
45	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนลาน (ฝักบ้านหมาจอก) หมู่ที่1 ตำบลเปือยะ อำเภอบึงบูรพ์ - เชื่อมเขตตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านโนนลาน (ฝักบ้านหมาจอก) หมู่ที่1 ตำบลเปือยะ อำเภอบึงบูรพ์ - เชื่อมเขตตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านมะยาง หมู่ที่ 16 (สายทางบริเวณนาปรัง) ตำบลหนองแค อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ - ทางหลวงแผ่นดินสายทาง (อำเภอรามัน - อำเภอโพธิ์ชัย)	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านมะยาง หมู่ที่ 16 (สายทางบริเวณนาปรัง) ตำบลหนองแค อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ - ทางหลวง แผ่นดินสายทาง (อำเภอรามัน - อำเภอโพธิ์ชัย)			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
47	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง (บ้านไร่ไทรเจริญ) บ้านน้ำมุด หมู่ที่ 16 ตำบลบักตอง - เขตตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		500,000.00	สายทาง (บ้านไร่ไทรเจริญ) บ้านน้ำมุด หมู่ที่ 16 ตำบลบักตอง - เขตตำบล ห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระด้า หมู่ที่ 10 ตำบลชะยูง - บ้านบึง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านกระด้า หมู่ที่ 10 ตำบลชะยูง - บ้านบึง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
49	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกู่ - เขตตำบลคู อำเภอบางแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00			499,000.00	สายทางบ้านกระโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกู่ - เขตตำบลคู อำเภอบางแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกอกหวาน หมู่ที่ 1 - บ้านกอกหวานใต้ หมู่ที่ 12 - บ้านกอกหวานเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอบางแก้ว - บ้านศรีสะเกษบือ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสะเกษ อำเภอบางแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00			499,000.00	สายทางบ้านกอกหวาน หมู่ที่ 1 - บ้านกอกหวานใต้ หมู่ที่ 12 - บ้านกอกหวานเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอบางแก้ว - บ้านศรีสะเกษบือ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสะเกษ อำเภอบางแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ		497,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
51	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกอกเลา หมู่ที่ 2 - บ้านศาลากัลพฤกษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลปราสาท อำเภอบางแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	-	498,000.00	สายทางบ้านกอกเลา หมู่ที่ 2 บ้านศาลากัลพฤกษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลปราสาท อำเภอบางแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกะก้าโคกสว่าง (บ้านโนนสว่าง) หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียน - เข้มเขตตำบลลุมพิกดิ์ อำเภอบางแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00			499,000.00	สายทางบ้านกะก้าโคกสว่าง (บ้านโนนสว่าง) หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียน - เข้มเขต ตำบลลุมพิกดิ์ อำเภอบางแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
53	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 2 ถนนริมคลอง อีสานเขียว - หนองปีชะ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00			498,000.00	สายทางบ้านกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 2 ถนนริมคลองอีสานเขียว - หนองปีชะ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
54	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าลาด - บ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00			498,000.00	สายทางบ้านแก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าลาด - บ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
55	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโกแดง หมู่ที่ 4 ตำบลละลม - เชื่อมถนนลาดยาง (บ้านละลม - บ้านไพรพัฒนา) อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00			499,000.00	สายทางบ้านโกแดง หมู่ที่ 4 ตำบลละลม - เชื่อมถนนลาดยาง (บ้านละลม - บ้านไพรพัฒนา) อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
56	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชะยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลชะยุ้ง - บ้านดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00			498,000.00	สายทางบ้านชะยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลชะยุ้ง - บ้านดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
57	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเขวึก หมู่ที่ 8 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ - บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงพัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00			499,000.00	สายทางบ้านเขวึก หมู่ที่ 8 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ - บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงพัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
58	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเขื่อนช้าง หมู่ที่ 15 ตำบลสังเม็ก - บ้านทุ่งขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านเขื่อนช้าง หมู่ที่ 15 ตำบลสังเม็ก - บ้านทุ่งขนวน หมู่ที่ 1ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแซ้ หมู่ที่ 1 ตำบลแซ้ - เขตตำบล ปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านแซ้ หมู่ที่ 1 ตำบลแซ้ - เขตตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ - บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวหุ้ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ - บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวหุ้ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
61	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านคำกลาง หมู่ที่ 2 - บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านคำกลาง หมู่ที่ 2 - บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
62	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านคูสีแจ หมู่ที่ 4 ตำบลดงรัก - เชื่อมเขต ตำบลโคกตาล อำเภออุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านคูสีแจ หมู่ที่ 4 ตำบลดงรัก - เชื่อมเขตตำบล โคกตาล อำเภออุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
63	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ - เขตตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00			498,000.00	สายทางบ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ - เขตตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
64	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคก หมู่ที่ 2 เชื่อมเขตสายทางเลียบเมือง (ตำบลโคกจาน - ตำบลทุ่งไชย) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00			498,000.00	สายทางบ้านโคก หมู่ที่ 2 เชื่อมเขตสายทางเลียบเมือง (ตำบลโคกจาน - ตำบลทุ่งไชย) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
65	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลอิหล่า - เขตตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00			498,000.00	สายทางบ้านโคกกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลอิหล่า - เขตตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
66	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ - เขตตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00			498,000.00	สายทางบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ - เขตตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
67	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกมัว (โนนตู) หมู่ที่ 11 – บ้านหนองสาต หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ - บ้านสามขา หมู่ที่ 11 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00			498,000.00	สายทางบ้านโคกมัว (โนนตู) หมู่ที่ 11 – บ้านหนองสาต หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ - บ้านสามขา หมู่ที่ 11 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
68	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ – เขตตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00			498,000.00	สายทางบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ – เขตตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
69	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ - เชื่อมเขตอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00			499,000.00	สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ - เชื่อมเขตอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
70	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกหลัก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยตามอญ - ถนนลาดยางสาย(บ้านละลม - ช้องสะง่า) อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ - เชื่อมเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	499,000.00			499,000.00	สายทางบ้านโคกหลัก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยตามอญ - ถนนลาดยางสาย(บ้านละลม - ช้องสะง่า) อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ - เชื่อมเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
71	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านจ้อ หมู่ที่ 2 (สะพานข้ามไปบ้านผักขะ) ตำบลน้ำคำ – เชื่อมเขตตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านจ้อ หมู่ที่ 2 (สะพานข้ามไปบ้านผักขะ) ตำบลน้ำคำ – เชื่อมเขตตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
72	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านจิ้งกระดาน หมู่ที่ 3 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง – เขตตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านจิ้งกระดาน หมู่ที่ 3 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง – เขตตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
73	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ - เขตตำบล หนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ - เขตตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
74	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ - บ้านอีหล้า (หนองเครือซูด) หมู่ที่ 8 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ - บ้านอีหล้า (หนองเครือซูด) หมู่ที่ 8 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
75	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชำตาวัน หมู่ที่ 17 – บ้านขำน้อย (แยกจากบ้านชำตาวัน) ตำบลหนองหญ้าลาด - เชื่อมเขต ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านชำตาวัน หมู่ที่ 17 – บ้านขำน้อย (แยกจากบ้านชำตาวัน) ตำบลหนองหญ้าลาด -เชื่อมเขต ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
76	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแซร์สะโบว์ หมู่ที่ 6 ตำบลดงรัก - น้ำตกห้วยสวาย อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านแซร์สะโบว์ หมู่ที่ 6 ตำบลดงรัก - น้ำตกห้วยสวาย อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
77	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 - บ้านกระเป้เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 - บ้านกระเป้เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
78	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหญ้าลาด - บ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหญ้าลาด - บ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
79	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดงเห็ด หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพง - บ้านก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านดงเห็ด หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพง - บ้านก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
80	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดวนน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแคน - บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านดวนน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแคน - บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
81	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดงตึง หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง - บ้านหนองไพร หมู่ที่ 19 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านดงตึง หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง - บ้านหนองไพร หมู่ที่ 19 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
82	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 12 (หนองกว้าง) ตำบลน้ำคำ – เชื่อมฝั่งแม่น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 12 (หนองกว้าง) ตำบลน้ำคำ – เชื่อมฝั่งแม่น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
83	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดำนกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านดำนกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบล โคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
84	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาหมอก - บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาหมอก - บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
85	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเตี้ยตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงเหนือ - บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านเตี้ยตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงเหนือ - บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
86	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเตียงตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ - บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านเตียงตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ - บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
87	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเตือ หมู่ที่ 4 ตำบลผือใหญ่ - บ้านหนองตอ หมู่ที่ 13 ตำบลโคด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านเตือ หมู่ที่ 4 ตำบลผือใหญ่ - บ้านหนองตอ หมู่ที่ 13 ตำบลโคด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
88	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแดง หมู่ที่ 4 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ - วัดป่าอ้งวารี - บ้านห่องเปือย หมู่ที่ 8 ตำบลอิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านแดง หมู่ที่ 4 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ - วัดป่าอ้งวารี - บ้านห่องเปือย หมู่ที่ 8 ตำบลอิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
89	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตราด หมู่ที่ 10 ตำบลไพรบึง - เขตเทศบาลตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านตราด หมู่ที่ 10 ตำบลไพรบึง - เขตเทศบาล ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
90	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านด้าย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 11 ตำบลชะยุ้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านด้าย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 11 ตำบลชะยุ้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
91	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดัว หมู่ที่ 6 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขตตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านดัว หมู่ที่ 6 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขตตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
92	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองหลวง (คลองอีสานเขียว) - เขตตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองหลวง (คลองอีสาน เขียว) - เขตตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
93	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแด้ หมู่ที่ 3 ตำบลลุง - บ้านโจดจิก หมู่ที่ 7 ตำบลโจดม่วง อำเภอกีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านแด้ หมู่ที่ 3 ตำบลลุง - บ้านโจดจิก หมู่ที่ 7 ตำบลโจดม่วง อำเภอกีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
94	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแด้ หมู่ที่ 3 ตำบลลุง - บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ 3 ตำบลคึกคัก อำเภอกีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านแด้ หมู่ที่ 3 ตำบลลุง - บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ 3 ตำบลคึกคัก อำเภอกีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
95	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทับซอน หมู่ที่ 4 - โรงสูบน้ำไฟฟ้า ห้วยทับทัน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านทับซอน หมู่ที่ 4 - โรงสูบน้ำไฟฟ้าห้วยทับทัน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
96	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ที่ 15 - บ้านสำโรงเกียรติ หมู่ที่ 8 ตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		497,000.00	สายทางบ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ที่ 15 - บ้านสำโรงเกียรติ หมู่ที่ 8 ตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	496,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
97	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ที่ 15 ตำบลบักตอง – ทางหลวงหมายเลข 2236 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		497,000.00	สายทางบ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ที่ 15 ตำบลบักตอง – ทางหลวงหมายเลข 2236 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	496,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
98	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทางโค้ง หมู่ที่ 12 ตำบลภูเงิน - เชื่อมเขตตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านทางโค้ง หมู่ที่ 12 ตำบลภูเงิน - เชื่อมเขต ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
99	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทางสาย หมู่ที่ 1 – รอบอ่างเก็บ น้ำห้วยคล้า ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านทางสาย หมู่ที่ 1 – รอบอ่างเก็บน้ำห้วยคล้า ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
100	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งขวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านโนนเชียงสี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหว่า อำเภอบึงเจ็ญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านทุ่งขวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านโนนเชียงสี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหว่า อำเภอบึงเจ็ญ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
101	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 19 ตำบลสังเม็ก - บ้านจำนัณ หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 19 ตำบลสังเม็ก - บ้านจำนัณ หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
102	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ – เชื่อมเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ – เชื่อมเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
103	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนากกโก หมู่ที่ 10 ตำบลธาตุ - บ้านสมอ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านนากกโก หมู่ที่ 10 ตำบลธาตุ - บ้านสมอ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
104	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำตกห้วยจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ – เขตตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		500,000.00	สายทางบ้านน้ำตกห้วยจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ – เขตตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ			500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
105	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำตกห้วยจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยจันทร์ - วัดป่าตาจุกชุมฤทธิ์ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		500,000.00	สายทางบ้านน้ำตกห้วยจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยจันทร์ - วัดป่า ตาจุกชุมฤทธิ์ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ			500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
106	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำมุด หมู่ที่ 16 - หนองช้างตาย ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		500,000.00	สายทางบ้านน้ำมุด หมู่ที่ 16 - หนองช้างตาย ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
107	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำมุด หมู่ที่ 16 ตำบลบักคอง – เขตตำบลห้วยจันทร์ อำเภอบุณฑล จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		497,000.00	สายทางบ้านน้ำมุด หมู่ที่ 16 ตำบลบักคอง – เขต ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอบุณฑล จังหวัดศรีสะเกษ	496,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
108	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยคำ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ - บ้านบ่อปึง ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยคำ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ - บ้านบ่อปึง ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
109	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนิคมขอยศูนย์ หมู่ที่ 8 คลอง 1 – บ้านนิคมขอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองดง - เชื่อม เขตตำบลห้วยเหนือ อำเภอบุณฑล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านนิคมขอยศูนย์ หมู่ที่ 8 คลอง 1 – บ้านนิคมขอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองดง - เชื่อมเขตตำบลห้วยเหนือ อำเภอบุณฑล จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
110	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนิคมขอยศูนย์ หมู่ที่ 8 คลอง 2 – บ้านนิคมขอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองดง - เชื่อม เขตตำบลห้วยเหนือ อำเภอบุณฑล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านนิคมขอยศูนย์ หมู่ที่ 8 คลอง 2 – บ้านนิคม ขอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองดง - เชื่อมเขตตำบลห้วยเหนือ อำเภอบุณฑล จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
111	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนน หมู่ที่ 8 ตำบลวังยาง - แม่น้ำมูล ตำบลสัมปอ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านโนน หมู่ที่ 8 ตำบลวังยาง - แม่น้ำมูล ตำบลสัมปอ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
112	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนค้อใต้ หมู่ที่ 18 ตำบลโนนค้อ - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านโนนค้อใต้ หมู่ที่ 18 ตำบลโนนค้อ - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
113	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนจิก หมู่ที่ 6 ตำบลกระแซง - ทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สายทางบ้านโนนจิก หมู่ที่ 6 ตำบลกระแซง - ทางหลวง หมายเลข 24 อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
114	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ - บ้านจิ้งเียน หมู่ที่ 3 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ - บ้านจิ้งเียน หมู่ที่ 3 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
115	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลชำ - บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนข้า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลชำ - บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนข้า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	1.00
116	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนตู หมู่ที่ 11 - บ้านหนองสาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านโนนตู หมู่ที่ 11- บ้านหนองสาด หมู่ที่ 5 ตำบล หนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
117	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนเปือย หมู่ที่ 12 ตำบลอิหล่า – เขตตำบลรังแร้ง อำเภอกุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านโนนเปือย หมู่ที่ 12 ตำบลอิหล่า – เขตตำบลรังแร้ง อำเภอกุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
118	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนแ้ว หมู่ที่ 7 - บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลหญ้าปล้อง - เขตตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านโนนแ้ว หมู่ที่ 7 - บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 ตำบล หญ้าปล้อง - เขตตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
119	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนศรีโคล หมู่ที่ 8 – บ้านร่องน้ำคำ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านโนนศรีโคล หมู่ที่ 8 – บ้านร่องน้ำคำ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
120	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวดง อำเภอดิสาลาด – บ้านหนองข่าไฮ หมู่ที่ 6 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวดง อำเภอ ดิสาลาด – บ้านหนองข่าไฮ หมู่ที่ 6 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
121	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสวนป่า หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำคำ – เขตแม่น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านโนนสวนป่า หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำคำ – เขตแม่น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
122	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 5 - บ้านดอนเขี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคล้อ อำเภอบึงฉลือ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 5 - บ้านดอนเขี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคล้อ อำเภอบึงฉลือ จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
123	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสูง หมู่ที่ 8,13 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ - เขตอำเภอลือโขง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านโนนสูง หมู่ที่ 8,13 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ - เขตอำเภอลือโขง จังหวัดอุบลราชธานี	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
124	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลกระแซง - บ้านหิน หมู่ที่ 4 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลกระแซง - บ้านหิน หมู่ที่ 4 ตำบลภูเงิน อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
125	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านบกขี้ช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวช้าง - วัดกันตมเขตบ้านหนองบัวไชยวาน หมู่ที่ 3,8 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านบกขี้ช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวช้าง - วัดกันตม เขตบ้านหนองบัวไชยวาน หมู่ที่ 3,8 ตำบลโนนสัง อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
126	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านบอนใหญ่ หมู่ที่ 6 - วัดป่าโนนกอง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านบอนใหญ่ หมู่ที่ 6 - วัดป่าโนนกอง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
127	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านบึง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอาว - บ้านแซ่ หมู่ที่ 1 ตำบลแซ่ อำเภอกุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านบึง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอาว - บ้านแซ่ หมู่ที่ 1 ตำบลแซ่ อำเภอกุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
128	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านปราสาทเยอเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอยะบิง - ห้วยทา - บ้านโนนแก หมู่ที่ 5 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านปราสาทเยอเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอยะบิง - ห้วยทา - บ้านโนนแก หมู่ที่ 5 ตำบล ศรีโนนงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
129	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงพัน อำเภอยะบิง - บ้านจันทรัง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอุด อำเภอยะบิง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบล สำโรงพัน อำเภอยะบิง - บ้านจันทรัง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอุด อำเภอยะบิง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
130	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านผือ หมู่ที่ 9 ตำบลจานแสนไชย - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 11(บ้านผากหนองเสมอน) ตำบลเมืองหลวง อำเภอยะบิง จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านผือ หมู่ที่ 9 ตำบล จานแสนไชย - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 11(บ้านผากหนองเสมอน) ตำบลเมืองหลวง อำเภอ ยะบิง จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
131	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพราน หมู่ที่ 7 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขตตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านพราน หมู่ที่ 7 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขตตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
132	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพอก หมู่ที่ 5 - บ้านหนองเข็งน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภออุษันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านพอก หมู่ที่ 5 - บ้านหนองเข็งน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภออุษันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
133	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพิงพวยตะวันตก หมู่ที่ 1 ตำบลพิงพวย - เขตตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สายทางบ้านพิงพวยตะวันตก หมู่ที่ 1 ตำบลพิงพวย - เขตตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
134	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพิงพวยตะวันตก หมู่ที่ 1 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ - เขตตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สายทางบ้านพิงพวยตะวันตก หมู่ที่ 1 ตำบลพิงพวย อำเภอ ศรีรัตนะ - เขตตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
135	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโพนยาง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนยาง - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สายทางบ้านโพนยาง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนยาง - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
136	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านภูผาหมอก หมู่ที่ 6 ตำบลภูผาหมอก – บ้านโนนสำราญใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		-	498,000.00	สายทางบ้านภูผาหมอก หมู่ที่ 6 ตำบลภูผาหมอก – บ้าน โนนสำราญใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
137	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านม่วงงาม หมู่ที่ 10 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ - บ้านตลาด หมู่ที่ 9 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		-	497,000.00	สายทางบ้านม่วงงาม หมู่ที่ 10 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ - บ้าน ตลาด หมู่ที่ 9 ตำบลเสียว อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	496,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
138	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 19 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ -บ้านหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		-	498,000.00	สายทางบ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 19 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอ เมืองจันทร์ -บ้านหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
139	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านมดกา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเชียงทูน – บ้านกระต่ายดอน หมู่ที่ 5 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		-	499,000.00	สายทางบ้านมดกา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเชียงทูน – บ้านกระต่ายดอน หมู่ที่ 5 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
140	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านยางกุด หมู่ที่ 5 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง – ป่าสงวนชุมชน ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		-	499,000.00	สายทางบ้านยางกุด หมู่ที่ 5 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง – ป่าสงวนชุมชน ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
141	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านยางชุมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางชุมน้อย - บ้านค้อใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	2,077,000.00		-	2,077,000.00	สายทางบ้านยางชุมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางชุมน้อย - บ้านค้อใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลคอนกาม อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ			2,077,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
142	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านยางปอ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอยะหา - บ้านหนองตา หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		-	499,000.00	สายทางบ้านยางปอ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอยะหา - บ้านหนองตา หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
143	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านร่องแก้ว หมู่ที่ 12 – ทางหลวง 2178 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		-	498,000.00	สายทางบ้านร่องแก้ว หมู่ที่ 12 – ทางหลวง 2178 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
144	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลลิ้นฟ้า - บ้านโนน หมู่ที่ 7 - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8,13 ตำบลบึงบอน อำเภอขามเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลลิ้นฟ้า - บ้านโนน หมู่ที่ 7 - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8,13 ตำบลบึงบอน อำเภอขามเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
145	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลไพรพัฒนา - ถนนลาดยางหมายเลข 2341 (สายบ้านไพรพัฒนา - บ้านโคกตาล) ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลไพรพัฒนา - ถนนลาดยาง หมายเลข 2341 (สาย บ้านไพรพัฒนา - บ้านโคกตาล) ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
146	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านศาลากัลพฤกษ์ หมู่ที่ 14 - บ้านขยุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอยะหา จังหวัด ดงหลวง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สายทางบ้านศาลากัลพฤกษ์ หมู่ที่ 14 - บ้านขยุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอยะหา - เขตตำบลหนองห้วย อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
147	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านควาย หมู่ที่ 5 - หนองหัวลิง ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สายทางบ้านควาย หมู่ที่ 5 - หนองหัวลิง ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
148	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลไพรบึง – บ้านกันตรึม หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลไพรบึง – บ้านกันตรึม หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
149	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขตตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขต ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
150	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ – เขตตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สายทางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ – เขตตำบลละลาย อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	496,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
151	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 - บ้านสำโรงเกียรติ หมู่ที่ 8 ตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สายทางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13- บ้านสำโรงเกียรติ หมู่ที่ 8 ตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	-	โอนลดยกเลิกโครงการ
152	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสำโรงธรรม หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรงพัน – เขตทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านสำโรงธรรม หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรงพัน – เขตทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
153	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองกาดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลมด๊กดี อำเภออุษันธิ์ – บ้านปุดเนียม หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงพัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านหนองกาดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลมด๊กดี อำเภออุษันธิ์ – บ้านปุดเนียม หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงพัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
154	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองคงคา หมู่ที่ 10 ตำบลขุขันธ์ – บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สายทางบ้านหนองคงคา หมู่ที่ 10 ตำบลขุขันธ์ – บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
155	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเชียงตุนใต้ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเชียงตุน -บ้านทุ่งม่อ หมู่ที่ 11 ตำบลสมอ อำเภอปรังค์ภู จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านหนองเชียงตุนใต้ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเชียงตุน - บ้านทุ่งม่อ หมู่ที่ 11 ตำบลสมอ อำเภอปรังค์ภู จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
156	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองผือ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยจันทร์ - ทางหลวงหมายเลข 2341 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สายทางบ้านหนองผือ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยจันทร์ - ทางหลวงหมายเลข 2341 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	496,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
157	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองมะฮาด หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย - เขตตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สายทางบ้านหนองมะฮาด หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย - เขตตำบล เมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
158	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 ตำบลพยุห์ - บ้านโคกเพ็ก หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 ตำบลพยุห์ - บ้านโคกเพ็ก หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
159	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเสมอน หมู่ที่ 11 - บ้านโทะ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองหลวง - บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านหนองเสมอน หมู่ที่ 11 - บ้านโทะ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองหลวง - บ้าน หนองแคน หมู่ที่ 4 ตำบล จานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
160	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเสมอน หมู่ที่ 11 - หนองแสนแสบ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงตา จังหวัดสุรินทร์	498,000.00	-	498,000.00	สายทางบ้านหนองเสมอน หมู่ที่ 11 - หนองแสนแสบ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - เขต ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงตา จังหวัดสุรินทร์	497,000.00	-	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
161	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 5 - โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สายทางบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 5 - โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
162	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 4 - ฐานปฏิบัติการ ห้วยจันทร์ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอนาทม จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สายทางบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 4 - ฐานปฏิบัติการห้วยจันทร์ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอนาทม จังหวัดศรีสะเกษ			500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
163	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ - บ้านน้ำมุด หมู่ที่ 16 ตำบลบักคอง อำเภอนาทม จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สายทางบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ - บ้านน้ำมุด หมู่ที่ 16 ตำบลบักคอง อำเภอนาทม จังหวัดศรีสะเกษ	496,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
164	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ - ศูนย์ปฏิบัติธรรมชั้นดีบารมีธรรม อำเภอนาทม จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สายทางบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ - ศูนย์ปฏิบัติธรรมชั้นดีบารมีธรรม อำเภอนาทม จังหวัดศรีสะเกษ	496,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
165	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วย หมู่ที่ 2 ตำบลภู - บ้านบึง หมู่ที่ 4 ตำบลตม อำเภอบางแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านห้วย หมู่ที่ 2 ตำบลภู - บ้านบึง หมู่ที่ 4 ตำบลตม อำเภอบางแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
166	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอมะนัง - วัดสระกำแพงน้อย ตำบลชะยุ้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอมะนัง - วัดสระกำแพงน้อย ตำบลชะยุ้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
167	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วยดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมี – เชื่อม เขตตำบลไผ่ อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านห้วยดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมี – เชื่อม เขตตำบลไผ่ อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
168	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 9 – ถนนหน้า โรงพยาบาลเบญจลักษณ์ - บ้านเสียวใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 9 - ถนนหน้าโรงพยาบาลเบญจลักษณ์ - บ้านเสียวใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
169	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำคำ - บ้านเอก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยป่าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำคำ - บ้านเอก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยป่าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
170	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลก้านเหลือง อำเภอลุมพรีพิสัย – ห้วยสำราญ เขตอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สายทางบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลก้านเหลือง อำเภอ ลุมพรีพิสัย – ห้วยสำราญ เขต อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
171	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอวอย หมู่ที่ 2 ตำบลโสน - บ้านแซว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านอวอย หมู่ที่ 2 ตำบลโสน - บ้านแซว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
172	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอวอยเหนือ หมู่ที่ 20 ตำบลโสน - บ้านแซว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยใต้ อำเภอยุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านอวอยเหนือ หมู่ที่ 20 ตำบลโสน - บ้านแซว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยใต้ อำเภอยุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
173	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอิหล่า หมู่ที่ 1 ตำบลอิหล่า - บ้านนนวน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหล่าม อำเภอยุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สายทางบ้านอิหล่า หมู่ที่ 1 ตำบลอิหล่า - บ้านนนวน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหล่าม อำเภอยุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
174	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอิหล่า หมู่ที่ 8 ตำบลหมากเขียบ - เชื่อมถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านอิหล่า หมู่ที่ 8 ตำบลหมากเขียบ - เชื่อม ถนนลาดยางทล.หมายเลข 220 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
175	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอิหล่าใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง - เขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สายทางบ้านอิหล่าใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง - เขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
176	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนราม- บ้านนกงู หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยดึก อำเภอยุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนราม- บ้านนกงู หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยดึก อำเภอยุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
177	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลกระแซง – บ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สายทางบ้านไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลกระแซง – บ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 ตำบลตระกาจ อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
178	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางเลียบคลองส่งน้ำ – ประปาแม่ น้ำมูล บ้านโพนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางเลียบคลองส่งน้ำ – ประปาแม่ น้ำมูล บ้านโพนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
179	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางวัดป่าโนนกุศหล่ม – บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางวัดป่าโนนกุศหล่ม – บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
180	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางสี่แยกประปา - คลองน้ำผุด บ้านโพนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางสี่แยกประปา - คลองน้ำผุด บ้านโพนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
181	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางหลวง221 -บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สายทางหลวง221 - บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
182	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางหลวงชนบท ศก.3040 บ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 -บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		-	498,000.00	สายทางหลวงชนบท ศก.3040 บ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 - บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
183	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองหงอก หมู่ที่ 4 ตำบลโคด - บ้านหนองแปน หมู่ที่ 3 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ		+	498,000.00	498,000.00	สายทางบ้านหนองหงอก หมู่ที่ 4 ตำบลโคด - บ้านหนองแปน หมู่ที่ 3 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ			498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
184	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่าง ตำบล สายทางบ้านโนนสมประสงค์ หมู่ที่ 13 - บ้านเขวา หมู่ที่ 4 ตำบล กระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ		+	498,000.00	498,000.00	สายทางบ้านโนนสมประสงค์ หมู่ที่ 13 - บ้านเขวา หมู่ที่ 4 ตำบล กระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
185	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่าง ตำบล สายทางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 - บ้านสำโรงเกียรติ หมู่ที่ 8 ตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ		+	497,000.00	497,000.00	สายทางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 - บ้านสำโรงเกียรติ หมู่ที่ 8 ตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	496,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการขุดลอกลำหนองเต่า บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

1. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)	88,500.00	-	88,500.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศก.	88,500.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	หุ่นฝึกและสอนการช่วยชีวิตฉุกเฉิน (CPR)	225,000.00	-	225,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศก.	-	-	225,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	ชุดฝึกบินเพื่อการเรียนรู้ Coding (โดรน)	400,000.00	-	400,000.00	1.โรงเรียนราชินีไศล 2.โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 3. โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 4. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม	-	-	400,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
2	โทรทัศน์แบบสัมผัส ALL IN ONE	2,500,000.00		2,500,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศก.			2,500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

1.ประเภทวัสดุสำนักงาน

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	วัสดุหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ของเล่น สำหรับเด็ก	200,000.00	-	200,000.00	อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK PARK)	-	-	200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

2.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	วัสดุอาหารเสริม (นม)	2,566,200.00	-	-	2,566,200.00	1. โรงเรียนบ้านเพียนาม 2.โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 3.โรงเรียนบ้านเปือยนสูง 4.โรงเรียนบ้านปราสาท	661,057.42	680,333.09	1,224,809.49	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

3.ประเภทวัสดุก่อสร้าง

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	วัสดุก่อสร้าง	4,000,000.00			4,000,000.00	พื้นที่ใน จังหวัดศรีสะเกษ	3,218,884.00	64,076.00	717,040.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

4.ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000.00	-	300,000.00	พื้นที่ใน จังหวัดศรีสะเกษ	-	74,970.00	225,030.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

5.ประเภทวัสดุศึกษา

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	วัสดุศึกษา	10,000.00	-	10,000.00	พื้นที่ใน จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	10,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

6.ประเภทวัสดุจรรยา

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	วัสดุจรรยา	80,000.00	-	80,000.00	พื้นที่ใน จังหวัดศรีสะเกษ	-	80,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือน

1. การติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา การพิจารณา	จำนวน โครงการ ตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี	จำนวน งบประมาณ	โอนเพิ่ม		โอนลด		จำนวน โครงการ หลังโอน แก้ไข เปลี่ยน แปลง	จำนวน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ จากผลการ ดำเนินงาน
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ				
									โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา การศึกษา	23	137,523,700.00	-	370,000.00	-	570,000.00	23	137,323,700.00	3	497,650.00	11	53,287,202.00	9	34,044,200.00	49,494,648.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ บริการ สาธารณสุข	13	83,620,000.00	-	-	-	50,000.00	13	83,570,000.00	4	999,040.00	3	39,156,900.00	6	4,000,000.00	39,414,060.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคม	23	10,370,000.00	-	-	-	1,995,200.00	23	8,374,800.00	8	1,097,400.00	3	150,000.00	12	6,814,800.00	312,600.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	4	1,300,000.00	-	-	-	-	4	1,300,000.00	2	685,400.00	-	-	2	200,000.00	414,600.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ ตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี	จำนวน งบประมาณ	โอนเพิ่ม		โอนลด		จำนวน โครงการ หลังโอน แก้ไข เปลี่ยน แปลง	จำนวน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ จากผลการ ดำเนินงาน
			โครง การ	งบประมาณ	โครง การ	งบประมาณ			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ				
									โครง การ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครง การ	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	4,400,000.00	-	-	-	-	5	4,400,000.00	2	3,537,400.00	-	-	3	320,000.00	542,600.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและ สนับสนุนการ ท่องเที่ยวและกีฬา	15	4,345,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	15	4,345,000.00	8	2,383,386.24	-	-	7	1,945,000.00	16,613.76
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	183	165,524,800.00	3	1,493,000.00	3	1,493,000.00	183	165,524,800.00	89	44,273,000.00	-	-	94	121,161,800.00	90,000.00
รวม	266	407,083,500.00	4	1,963,000.00	4	4,208,200.00	266	404,838,300.00	116	53,473,276.24	17	92,594,102.00	133	168,485,800.00	90,285,121.76

หมายเหตุ : ยอดโอนลดมีจำนวนมากกว่ายอดโอนเพิ่ม (จำนวน 2,245,200.00 บาท โอนเพิ่มในรายจ่ายประเภทอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง) ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ)

2. การติดตามผลการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาสที่ 2
(1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จำนวนรายการ/งบประมาณทั้งหมด		จำนวนรายการ/งบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ				จำนวนรายการ/งบประมาณที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				จำนวนรายการ/งบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ				งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการ
	รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	
1. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2	313,500.00	1	50	88,500.00	28.23	-	-	-	-	1	50	225,000.00	71.77	-
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2	2,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100	2,900,000.00	100	-
รวม	4	3,213,500.00	1	25.00	88,500.00	2.75	-	-	-	-	3	75.00	3,125,000.00	97.25	-

3. การติดตามผลการจัดหาวัสดุตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาสที่ 2

(1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

วัสดุตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จำนวนรายการ/งบประมาณทั้งหมด		จำนวนรายการ/งบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ				จำนวนรายการ/งบประมาณที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				จำนวนรายการ/งบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ				งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการ
	รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	
1. วัสดุสำนักงาน (วัสดุหนังสือวารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ อุปกรณ์ของเล่นสำหรับเด็ก)	1	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	200,000.00	100	-
2. วัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุอาหารเสริม (นม))	1	2,566,200.00	-	-	-	-	1	100	1,341,390.51		-	-	-	-	1,224,809.49
3. วัสดุก่อสร้าง	1	4,000,000.00	-	-	-	-	1	100	3,282,960.00		-	-	-	-	717,040.00
4. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1	300,000.00	-	-	-	-	1	100	74,970.00		-	-	-	-	225,030.00
5. วัสดุกีฬา	1	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	10,000.00	100	-
6. วัสดุจรรยาจร	1	80,000.00	1	100	80,000.00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	6	7,156,200.00	1	16.67	80,000.00	1.12	3	50.00	4,699,320.51	65.67	2	33.33	210,000.00	2.93	2,166,879.49

4. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนเงิน ทำสัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน
1.	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านอาราง หมู่ที่ 1 ตำบลพราน – บ้านภูฝ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ - บ้านจันทรจ หมู่ที่ 9 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,240.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ข้างทาง หนา 0.05 เมตร ยาว 320.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,560.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,840.00 ตารางเมตร	8,000,000.00	7,995,000.00	7,995,000.00	5,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง วันที่ 30 มีนาคม 2566 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุงานจ้าง วันที่ 3 เมษายน 2566 - เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว
2.	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยดึกขุ - บ้านโหว่บึงโกร หมู่ที่ 6 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,280.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,240.00 ตารางเมตร	8,000,000.00	7,995,000.00	-	8,000,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 70
3.	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านเขิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขิน – บ้านสบาย หมู่ที่ 3 ตำบลรุ่งระวี อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ (แยกทางหลวงหมายเลข 221 บ้านไฮ - บ้านเขิน) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,115.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 950.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 2,065.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 16,520.00 ตารางเมตร	9,930,000.00	9,925,000.00	9,925,000.00	5,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง วันที่ 21 มีนาคม 2566 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุงานจ้าง วันที่ 24 มีนาคม 2566 - เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว
4.	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านบุยาย หมู่ที่ 2 - บ้านขามน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกล้วยกว้าง - บ้านนายนวน หมู่ที่ 1 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,250.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร	6,120,000.00	6,115,000.00	-	6,120,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 90

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนเงิน ทำสัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน
5.	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่ 6 - บ้านหวาน หมู่ที่ 1,2 ตำบลหวานคำ - เชื่อมเขตตำบลเมืองคง อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ข้างทาง หนา 0.04 เมตร ยาว 1,810.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ข้างทาง หนา 0.04 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 2,810.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,050.00 ตารางเมตร	5,150,000.00	5,145,000.00	5,145,000.00	5,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง วันที่ 8 มีนาคม 2566 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุงานจ้าง วันที่ 9 มีนาคม 2566 - เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว
6.	โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านเสียว หมู่ที่ 1 - บ้านสามขา หมู่ที่ 11 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ - บ้านหนองสาต หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ข้างทาง หนา 0.05 เมตร ยาว 400.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ข้างทาง หนา 0.05 เมตร ยาว 933.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,333.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,265.00 ตารางเมตร	2,590,000.00	2,587,000.00	2,587,000.00	3,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุงานจ้าง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 - เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว
รวม		39,790,000.00	39,762,000.00	25,652,000.00	14,138,000.00	ดำเนินการเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ

2.1 การติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ตามจำนวนโครงการและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ) พบว่า

- โครงการที่ตั้งไว้ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 266 โครงการ งบประมาณ จำนวน 407,083,500.00 บาท โครงการหลังโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน 266 โครงการ งบประมาณ จำนวน 404,838,300.00 บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 116 โครงการ งบประมาณ จำนวน 53,473,276.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.61 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 13.21 ของจำนวนงบประมาณ

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ จำนวน 92,594,102.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.39 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 22.87 ของจำนวนงบประมาณ

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 133 โครงการ งบประมาณ จำนวน 168,485,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 41.62 ของจำนวนงบประมาณ

2.2 การติดตามการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า

- ครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานฯ มีจำนวน 4 รายการ งบประมาณ จำนวน 3,213,500.00 บาท ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์แล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ จำนวน 88,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 2.75 ของจำนวนงบประมาณ

- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดหา จำนวน 3 รายการ งบประมาณ จำนวน 3,125,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 97.25 ของจำนวนงบประมาณ

2.3 การติดตามผลการจัดหาวสดุตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า วัสดุตามแผนการดำเนินงานฯ มีจำนวน 6 รายการ งบประมาณ จำนวน 7,156,200.00 บาท

- ดำเนินการจัดหาวสดุแล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ จำนวน 80,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 1.12 ของจำนวนงบประมาณ

- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาวสดุ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ จำนวน 4,699,320.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 65.67 ของจำนวนงบประมาณ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ จำนวน 210,000.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 33.33 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 2.93 ของจำนวนงบประมาณ

2.4 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ จำนวน 39,790,000.00 บาท

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ จำนวน 25,652,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 64.47 ของจำนวนงบประมาณ

- อยู่ระหว่างดำเนินดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ จำนวน 14,110,000.00 บาท (ยังไม่เบิกจ่าย) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 35.46 ของจำนวนงบประมาณ