



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน และการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่โปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หรือที่เว็บไซต์ www.pao-sisaket.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

(นายวิจิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)		งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	600,000.00	-	600,000.00	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา มาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้บริหารสถาน ศึกษาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๖	1,000,000.00	+	350,000.00	1,350,000.00	กองการศึกษาฯ	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน วิชาชีพสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมศรีสำดวน จ.ศรีสะเกษ	1,342,482.00	-	7,518.00	24 - 25 ธ.ค. 2565
4	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00	-		150,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อุทยานการเรียนรู้ (SSK park)	149,900.00	-	100.00	13 ม.ค. 2567
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	5,871,600.00	+	370,000.00	6,241,600.00	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านปราสาท 2. โรงเรียนบ้านเปือยนายสูง 3. โรงเรียนบ้านเพียนาม 4. โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	6,236,400.00	-	5,200.00	1 ต.ค.2565 - 30 ก.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
6	โครงการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และประกวดสวนสนามลูกเสือเนื่องใน วันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	150,000.00	-	150,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการภายใต้ 4 กิจกรรม 1. ประกวดคัดเลือกลูกเสือดีเด่น 2. ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 3. ประกวดการแข่งขันทักษะลูกเสือ 4. ประกวดแข่งขันการจัดการค่าย	150,000.00	-	-	1 ก.ค. 2566
7	โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park)	200,000.00	+	250,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการภายใต้ 3 กิจกรรม 1. อบรมแนวทางการดำเนินชีวิตยุคดิจิทัล 2. กิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 3. กิจกรรมการประกวด Cover Dance	417,460.00	32,000.00	540.00	10 - 11 พ.ย. 2565 4 มี.ค. 2566 5 มี.ค. 2566
8	โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนอุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	120,000.00	-	120,000.00	กองการศึกษาฯ	จัดการแข่งขันการตอบปัญหา เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	119,600.00	-	400.00	16 ธ.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
9	โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ยุวชาดไทย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	150,000.00	-	150,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการภายใต้ 7 กิจกรรม 1. คัดเลือกยุวชาดดีเด่น 2. ประกวดวาดภาพ 3. ประกวดโครงงานสุขภาพ 4. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 5. การแข่งขันการปฐมพยาบาล 6. การประกวดสวนสนามยุวชาด 7. ส่งตัวแทน อบจ.ศก.เข้าร่วมวัน สถาปนายุวชาดไทย ณ สนาม ศุภลาศัย กทม.	149,950.00		50.00	14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 27 ม.ค. 2567
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงาน หลักสูตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รู้ 8 กลุ่มสาระ จำนวน 3 รุ่น	197,800.00		2,200.00	รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มี.ค. รุ่นที่ 2 วันที่ 17 มี.ค. รุ่นที่ 3 วันที่ 26 มี.ค. พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	12,744,300.00	-	12,744,300.00	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 39 แห่ง	12,677,399.00	-	66,901.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท.)	7,302,300.00	-	7,302,300.00	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนของ นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 39 แห่ง	7,232,100.00	-	70,200.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว นักเรียนส่วนเพิ่ม (Top Up) (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	4,634,500.00	-	4,634,500.00	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน รายหัวนักเรียนส่วนเพิ่ม (Top Up) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 39 แห่ง	4,555,500.00	-	79,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท.)	7,344,100.00	-	7,344,100.00	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของ นักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 39 แห่ง	7,307,875.00	-	36,225.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าปัจจัย พื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	7,132,000.00	-	2,748,000.00	4,384,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 39 แห่ง	4,376,000.00	-	8,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	14,657,900.00	-	14,657,900.00	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนค่าหนังสือเรียนของ นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 39 แห่ง	14,571,884.00	-	86,016.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าจัดการ เรียนการสอนรายหัวนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	50,933,000.00	- 380,000.00	50,553,000.00	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน รายหัวนักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 39 แห่ง	50,548,446.00	-	4,554.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
18	โครงการนวัตกรรมการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	9,000,000.00	- 200,000.00	8,800,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการจัดประกวดผลแนว ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย นวัตกรรมการศึกษา	8,794,240.00	-	5,760.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
19	โครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เวที การแข่งขันระดับชาติ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ 8 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ และกลุ่มปฐมวัย รวม 192 กิจกรรม	898,945.00	82,372.00	18,683.00	4 - 5 ส.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	150,000.00	-	150,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการภายใต้ 2 กิจกรรม 1. อบรมเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น 2. ประกวดภาพยนตร์สั้น	149,940.00	-	60.00	19 - 20 ธ.ค. 2566 1 ก.ค. - 25 ส.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1	ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งบันไดขึ้น 2 ข้าง โรงเรียน ร่มโพธิ์วิทยา ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	4,684,000.00	-	4,684,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน แบบอาคาร สปข.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง	4,670,000.00	-	14,000.00	7 มี.ค. - 3 ก.ย. 66
2	โครงการติดตั้งชุดระบบไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาสำหรับ โรงเรียน	1,600,000.00	-	1,600,000.00	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
3	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน /อาคารประกอบ	3,900,000.00	-	3,900,000.00	กองการศึกษาฯ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ อาคารประกอบโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 39 แห่ง	1,850,000.00	2,046,000.00	4,000.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1	โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ (ศป.ปส.อบจ.ศก.)	1,000,000.00		-	1,000,000.00	กองสาธารณสุข	ดำเนินการฝึกอบรมแกนนำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 110 คน	991,300.00	-	8,700.00	31 ส.ค. 2566
2	โครงการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เพื่อลด การป่วยการตายด้วยโรคโควิดโรค	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
3	โครงการซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่และ สาธารณภัย สำหรับเครือข่ายหน่วย ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	120,000.00		-	120,000.00	กองสาธารณสุข	ดำเนินการฝึกอบรมเครือข่ายหน่วย ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 120 คน (ณ เกาะหวายน้ำคำจังหวัด ศรีสะเกษ)	117,160.00		2,840.00	23 - 24 มี.ค. 2566
4	โครงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่ หน่วยบริการสุขภาพในเขตบริการสุขภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	1,000,000.00		-	1,000,000.00	กองสาธารณสุข	-จัดอบรมศักยภาพทีม SRRT สำหรับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 300 คน - จัดประชุมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข จำนวน 300 คน	983,300.00	-	16,700.00	3-5 เม.ย. 2566 28 เม.ย. 2566
5	โครงการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยโรคพยาธิ ใบไม้ตับลดป่วย ลดตาย ด้วยมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
6	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน "สุขภาวะเด็กนักเรียน 5 ลด 5 เพิ่ม"	1,000,000.00	-	320,000.00	680,000.00	กองสาธารณสุข	จัดอบรมเยาวชนและนักเรียน ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 รุ่น	677,500.00	-	2,500.00	ห้วงเดือน พ.ค.-ก.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
7	โครงการฟื้นฟูสุขภาพ Care Giver จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	กองสาธารณสุข	ดำเนินการฝึกอบรมภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิง รุ่น 1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รุ่น 2 ณ โรงพยาบาลชุมชน รุ่น 3 ณ โรงพยาบาลราชประชานุเคราะห์	489,400.00	-	10,600.00	รุ่น 1 วันที่ 6-7 ก.พ. 66 รุ่น 2 วันที่ 27-28 ก.พ. 66 รุ่น 3 วันที่ 2-3 มี.ค. 66
8	โครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย "PAO's school clean food health"	220,000.00	-	220,000.00	กองสาธารณสุข	ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ครู นักเรียน และผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ในโรงเรียนสังกัด และลงพื้นที่ประเมิน มาตรฐานอาหารปลอดภัย	198,155.00	-	21,845.00	ฝึกอบรม 17 มิ.ย. 2566 ประเมินมาตรฐานฯ ระหว่าง เดือน ก.ค.-ส.ค. 2566
9	โครงการวัคซีนเด็กจนน้ำ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	800,000.00	- 800,000.00	-	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐม พยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้นเครือข่าย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	กองสาธารณสุข	ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียนในสังกัดฯ รุ่นที่ 1 ณ รร. ขุนหาญวิทยาสรรค์ รุ่น 2 ณ รร. ราชประชานุเคราะห์ รุ่น 3 ณ รร. ไตรมิตร รุ่น 4 ณ รร. ไพโรจน์วิทยาคม รุ่น 5 ณ ไพโรจน์วิทยาคม	199,550.00	-	450.00	7 ธ.ค. 2566 9 ธ.ค. 2566 13 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 16 ธ.ค. 2566
11	โครงการอบรมเยาวชนวัยใสใส่ใจ ป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	200,000.00	-	200,000.00	กองสาธารณสุข	ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียนในสังกัดฯ รุ่น 1 ณ รร. ขุนหาญวิทยาสรรค์ รุ่น 2 ณ รร. ราชประชานุเคราะห์ รุ่น 3 ณ รร. ไตรมิตร รุ่น 4 ณ รร. ไพโรจน์วิทยาคม	192,930.00	-	7,070.00	13 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2566 24 ก.พ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้		งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
12	อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ	30,000.00		-	30,000.00	กองสาธารณสุข	ดำเนินการอุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อบูรณาการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	30,000.00	-	-	21 มี.ค. 2566
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของ สอน./รพ.สต. (เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้าน สาธารณสุขของสถานอนามัยที่ถ่ายโอนฯ)	76,550,000.00		-	76,550,000.00	กองสาธารณสุข	ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของ สอน./รพ.สต.	76,550,000.00	-	-	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66
14	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริการและการจัดบริการ สาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566		+	800,000.00	800,000.00	กองสาธารณสุข	ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารและ จัดการบริการสาธารณสุขหน่วยบริการ สาธารณสุขในสังกัด ณ จังหวัดนครนายก - ศึกษาดูงานการจัดบริการสาธารณสุข ณ ศูนย์บริหารสาธารณสุข เทศบาลบึงยี่โถ - ศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร	797,601.00	-	2,399.00	2 - 5 ส.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัยให้แก่บุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	49,880.00	-	150,120.00	23 ส.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1	โครงการอบรมส่งเสริมการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ให้กับประชาชนภายในจังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการฝึกอบรมการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ และในพื้นที่ ต.สัมปอ ย อ.ราชีไศล	200,000.00	-	-	รุ่น 1 วันที่ 20-24 ก.พ. 2566 รุ่น 2 วันที่ 27 ก.พ.-3 มี.ค. 2566
2	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมและ อาหารว่างให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส ภายในจังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนม และอาหารว่าง จำนวน 24 ชม. ประกอบด้วยการทำแซนด์วิช, บาร์บีคิว , ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน, รุ้นกะทิ และขนมชั้น	153,900.00	46,100.00	-	รุ่น 1 วันที่ 28-31 ส.ค. 2566 รุ่น 2 วันที่ 29 ส.ค.-1 ก.ย. 2566 รุ่น 3 วันที่ 30 ส.ค.-2ก.ย. 2566
3	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเบญจศรี ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	180,000.00	-	180,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการฝึกอบรมให้กับกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากผ้าเบญจศรี ต.โพธิ์วงค์ อ.ขุนหาญ และ ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน	180,000.00	-	-	รุ่น 1 วันที่ 16-20 ก.พ. 2566 รุ่น 2 วันที่ 23-27 ก.พ. 2566
4	โครงการอบรมเยาวชนอาสาประชาธิปไตย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	150,000.00	-	150,000.00	สำนักงาน เลขาธิการ อบจ.ศก.	ดำเนินการอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียน เมืองจันทร์วิทยาคม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 338 คน	150,000.00	-	-	3 ก.พ. 2566
5	โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย หลักสูตร "ต้นกล้าประชาธิปไตย"	150,000.00	-	150,000.00	สำนักงาน เลขาธิการ อบจ.ศก.	ดำเนินการอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียน ตระกาศประชาสามัคคี จำนวน 352	150,000.00	-	-	20 มิ.ย. 2566
6	โครงการอบรมส่งเสริมพลเมืองดีมีจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น	150,000.00	-	150,000.00	สำนักงาน เลขาธิการ อบจ.ศก.	ดำเนินการอบรมให้แก่เครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม นักศึกษา และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 250 คน ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP อบจ.ศรีสะเกษ	150,000.00	-	-	8 พ.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
7	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพผู้นำสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ	300,000.00	-	300,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการฝึกอบรมให้กับกลุ่มสตรี ผู้นำ อช. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล คณะทำงาน ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งการศึกษาดูงาน	300,000.00	-	-	23 ส.ค. 2566 24 - 25 ส.ค. 2566
8	โครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร ให้กับผู้สูงอายุ ภายในจังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรให้กับ ผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.เบ็ญบุรพ์ อ.เบ็ญบุรพ์,ในพื้นที่ ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์,ในพื้นที่ ต.หนองห่าง อ.อุทุมพรพิสัย	200,000.00	-	-	รุ่น 1 วันที่ 26 - 29 มิ.ย. 2566 รุ่น 2 วันที่ 27 - 30 มิ.ย. 2566 รุ่น 3 วันที่ 4 - 7 ก.ค. 2566
9	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญา และส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	4,995,200.00	กองยุทธศาสตร์ฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	4,800.00	-
10	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	170,000.00	-	170,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพการปักผ้าในพื้นที่ ต.ตุ๋ อ.ปรางค์กู่ และในพื้นที่ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์	170,000.00	-	-	รุ่น 1 วันที่ 22 - 26 มี.ค. 2566 รุ่น 2 วันที่ 24 - 28 มี.ค. 2566
11	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ การทอผ้าเบญจศรีให้กับสตรีในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการฝึกอบรมสตรีในพื้นที่ อ.ศรีรัตนะ และ อ.ขุนหาญ	200,000.00	-	-	รุ่น 1 วันที่ 14 - 19 มิ.ย. 2566 รุ่น 2 วันที่ 15 - 20 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
12	โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมใน จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00		-	100,000.00	กองยุทธศาสตร์ฯ	ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายภาคประชา สังคม เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในการหา แนวทางในการพัฒนาสังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	86,674.96	-	13,325.04	30 มิ.ย. 2566
13	โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1	โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม วันสตรีสากล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ	100,000.00	-	-	17 มี.ค. 2566
2	โครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม วันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาล เมืองศรีสะเกษ (เกาะห้วยน้ำคำ)	100,000.00	-	-	27 ม.ค. 2566
3	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ บริเวณ มหาพุทธาราม	100,000.00	-	-	13 เม.ย. 2566
4	โครงการอบรมส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึง สิทธิของคนพิการ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีสาดวน	100,000.00	-	-	22 มิ.ย. 2566
5	โครงการอบรมเสริมพลังครอบครัว ล้อมรั้ว ด้วยรัก ใส่ใจพ่อแม่วัยรุ่น จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่พ่อแม่วัยรุ่น อายุต่ำกว่า 20 ปี พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ที่เลี้ยงดูบุตรหลาน ในพื้นที่ อ.ปรางค์กู่ และ อ. ขุขันธ์	100,000.00	-	-	รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มี.ค. 2566 รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
6	โครงการการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน ครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ครูฝ่ายปกครอง ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ศก., สังกัด สพม.ศรีสะเกษยโสธร และเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์	200,000.00	-	-	20 - 21 มี.ค. 2566
7	โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ	160,000.00	-	160,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการจัดอบรมให้ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อ.เมืองจันทร์ และพื้นที่ อ. น้ำเกลี้ยง	121,000.00	39,000.00	-	รุ่น 1 วันที่ 17 ส.ค. 2566 รุ่น 2 วันที่ 18 ส.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตาม ศาสตร์พระราชา จังหวัดศรีสะเกษ	250,000.00		-	250,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตาม ศาสตร์พระราชาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชาของประชาชน ชาวจังหวัดศรีสะเกษ	60,000.00	188,339.00	1,661.00	เดือนกรกฎาคม-เดือน กันยายน 2566
2	โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกหอมกระเทียม ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ	60,000.00		-	60,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการฝึกอบรมแก่เกษตรกร ผู้ปลูกหอมและกระเทียมในเขตพื้นที่ อ. พยุห์	60,000.00	-	-	31 ม.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1	โครงการบูรณาการร่วมกับจังหวัด ศรีสะเกษ จัดประกวดการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"	100,000.00		-	100,000.00	กองสาธารณสุข	บูรณาการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดประกวด การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	100,000.00	-	-	12 ก.ค. 2566
2	โครงการรวบรวมและนำขยะอันตราย ชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี	900,000.00		-	900,000.00	กองสาธารณสุข	ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ และนำไปกำจัดอย่าง ถูกวิธี ณ สถานกำจัดขยะมูลฝอยแบบ ถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ	355,347.00	530,977.80	13,675.20	ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มี.ค. 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ส.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1	โครงการอบรมเครือข่ายป่าชุมชน วิถีคนรักป่า "บ้านเรา"	100,000.00		-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการอบรมให้กับตัวแทนเครือข่าย ป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนในสังกัด และเครือข่าย บวร พิทักษ์ป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 130 คน	100,000.00	-	-	23 มิ.ย. 2566
2	โครงการอบรมค่ายศิลปรักษ์ป่า (NatureHug Art Camp)	200,000.00		-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการอบรมให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต.ตงรัก อ.ภูสิงห์ และเครือข่ายนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 300 คน	200,000.00	-	-	11 - 13 พ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566	80,000.00		-	80,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการภายใต้ 2 กิจกรรม 1. กิจกรรมประกวดหุ่นน้อยนพมาศ 4 เผ่าศรีสะเกษ 2. กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง ประเภท สร้างสรรค์	79,900.00		100.00	27 พ.ย. 2566
2	โครงการตามรอยอารยธรรมชนสี่ชาติพันธุ์ ไทศรีสะเกษ ประจำปี 2566	100,000.00		-	100,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการอบรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อารยธรรมชนสี่ชาติพันธุ์ ไทศรีสะเกษ ณ 1. บ้านผึ่ง อ. กันทรารมย์ 2. โรงเรียนบ้านสำโรงพัน อ. ไพรบึง 3. ห้องประชุมราชมรรคา มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ	77,220.00	22,528.00	252.00	28 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2566 30 ส.ค. 2566
3	โครงการจัดงานเทศกาลดอกคำตวนบาน สืบสาน ประเพณีขี่เฝ้า ไทศรีสะเกษ	4,000,000.00		-	4,000,000.00	กองการศึกษาฯ	บูรณาการร่วมกับส่วนราชการภายใน จังหวัดจัดงานเทศกาลดอกคำตวนบาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ภายใต้ 9 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมการแสดง ออกด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชน 4 เผ่า, กิจกรรมการแสดงแสงเสียง "อารยธรรมแห่งศรัทธามนตราศรีพญูเศวร"	3,999,991.06	-	8.94	8 - 12 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
4	ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	200,000.00		-	200,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการภายใต้ 3 กิจกรรม 1. การประกวดโต๊ะหมู่บูชา 2. การประกวดสวดมนต์หมู่สรสรเสริญ พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 3. ประกวดวาดภาพพระบายสี	200,000.00	-	-	1 - 10 ส.ค. 2566
5	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566	20,000.00		-	20,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการภายใต้ 2 กิจกรรม 1. สรงน้ำพระพุทธรูป 2. รดน้ำขอพร	20,000.00	-	-	13 เม.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "อบจ.ศรีสะเกษ จูเนียร์คัพ"	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย 1. รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 10 ปี 2. รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี 3. รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 14 ปี 4. รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี	198,680.00	-	1,320.00	23 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2566
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส สนามฟุตบอลสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ	191,160.00		8,840.00	5 - 20 พ.ย. 2565
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเดิน-วิ่งมินิมาร์ธมาราธอนสู่อุทยาแห่งชาติเขาพระวิหาร	500,000.00	-	500,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาร์ธมาราธอนสู่อุทยาแห่งชาติเขาพระวิหาร 1. ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 ก.ม. 2. มินิมาราธอน 10.5 ก.ม. 3. วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 ก.ม.	493,554.00		6,446.00	11 ธ.ค. 2565
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟุตซอล อบจ.ศรีสะเกษ โอเพ่นคัพ ด่านยาเสพติด	300,000.00	-	300,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินจัดการแข่งขันฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น 1. รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 13 ปี 2. รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 17 ปี 3. รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 17 ปี 4. รุ่นเยาวชนชายทั่วไป	299,800.00	-	200.00	21 เม.ย. - 17 พ.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรม กีฬาและนันทนาการ อบจ. ศรีสะเกษคัพ สี่เผ่าไทศรีสะเกษ	300,000.00		-	300,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อ สนับสนุนงานเทศกาลปีใหม่จังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อจำนวน 3 รุ่น และกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 2 รุ่น	298,672.24		1,327.76	26 ธ.ค. 2565 - 4 ม.ค. 2566
6	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ	725,000.00	+	400,000.00	1,125,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการจัดการคัดเลือกการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 11 ชนิดกีฬา	1,083,687.00	-	41,313.00	10 - 16 ก.ค. 2566
7	อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่ง จังหวัดศรีสะเกษ	1,000,000.00		-	1,000,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ศรีสะเกษ เพื่อจัดโครงการประกวดวง โยธวาทิตโลกชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทยประจำปี 2566	1,000,000.00	-	-	13 - 16 ธ.ค. 2566
8	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมจัด กิจกรรมท่องเที่ยวงานประเพณี บุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดี โพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี 2566	100,000.00		-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	บูรณาการร่วมกับ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวงานประเพณี บุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ	100,000.00	-	-	16 - 20 ก.พ. 2566
9	โครงการพัฒนาอาชีพและกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวจากเมืองกันทร สู่ผามออีแดง	200,000.00		-	200,000.00	กองยุทธศาสตร์ฯ	ดำเนินการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับกลุ่ม ผู้นำชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขต ตำบลบึงมะลู ในเขตตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	182,050.00	-	17,950.00	รุ่น 1 วันที่ 28-29 ก.ค. 2566 รุ่น 2 วันที่ 30-31 ก.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
10	โครงการการพัฒนาชุมชนบึงบูรพ์สู่ การเป็นเมืองท่องเที่ยวริมฝั่งห้วย	200,000.00	-	200,000.00	กองยุทธศาสตร์	ดำเนินการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับกลุ่ม ผู้นำชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขต ตำบลบึงบูรพ์ ในเขตตำบลเปาะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	181,750.00	-	18,250.00	รุ่น 1 วันที่ 3-4 ส.ค. 2566 รุ่น 2 วันที่ 5-6 ส.ค. 2566
11	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอรามัญ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	บูรณาการร่วมกับ อ.รามัญ และ อบต. ในเขตอำเภอรามัญ จัดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ อำเภอรามัญ	100,000.00	-	-	9 - 10 ธ.ค. 2565
12	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ วัดจำปา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
13	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ วัดบ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	บูรณาการร่วมกับ อบต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและศาสนา ณ วัดปราสาท ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ	100,000.00	-	-	5 - 7 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
14	โครงการพัฒนาและยกระดับพื้นที่ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านกู๋ ตำบลกู๋ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	บูรณาการร่วมกับ อบต.กู๋ วัฒนธรรมอำเภอ ปรางค์กู่ ดำเนินโครงการพัฒนายกระดับพื้นที่ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านกู๋ ตำบลกู๋ อำเภอ ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	-	23 - 24 ม.ค. 2566
15	โครงการยกระดับศักยภาพมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นชุมชนและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขัน ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ	220,000.00	-	220,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการฝึกอบรมให้กับบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ งานท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 100 คน	220,000.00	-	-	8 - 9 ส.ค. 2566
16	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น ของจังหวัดศรีสะเกษ	-	+	100,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมวู้ดบอลผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน	100,000.00	-	-	24 - 25 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านหนองหงอ หมู่ที่ 4 ตำบลโดด - บ้านหนองแปน หมู่ที่ 3 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 144.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร	496,000.00	-	2,000.00	7 เม.ย. - 6 มิ.ย. 2566
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบล พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร สายทาง บ้านหนองกิโล หมู่ที่ 2 - ชุมชนหลัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ - สำนัก สงฆ์วัดป่าหนองอีลอก ตำบลหนองครก - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 294 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.70 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการ ทั้งสิ้น 119.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อย กว่า 559.30 ตารางเมตร พร้อมวางท่อกลม คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 107 เมตร พร้อมบ่อพักสำหรับท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 10 จุด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	1,000.00	18 ก.ค. - 16 ก.ย. 2566
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบล สายทางบ้านคะนาศำคี่ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยสำราญ - บ้านโสน หมู่ที่ 1 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 177.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 708.00 ตารางเมตร	496,000.00	-	2,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบล สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ - บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ - เชื่อมถนน ทางหลวงหมายเลข 24 จังหวัดศรีสะเกษ	2,930,000.00	-	1,200,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 800.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร	-	1,631,603.97	98,396.03	18 พ.ค. - 15 ก.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเชือก หมู่ที่ 1 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอรามัน – บ้านแสงแดด หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่ง อำเภอดงหลวง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		-	499,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 145.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร	498,000.00	-	1,000.00	7 เม.ย. - 6 มิ.ย. 2566
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองคง (สายประปา อบต.เมืองคง) - เชื่อมถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท ศก 4029 อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		-	499,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 179.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 716.00 ตารางเมตร	498,000.00	-	1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนาขวน หมู่ที่ 5 ตำบลขุขันธ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ – เขตอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	5,000,000.00	-	1,700,000.00	3,300,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,199.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,194.00 ตารางเมตร	3,267,000.00	-	33,000.00	22 พ.ค. - 19 ก.ย. 2566
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอขามเฒ่า – บ้านด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลดำน อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		-	498,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 154.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 770.00 ตารางเมตร	497,000.00	-	1,000.00	7 เม.ย. - 6 มิ.ย. 2566
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนขมิฐ หมู่ที่ 10 ตำบลคูบ – บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		-	497,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 146.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 730.00 ตารางเมตร	495,000.00	-	2,000.00	7 เม.ย. - 6 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านปลาซ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ - บ้านหัวเหล้า หมู่ที่ 6 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 146.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 730.00 ตารางเมตร	496,000.00	-	2,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเพี้ยมาด หมู่ที่ 3 - บ้านปลาขาว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแค - เชื่อมเขตตำบลเมืองคง อำเภอรายไส จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 145.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร	498,000.00	-	1,000.00	7 เม.ย. - 6 มิ.ย. 2566
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว - ถนนทางหลวง 226 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สำนักช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไร่เอราวัณ หมู่ที่ 7 ตำบลเขิน- บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 147.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร	496,000.00	-	1,000.00	7 เม.ย. - 6 มิ.ย. 2566
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านลุมภู หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง - เขตตำบลโพธิ์ อำเภอนโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	496,000.00	-	496,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการ ทั้งสิ้น 148.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อย กว่า 740.00 ตารางเมตร	495,000.00	-	1,000.00	7 เม.ย. - 6 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสะเต็ง หมู่ที่ 1 ตำบลคูบ - บ้านลุมภู หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00			497,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการ ทั้งสิ้น 123.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อย กว่า 738.00 ตารางเมตร	495,000.00		2,000.00	7 เม.ย. - 6 มิ.ย. 2566
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองกกยูง หมู่ที่ 10 ตำบลโคด อำเภอโศกรศรีสุพรรณ - ที่ว่าการอำเภอมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00			498,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 144.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร	496,000.00		2,000.00	7 เม.ย. - 6 มิ.ย. 2566
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวช้าง - บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสังข์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00			497,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการ ทั้งสิ้น 184.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อย กว่า 736.00 ตารางเมตร		489,000.00	8,000.00	7 เม.ย. - 6 มิ.ย. 2566
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ตำบลละเอาะ - บ้านบัวระมย์ หมู่ที่ 7 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	1,680,000.00	-	500,000.00	1,180,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการ ทั้งสิ้น 615.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,690.00 ตารางเมตร	1,015,200.00	-	164,800.00	18 พ.ค. - 15 ก.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองหัว หมู่ที่ 11 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล - บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอกีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00			499,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 145.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอีปาด หมู่ที่ 1 ตำบลอีปาด - บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00			497,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการ ทั้งสิ้น 184.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อย กว่า 736.00 ตารางเมตร		489,000.00	8,000.00	7 เม.ย. - 6 มิ.ย. 2566
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเมืองใหม่ ช่องสะง่า พร้อมขยายผิวจราจร สายทางเมืองใหม่ ช่องสะง่า ตำบลไพรพัฒนา อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	3,954,000.00	-	1,300,000.00	2,654,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการ ทั้งสิ้น 615.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อย กว่า 3,690.00 ตารางเมตร		2,626,000.00	28,000.00	18 พ.ค. - 15 ก.ย. 2566
22	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (box culvert) และคลองตาด คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านโคกตาล หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตาล อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	2,000,000.00	-	100,000.00	1,900,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการ 1. ไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวเสาสูง 9 เมตร 15 ต้น 2. ท่อลอดเหลี่ยม คสล. แบบ Multi Box ขนาด 1.80 เมตร x1.80 เมตร ความยาว 8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง 3. คลองตาด คสล. กว้าง 1 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียด		1,897,580.00	2,420.00	8 มิ.ย. - 6 ต.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
23	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	2,196,000.00	-	300,000.00	1,896,000.00	สำนักช่าง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำขนาด ยาว 253.50 เมตร กว้าง 0.70 เมตร พร้อมฝาบด	1,878,000.00	-	18,000.00	24 พ.ค. - 15 ก.ย. 2566
24	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างส่องถนน (Solar Cell) บ้านควนใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลควนใหญ่ อำเภอวังหิน – บ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	484,000.00			484,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างส่องถนน (Solar Cell) จำนวน 9 ต้น	483,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
25	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างส่องถนน (Solar Cell) สายสี่แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กันทรอม – โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม บ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	485,000.00			485,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างส่องถนน (Solar Cell) จำนวน 9 ต้น	474,000.00		11,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
26	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ อำเภอเมือง - เขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00			499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการ ทั้งสิ้น 555.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 เม.ย. - 3 มิ.ย. 2566
27	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชำดาววัน หมู่ที่ 17 – สามแยกศรีสวรรค์ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00			498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 482.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,928.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
28	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสมประสงค์ หมู่ที่ 13 – บ้านเขวาส หมู่ที่ 4 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	-	498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 387.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร	497,000.00	-	1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
29	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสำโรงเกียรติใต้ หมู่ที่ 20 - บ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ที่ 15 ตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 510.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
30	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู ผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสามขา หมู่ที่ 5 - ทางหลวงหมายเลข 2167 ตำบลคู อำเภอปรังค์กู จังหวัดศรีสะเกษ	3,590,000.00	-	510,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตรหนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการ ดำเนินการทั้งสิ้น 1,240.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 7,440.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม		2,950,000.00	130,000.00	23 พ.ค. - 20 ก.ย. 2566
31	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู ผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านโจดนาหอม หมู่ที่ 3 -บ้านคลักลิ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลักลิ่ง อำเภอกิตลาลาด	4,900,000.00	-	330,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู ผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 2,395.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,975.00 ตารางเมตร	-	4,568,000.00	2,000.00	7 ส.ค. - 5 ธ.ค. 2566
32	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเสลา - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,500,000.00	-	730,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการ ทั้งสิ้น 750.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	-	3,761,000.00	9,000.00	10 ก.ค. - 7 พ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมา ดโอน/ แก้ไข/เปลี่ยน แปลง (บาท)	งบประมา ดหลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ	
33	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) และ (ปูน Tack Coat) สายทาง (บ้านนาละเวีย - บ้านปรือใหญ่) ช่วงบ้านนาละเวีย หมู่ที่ 13 – บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	3,922,000.00	-	1,000,000.00	2,922,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) และ (ปูน Tack Coat) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 147.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 415.00 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 525.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,087.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,375.00 ตารางเมตร	2,900,000.00	-	22,000.00	22 พ.ค. - 19 ก.ย. 2566
34	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) และ(ปูน Tack Coat) สายทาง บ้านจานบัว หมู่ที่ 3 ตำบลเลื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ - บ้านหนองฮางใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	3,690,000.00	-	300,000.00	3,390,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) และ(ปูน Tack Coat) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 18.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 632.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 650 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,173.00 ตารางเมตร		3,387,000.00	3,000.00	28 มิ.ย. - 26 ต.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
35	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางช่วงบ้านใจดี หมู่ที่ 1 ตำบลใจดี- บ้านแตรง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุนันท์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,191,000.00	-	320,000.00	3,871,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 360.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 500.00 เมตร รวมระยะ 860.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,880.00 ตารางเมตร		3,870,000.00	1,000.00	20 ก.ค. - 17 พ.ย. 2566
36	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางชุมชนหนองยาง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ – บ้านชำ หมู่ที่ 1 (ช่วงบ้านโนนเจริญ – บ้านชำ) ตำบลชำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	190,000.00	4,810,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางชุมชนหนองยาง ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 797.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 150.00 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 163.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,110.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,554.00 ตารางเมตร		4,690,000.00	120,000.00	22 พ.ค. - 19 ก.ย. 2566
37	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านกระแซงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลกะแซง อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	4,730,000.00	-	1,300,000.00	3,430,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 863.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,904.00 ตารางเมตร	3,430,000.00	-	-	22 พ.ค. - 19 ก.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
38	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านกุดเสลา หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,728,000.00	-	790,000.00	3,938,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,145.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,870.00 ตารางเมตร	-	3,937,000.00	1,000.00 17 ก.ค. - 14 พ.ย. 2566
39	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านโนนข่า หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - บ้านแดง หมู่ที่ 10 ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	2,900,000.00	-	319,000.00	2,581,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 785.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,710.00 ตารางเมตร	2,568,000.00	-	13,000.00 23 พ.ค. - 20 ก.ย. 2566
40	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านสังเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลสังเม็ก – เขตตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,730,000.00	-	750,000.00	3,980,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 863.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,904.00 ตารางเมตร		3,980,000.00	- 19 ก.ค. - 16 พ.ย. 2566
41	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านหนองตบิลี หมู่ที่ 2 - บ้านก่อ หมู่ที่ 9 - บ้านโคก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย - เขตอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	4,386,800.00		-	4,386,800.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านหนองตบิลี หมู่ที่ 2 - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,000.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร		3,520,000.00	866,800.00 20 ก.ย. 2566 - 18 ม.ค. 2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
42	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 - บ้านบกป่า หมู่ที่ 11 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	สำนักช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
43	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลตู – บ้านโคก หมู่ที่ 5 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,700,000.00	-	670,000.00	4,030,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 872.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,976.00 ตารางเมตร	3,950,000.00	-	80,000.00	22 พ.ค. - 19 ก.ย. 2566
44	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านกระเดา หมู่ที่ 5 ตำบลตู – บ้านจิก หมู่ที่ 2 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	5,500,000.00		-	5,500,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 590.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 584.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,174.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,392.00 ตารางเมตร	5,485,000.00	-	15,000.00	24 พ.ค. - 21 ก.ย. 2566
45	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนลาน (ฝากบ้านหมาจอก) หมู่ที่1 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ – เชื่อมเขตตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,130.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,520.00 ตารางเมตร	498,000.00	-	1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
46	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านมะยาง หมู่ที่ 16 (สายทางบริเวณนาปรัง) ตำบลหนองแคว อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ - ทางหลวงแผ่นดินสายทาง (อำเภอรามัน - อำเภอโพธิ์ชัย)	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 551.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,204.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
47	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง (บ้านไร่ไทรเจริญ) บ้านน้ำมุด หมู่ที่ 16 ตำบลบักตอง - เขตตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		500,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 448.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร	499,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
48	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระด้า หมู่ที่ 10 ตำบลชะยุ้ง - บ้านปุง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 606.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,424.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566
49	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกู่ - เขตตำบลตู๋ อำเภอปรังค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 590.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
50	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกอกหวาน หมู่ที่ 1 - บ้านกอกหวานใต้ หมู่ที่ 12 - บ้านกอกหวานเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ - บ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 590.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360.00 ตารางเมตร		498,000.00	1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
51	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกอเลา หมู่ที่ 2 - บ้านศาลากัลพฤกษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลปรางสาท อำเภอห้วยทับ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 623.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,492.00 ตารางเมตร	497,000.00	-	1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
52	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกะกำโคกสว่าง (บ้านโนนสว่าง) หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียน - เชื่อมเขตตำบลมอคำ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 575.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	9 ม.ค. - 10 มี.ค. 2566
53	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 2 ถนนริมคลอง อีสานเขียว - หอนงปีชะ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 606.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,424.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
54	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าลาด - บ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 482.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,928.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
55	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคแดง หมู่ที่ 4 ตำบลละลม - เชื่อมถนนลาดยาง (บ้านละลม - บ้านไพรพัฒนา) อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ในการดำเนินการทั้งสิ้น 578.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,312.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566
56	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชะยูง หมู่ที่ 1 ตำบลชะยูง - บ้านตุ้ หมู่ที่ 4 ตำบลปะอว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 606.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,424.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566
57	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเขวึก หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ - บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงพัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 572.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,288.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	10 ม.ค. - 11 มี.ค. 2566
58	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเขื่อนช้าง หมู่ที่ 15 ตำบลสังเม็ก - บ้านทุ่งขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 387.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
59	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแซ้ หมู่ที่ 1 ตำบลแซ้ - เขตตำบล ปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 605.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,420.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
60	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวหุ้ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 531.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,124.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
61	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านคำกลาง หมู่ที่ 2 - บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 475.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,900.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
62	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านคูสีแจ หมู่ที่ 4 ตำบลดงรัก - เชื่อมเขต ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 578.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,312.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566
6	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ - เขตตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ในการดำเนินการทั้งสิ้น 387.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
64	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคก หมู่ที่ 2 เชื่อมเขตสายทางเลี้ยงเมือง (ตำบลโคกจาน – ตำบลทุ่งไชย) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ในการดำเนินการทั้งสิ้น 487.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,435.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
65	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลอิหล่า - เขตตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 606.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,424.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566
66	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ – เขตตำบลพราณ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 387.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
67	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกม้า (โนนตู) หมู่ที่ 11 – บ้านหนองสาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ - บ้านสามขา หมู่ที่ 11 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 600.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	9 ม.ค. - 10 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
68	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ - เขตตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 387.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
69	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ - เชื่อมเขตอำเภออุษาคเนย์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 578.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,312.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566
70	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกหลัก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยตามอญ - ถนนลาดยางสาย(บ้านละลม - ช่องสะงำ) อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ - เชื่อมเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 389.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,334.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566
71	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านจ้อ หมู่ที่ 2 (สะพานข้ามไปบ้านผักชะ) ตำบลน้ำคำ - เชื่อมเขตตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 445.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,225.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
72	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านจักระดาน หมู่ที่ 3 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขตตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ในการดำเนินการทั้งสิ้น 531.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,124.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
73	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ - เขตตำบล หนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 555.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 เม.ย. - 3 มิ.ย. 2566
74	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ - บ้านอีหล้า (หนองศรีชูต) หมู่ที่ 8 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 555.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
75	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชำตาวัน หมู่ที่ 17 - บ้านขำน้อย (แยกจากบ้านชำตาวัน) ตำบลหนองหญ้าลาด - เชื่อมเขต ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 387.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
76	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแซร์สบัว หมู่ที่ 6 ตำบลดงรัก - น้ำตกห้วยสวย อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 578.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,312.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566
77	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 - บ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 387.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
78	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองญาติลาด - บ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 482.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,928.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
79	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดงเห็ด หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพง - บ้านก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 606.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,424.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	17 มี.ค. - 1 พ.ค. 2566
80	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดวนน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแคน - บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 443.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,215.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566
81	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดงดิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง - บ้านหนองไพร หมู่ที่ 19 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 531.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,124.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566
82	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 12 (หนองกว้าง) ตำบลน้ำคำ - เชื่อมฝั่งแม่น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 445.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,225.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
83	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านด่านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลภูผามอก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 387.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
84	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลภูผามอก - บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 387.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
85	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเคียงตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงเหนือ - บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 429.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,930.50 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
86	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเคียงตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ - บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 482.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,928.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
87	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเคือ หมู่ที่ 4 ตำบลผือใหญ่ - บ้านหนองตอ หมู่ที่ 13 ตำบลโคด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 562.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,248.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	7 เม.ย. - 6 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
88	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแดง หมู่ที่ 4 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ – วัดป่าช่องวารี - บ้านหนองเปือย หมู่ที่ 8 ตำบลอิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 594.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,376.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	9 ม.ค. - 10 มี.ค. 2566
89	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตราด หมู่ที่ 10 ตำบลไพรบึง - เขตเทศบาลตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 531.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,124.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566
90	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตำแย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 11 ตำบลชะยุ่ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 495.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,227.50 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 เม.ย. - 3 มิ.ย. 2566
91	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตัว หมู่ที่ 6 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขตตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 531.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,124.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566
92	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองหลวง (คลองอีสานเขียว) - เขตตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 623.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,492.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
93	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแด้ หมู่ที่ 3 ตำบลลูก - บ้านโจดจิก หมู่ที่ 7 ตำบลโจดม่วง อำเภอกีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 478.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,151.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
94	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแด้ หมู่ที่ 3 ตำบลกุง - บ้านโจคนาหอม หมู่ที่ 3 ตำบลกลี้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 538.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,152.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
95	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทับซอน หมู่ที่ 4 - โรงสูบน้ำไฟฟ้า ห้วยทับทัน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 590.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
96	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ที่ 15 - บ้านลำโรงเกียรติ หมู่ที่ 8 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		497,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 509.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,036.00 ตารางเมตร	496,000.00		1,000.00	9 ม.ค. - 10 มี.ค. 2566
97	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ที่ 15 ตำบลบักดอง - ทางหลวงหมายเลข 2236 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		497,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 409.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,045.00 ตารางเมตร	496,000.00		1,000.00	9 ม.ค. - 10 มี.ค. 2566
98	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทางโค้ง หมู่ที่ 12 ตำบลภูเงิน - เชื่อมเขตตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 387.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
99	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทางสาย หมู่ที่ 1 – รอบอ่างเก็บ น้ำห้วยคล้า ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 302.00 เมตรรวมระยะทางในการดำเนินการ ทั้งสิ้น 522.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,088.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	4 เม.ย. - 3 มิ.ย. 2566
100	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษณ์ – บ้านโนนเชียงสี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 482.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,928.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
101	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 19 ตำบลสังเม็ก - บ้านจำนัณ หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 482.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,928.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
102	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไทยถาวร หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ – เชื่อมเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 578.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,312.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
103	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนาบกโก หมู่ที่ 10 ตำบลธาตุ - บ้านสมอ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 521.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,084.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	4 เม.ย. - 3 มิ.ย. 2566
104	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำตกห้วยจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ – เขตตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		500,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 556.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,224.00 ตารางเมตร	499,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
105	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำตกห้วยจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยจันทร์ - วัดป่าตาจุกชุมฤทธิ์ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		500,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ในการดำเนินการทั้งสิ้น 556.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,224.00 ตารางเมตร	499,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
106	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำมุด หมู่ที่ 16 - หนองช้างตาย ตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		500,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 556.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,224.00 ตารางเมตร	499,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
107	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำมุด หมู่ที่ 16 ตำบลบักคอง – เขตตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		497,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 409.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,045.00 ตารางเมตร	496,000.00		1,000.00	9 ม.ค. - 10 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
108	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหัวน้ำคำ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ - บ้านบ่อปึง ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 443.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,215.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566
109	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนิคมขอยศูนย์ หมู่ที่ 8 คลอง 1 - บ้านนิคมขอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองดulong - เชื่อม เขตตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 572.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,288.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	10 ม.ค. - 11 มี.ค. 2566
110	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนิคมขอยศูนย์ หมู่ที่ 8 คลอง 2 - บ้านนิคมขอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองดulong - เชื่อม เขตตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 572.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,288.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	10 ม.ค. - 11 มี.ค. 2566
111	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนน หมู่ที่ 8 ตำบลรังแร่ - แม่น้ำมูล ตำบลสัมปอ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 605.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,420.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
112	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนค้อใต้ หมู่ที่ 18 ตำบลโนนค้อ - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 370.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,850.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
113	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนจิก หมู่ที่ 6 ตำบลกระแซง – ทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 482.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,928.00 ตารางเมตร	497,000.00	-	1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
114	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ – บ้านจังเญ หมู่ที่ 3 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 538.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,152.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566
115	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลชำ – บ้านกุดไจ้ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 445.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,225.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 เม.ย. - 3 มิ.ย. 2566
116	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนตู หมู่ที่ 11 - บ้านหนองสาธ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 600.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	9 ม.ค. - 10 มี.ค. 2566
117	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนเปือย หมู่ที่ 12 ตำบลอิหล่า – เขตตำบลรังแร่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 605.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,420.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
118	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนแอ้ หมู่ที่ 7 - บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลภูพาน้อย - เขตตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 555.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
119	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนศรีโคก หมู่ที่ 8 - บ้านร่องน้ำคำ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 496.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,984.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
120	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด - บ้านหนองข่าไฮ หมู่ที่ 6 ตำบลดำน อำเภอราชีไพร จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 538.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,152.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
121	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสวนป่า หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำคำ - เขตแม่น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 446.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,230.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
122	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 5 - บ้านดอนเขียว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 475.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,900.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
123	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสูง หมู่ที่ 8,13 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ - เขตอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 500.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
124	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลกระแซง - บ้านหิน หมู่ที่ 4 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 482.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,928.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566
125	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านบกขี้ยาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวช้าง - วัดกันตมเขตบ้านหนองบัวไชยวาน หมู่ที่ 3,8 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 496.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,984.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
126	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านบอนใหญ่ หมู่ที่ 6 - วัดป่าโนนกอง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 690.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,415.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	9 ม.ค. - 10 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
127	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านบึง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอาว - บ้านแซ่ หมู่ที่ 1 ตำบลแซ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 606.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,424.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	9 ม.ค. - 10 มี.ค. 2566
128	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านปราสาทเยอเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง - ห้วยทา - บ้านโนนแก หมู่ที่ 5 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 531.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,124.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566
129	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลลำโรงพัน อำเภอไพรบึง - บ้านจันทรัง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 531.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,124.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566
130	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านผือ หมู่ที่ 9 ตำบลจานแสนไชย - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 11(บ้านฝากหนองสะมอน) ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 623.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,492.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
131	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพราน หมู่ที่ 7 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขตตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 531.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,124.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566
132	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพอก หมู่ที่ 5 - บ้านหนองเข็งน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 460.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	9 ม.ค. - 10 มี.ค. 2566
133	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพึงพวยตะวันตก หมู่ที่ 1 ตำบลพึงพวย - เขตตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 482.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,928.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
134	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพึงพวยตะวันตก หมู่ที่ 1 ตำบลพึงพวย อำเภอศรีรัตนะ - เขตตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 482.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,928.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
135	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนยาง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนยาง - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 521.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,084.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	4 เม.ย. - 3 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
136	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านภูผาหมอก หมู่ที่ 6 ตำบลภูผาหมอก – บ้านโนนสำราญใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		-	498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 482.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,928.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00 10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
137	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านม่วงงาม หมู่ที่ 10 ตำบลเปือย อำเภอขุขันธ์ - บ้านตลาด หมู่ที่ 9 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		-	497,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 545.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,180.00 ตารางเมตร	496,000.00		1,000.00 5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
138	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 19 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ -บ้านหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		-	498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 600.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00 9 ม.ค. - 10 มี.ค. 2566
139	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านมดกา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเชียงทูน – บ้านกระต่ายดอน หมู่ที่ 5 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 590.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00 10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
140	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านยางกุด หมู่ที่ 5 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง – ป่าสงวนชุมชน ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตรช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร รวมระยะทาง ในการดำเนินการทั้งสิ้น 485.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,225.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00 5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
141	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านยางชุมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางชุมน้อย - บ้านค้อใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	2,077,000.00	-	667,000.00	1,410,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,670.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,350.00 ตารางเมตร	1,171,000.00		239,000.00	18 พ.ค. - 16 ส.ค. 2566
142	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านยางปอ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ - บ้านหนองพะตา หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 538.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,152.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566
143	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านร่องแก้ว หมู่ที่ 12 - ทางหลวง 2178 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		-	498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 370.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,850.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566
144	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลลิ้นฟ้า - บ้านโนน หมู่ที่ 7 - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8,13 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 402.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
145	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านวนาสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลไพรพัฒนา - ถนนลาดยางหมายเลข 2341 (สายบ้านไพรพัฒนา - บ้านโคกตาล) ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 388.20 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,329.20 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
146	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านศาลากัลพฤกษ์ หมู่ที่ 14 – บ้านขยุง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน - เขต ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 623.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,492.00 ตารางเมตร	497,000.00	-	1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
147	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสิวลัย หมู่ที่ 5 – หนองหัวลิง ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 556.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,224.00 ตารางเมตร	499,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
148	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลไพรบึง – บ้านกันตรึม หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 531.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,124.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566
149	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขตตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 531.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,124.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566
150	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ - เขตตำบลละลา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 509.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,036.00 ตารางเมตร	496,000.00		1,000.00	9 ม.ค. - 10 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
151	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 - บ้านสำโรงเกียรติ หมู่ที่ 8 ตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 509.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,036.00 ตารางเมตร	496,000.00	-	1,000.00	9 ม.ค. - 10 มี.ค. 2566
152	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสำโรงธรรม หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรงพลัน - เขตทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 531.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,124.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566
153	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองกาดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุนซัน - บ้านปุดเนียม หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 460.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	9 ม.ค. - 10 มี.ค. 2566
154	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองคงคา หมู่ที่ 10 ตำบลขุขันธ์ - บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 482.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,928.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
155	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเชียงทูนใต้ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเชียงทูน -บ้านทุ่งมอญ หมู่ที่ 11 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 590.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มี.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
156	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองผือ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยจันทร์ - ทางหลวงหมายเลข 2341 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 509.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,036.00 ตารางเมตร	496,000.00		1,000.00	9 ม.ค. - 10 มี.ค. 2566
157	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย - เขตตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 605.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,420.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
158	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 ตำบลพยุห์ - บ้านโคกเพ็ก หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 538.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,152.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566
159	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 - บ้านโทะ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองหลวง - บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 556.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,224.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
160	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 - หนองแสนแสบ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 623.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,492.00 ตารางเมตร	497,000.00	-	1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
161	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 5 - โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 496.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,984.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
162	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 4 - ฐานปฏิบัติการ ห้วยจันทร์ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 556.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,224.00 ตารางเมตร	499,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
163	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ - บ้านน้ำมุด หมู่ที่ 16 ตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 509.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,036.00 ตารางเมตร	496,000.00		1,000.00	9 ม.ค. - 10 มี.ค. 2566
164	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ - ศูนย์ปฏิบัติการขนานติการมีธรรม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 409.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,045.00 ตารางเมตร	496,000.00		1,000.00	9 ม.ค. - 10 มี.ค. 2566
165	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วย หมู่ที่ 2 ตำบลกู่ - บ้านบึง หมู่ที่ 4 ตำบลตูม อำเภอปรังคัง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 590.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
166	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหอย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง - วัดสระกำแพงน้อย ตำบลชะยุ้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 555.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
167	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหัวดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมี่ - เชื่อม เขตตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 551.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,204.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566
168	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 9 - ถนนหน้า โรงพยาบาลเบญจลักษณ์ - บ้านเสียวใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลเสียว อำเภอบึงฉลือ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 475.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,900.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566
169	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำคำ - บ้านเอก หมู่ที่ 5 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 555.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
170	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย - ห้วยสำราญ เขตอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 606.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,424.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566
171	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอ่าววย หมู่ที่ 2 ตำบลโสน - บ้านแซว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 572.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,288.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
172	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอวอยเหนือ หมู่ที่ 20 ตำบลโสน - บ้านแซว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุนันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 572.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,288.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566
173	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอิหล้า หมู่ที่ 1 ตำบลอิหล้า - บ้านนาวน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 605.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,420.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
174	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอิหล้า หมู่ที่ 8 ตำบลหมากเขียบ - เชื่อมถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 445.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,225.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
175	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอิหล้าใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง - เขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 493.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,218.50 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
176	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนราม- บ้านนกยูง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยดึกขุ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 580.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,320.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 ม.ค. - 5 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
177	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลกระแซง – บ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 387.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	6 ม.ค. - 7 มี.ค. 2566
178	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางเลียบคลองส่งน้ำ – ประปาแม่ น้ำมูล บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 555.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
179	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางวัดป่าโนนกุศหล่ม – บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 555.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	4 เม.ย. - 3 มิ.ย. 2566
180	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางสี่แยกประปา - คลองน้ำผุด บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 446.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,230.00 ตารางเมตร	498,000.00		1,000.00	5 ม.ค. - 6 มี.ค. 2566
181	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางหลวง221 -บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 387.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,935.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	5 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
182	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางหลวงชนบท ศก.3040 บ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 -บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 324.00 เมตร หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,944.00 ตารางเมตร	497,000.00		1,000.00	10 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
1	โครงการขุดลอกลำหนองเต่า บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		-	499,000.00	สำนักช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

1. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)	88,500.00	-	88,500.00	กองสาธารณสุข	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้า อัตโนมัติ (AED) จำนวน 15 ชุด	88,500.00	-	-	22 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2565
2	หุ่นฝึกและสอนการช่วยชีวิตฉุกเฉิน (CPR)	225,000.00	-	225,000.00	กองสาธารณสุข	ดำเนินการจัดซื้อหุ่นฝึกและสอนการช่วย ชีวิตฉุกเฉิน (CPR) จำนวน 18 ชุด	-	225,000.00	-	24 ส.ค. - 25 ส.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	ชุดฝึกบินเพื่อการเรียนรู้ Coding (โดรน)	400,000.00		-	400,000.00	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	400,000.00	-
2	โทรทัศน์ Smart TV LCD Touch Screen ขนาด 65 นิ้ว สำหรับโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ		+	2,500,000.00	2,500,000.00	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อโทรทัศน์ Smart TV LCD Touch Screen ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 40 ชุด	-	2,500,000.00	-	23 ม.ค. - 21 เม.ย. 2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)		งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการติดตั้งชุดระบบไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้ง บนหลังคาสำหรับโรงเรียน	-	+	1,600,000.00	1,600,000.00	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	-	1,600,000.00	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

1.ประเภทวัสดุสำนักงาน

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	วัสดุหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ของเล่น สำหรับเด็ก	200,000.00	-	200,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ ของเล่นสำหรับเด็ก เพื่อใช้ในอุทยาน การเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK)	200,000.00	-	-	6 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	วัสดุอาหารเสริม (นม)	2,566,200.00	+	220,000.00	2,786,200.00	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) 1. โรงเรียนบ้านเพียนาม 2.โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 3.โรงเรียนบ้านเปือยนาสง 4.โรงเรียนบ้านปราสาท	2,048,938.39	645,770.51	91,491.10	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

3.ประเภทวัสดุก่อสร้าง

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	วัสดุก่อสร้าง	4,000,000.00	+	2,000,000.00	6,000,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันทาสี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ทราย สำหรับงานซ่อมบำรุงถนน ประเภทปกติประจำปี ผิวจราจร ลูกรัง/ลาดยาง/คอนกรีต เช่น วัสดุลูกรัง หินคลุก ยางมะตอย ท่อระบายน้ำ	5,870,852.00	125,000.00	4,148.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

4.ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000.00		-	300,000.00	กองสาธารณสุข	ดำเนินการจัดซื้อหูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ สาลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ ถังมือทรายอะเบท น้ำยาพ่น หมอกควันกำจัดยุง หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง)	299,751.00	-	249.00	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

5.ประเภทวัสดุกีฬา

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	วัสดุกีฬา	10,000.00		-	10,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ไม้แบดมินตัน ไม้ตีปิงปอง ลูกฟุตบอล เทนนิส ลูกแชร์บอล ตระกร้อ	-	9,980.00	20.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

6.ประเภทวัสดุจรรยา

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	วัสดุจรรยา	80,000.00		-	80,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจรรยา แผงกันจรรยา ป้ายเตือน กระงกโค้งมน	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ความสำเร็จของการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ทำให้การศึกษาได้มาตรฐานและทั่วถึง สนับสนุนสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนตามบริบทและวัฒนธรรมของชุมชนสังคมในท้องถิ่น และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket Knowledge Park : SSK Park) โดยมุ่งให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เด็ก เยาวชนและประชาชน มีแหล่งการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ซึ่งศูนย์การเรียนรู้เปรียบเสมือนชุมทรัพย์ทางปัญญา เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทุกแขนง ทุกศาสตร์ เปรียบเหมือนโลกใบใหญ่แห่งการเรียนรู้เป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาไว้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และช่วยปลูกฝังให้ประชาชนมีวินัยรักการอ่านและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษาของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษให้มีความรู้ความเข้าใจ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด “สร้าง นำ ซ่อม” โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บมีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้เป็นศูนย์กลางในการดูแลสุขภาพของชุมชน โดยดำเนินการยกระดับคุณภาพและบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้เป็นหลักของการดูแลสุขภาพในชุมชน ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยให้ประชาชนในทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสู่สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นเพื่อจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ประชาชนได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ มุ่งเสริมสร้างพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานจัดบริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินและพัฒนาสุขภาพอนามัย ตลอดจนแนะนำวิธีการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่สามารถป้องกันโรคได้ กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้เด็กเยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างถูกต้องเหมาะสมมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มีทัศนคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ตอนวัยรุ่นและจะนำไปสู่การลดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและครอบครัว ให้สามารถปรับตัวและรองรับต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและร่มเย็นก้าวเข้าสู่สังคมแห่งคุณภาพ มีความเสมอภาคในสังคมเกิดความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้จังหวัดศรีสะเกษพัฒนาไปสู่เมืองสะอาด ปลอดภัย และเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว โดยส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาแหล่งน้ำ และผลักดันการจัดการขยะแบบ ครบวงจร 5R รวมถึงส่งเสริมระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสำเร็จในการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ สี่กลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ลาว เขมร ส่วย และเยอ แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต่างมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของตน จากความหลากหลายทางวัฒนธรรม เหล่านี้ ทุกกลุ่มชาติพันธุ์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ต่างเอื้ออาทรซึ่งกันและกันจนกลายเป็นเสน่ห์อันงดงาม ทรงคุณค่า สะท้อนผ่านความเชื่อ ประเพณี วิถีชีวิต ภาษาและการแต่งกาย ดังนั้นจึงควรรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบต่อไปอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมศรีสะเกษให้เป็นต้นแบบระดับโลกของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมชน 4 เผ่า (เขมร ลาว ส่วย เยอ) ร่วมรักษาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป ส่งเสริมการแต่งกายที่สะท้อนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกกลุ่มชาติพันธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา ความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษ ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษดีขึ้น ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีความหลากหลายของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณี การท่องเที่ยวทางศาสนา การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ และอื่นๆ อีกมากมาย จึงต้องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมต่อไปยังประเทศกัมพูชาและประเทศในอาเซียน รวมไปถึงจังหวัดศรีสะเกษมีความโดดเด่นในด้านกีฬา และได้รับการเสนอให้เป็นต้นแบบเมืองกีฬา มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญดังนี้ โดยดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยววิถีเกษตรให้ศรีสะเกษเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมต่อไปยังประเทศกัมพูชาและประเทศในอาเซียน ส่งเสริมให้ศรีสะเกษเป็นเมืองกีฬาระดับโลก พัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพจัดการแข่งขันกีฬาที่หลากหลายรวมถึง E-Sport ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทำให้ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยดำเนินการก่อสร้าง/ซ่อมปรับปรุงถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้ได้มาตรฐาน สามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำใต้ดินในรูปแบบการเจาะบ่อบาดาล พัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการสนับสนุนให้มีมาตรการป้องกันและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักร และบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ และดำเนินการพัฒนาสถานขนส่งผู้โดยสาร ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้สามารถรองรับปริมาณรถโดยสารและ ประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ

ปัญหา/อุปสรรค

งบประมาณมีจำนวนจำกัดส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันตามระยะเวลา หรือเกิดความล่าช้าในการพัฒนาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม/โอนลด/โอนตั้งรายการใหม่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (หน่วยดำเนินการ/ส่วนราชการภายใน) ควรให้ความสำคัญกับการจัดทำโครงการ/กิจกรรม (ในขั้นตอนการเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนการดำเนินงานประจำปี) ให้มีประสิทธิภาพ และนำโครงการ/กิจกรรมสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ควรพัฒนาระบบการจัดทำแผน การจัดทำงบประมาณ การเงินการคลังควบคู่กัน เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดที่กำหนด



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โทร. 045-814-672
E-mail : pao.plandiv@gmail.com