



รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 1.1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	13,544,000.00	-	-	กองการศึกษา	ระหว่างดำเนินการโดยสนับสนุนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 39 แห่ง	6,678,000.00	-	6,866,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567
2	โครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ	2,500,000.00			กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	2,500,000.00	-
3	โครงการแข่งขันเอแม็ท (A-Math)	250,000.00			กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	250,000.00	-
4	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	150,000.00	-	150,000.00	กองการศึกษา	ดำเนินการภายใต้ 7 กิจกรรม 1. คัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น 2. ประกวดวาดภาพ 3. ประกวดโครงงานสุขภาพ 4. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 5. การแข่งขันการปฐมพยาบาล 6. การประกวดสวนสนามยุวกาชาด 7. ส่งตัวแทน อบจ.ศก.เข้าร่วมวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามศุภชลาศัย กทม.	150,000.00	-	-	14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2566 27 ม.ค. 2567
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและประกวดสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	150,000.00			กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	150,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 1.1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	5,468,200.00	-	5,468,200.00	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ จำนวน 4 แห่ง 1. โรงเรียนบ้านเทียนาม 2. โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 3. โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง 4. โรงเรียนบ้านปราสาท	3,099,800.00	-	2,368,400.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567
7	อาหารเสริม(นม) (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	2,381,900.00	-	2,381,900.00	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 สำหรับโรงเรียน ระดับประถมศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ จำนวน 4 แห่ง 1. โรงเรียนบ้านเทียนาม 2. โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 3. โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง 4. โรงเรียนบ้านปราสาท	594,710.35	731,525.37	1,055,664.28	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 1.2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	2,000,000.00	-	787,795.00	กองการศึกษาฯ	จัดอบรม บรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตามหลักเกณฑ์ PA	437,611.00	2,800.00	771,794.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567
2	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	4,000,000.00	-	724,804.00	กองการศึกษาฯ	จัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดอบจ.ศรีสะเกษ สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน	434,600.00	406,900.00	2,433,696.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	7,403,800.00		-	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	7,403,800.00	-
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียนส่วนเพิ่ม (Top up) (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	4,316,000.00		-	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนการดำเนินการค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (Top Up) สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	2,169,500.00	-	2,146,500.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	7,358,200.00		-	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	3,634,970.00	-	3,723,230.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567
6	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	7,364,000.00		-	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนในสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	2,305,000.00	-	5,059,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 1.2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
7	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	15,009,900.00	-	15,009,900.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	15,009,900.00	-
8	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ทั่ว นักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	54,194,000.00	-	54,194,000.00	กองการศึกษาฯ	สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาเพื่อ นำไปดำเนินการค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวสำหรับ นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	26,622,810.00	-	27,571,190.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567
9	ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	2,000,000.00	-	2,000,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	2,000,000.00	-
10	โครงการนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	9,000,000.00	-	9,000,000.00	กองการศึกษาฯ	-พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ด้วยนวัตกรรมการศึกษา -สนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดด้วยนวัตกรรม การศึกษา -จัดเวที Best Practice : SISAKET PAG FORUM 2024	1,200,000.00	-	7,800,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์/แนวทาง : 1.2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26 โรงเรียนบววิทยาคม ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	5,103,000.00	-	5,103,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	5,103,000.00	-
2	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	1,244,000.00	-	1,244,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	1,244,000.00	-
3	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	1,244,000.00	-	1,244,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	1,244,000.00	-
4	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชสีลา ตำบลเมืองคง อำเภอราชสีลา จังหวัดศรีสะเกษ	1,244,000.00	-	1,244,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	1,244,000.00	-
5	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	1,062,200.00	-	1,062,200.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	1,062,200.00	-
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำภายในบริเวณโรงเรียน โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	1,842,500.00	-	1,842,500.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	1,842,500.00	-
7	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเนกประสงค์ หน้าเสาธง โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	585,400.00	-	585,400.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	585,400.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์/แนวทาง : 1.2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
8	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู ผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat) ภายในบริเวณโรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,537,000.00	-	1,537,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	1,537,000.00	-
9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารวิบูลย์ 1 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ตำบลพราน อำเภอยะหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	491,000.00	-	491,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	491,000.00	-
10	ปรับปรุงอาคารเรียน/อาคารประกอบ/ระบบ ไฟฟ้า ระบบประปา	6,000,000.00	-	6,000,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	6,000,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 1.3 การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00	-	150,000.00	กองการศึกษาฯ	จัดกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปราสาท ระบายสีภาพ พื้นที่กระเป่าผ้าดำดัดบิดลดโลกร้อน การแข่งขันเกมส์ และการแสดงบนเวทีแก่เด็กภายในจังหวัดศรีสะเกษ	150,000.00	-	-	13 ม.ค. 2567
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการนันทนาการสร้างสรรค์ คุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)	200,000.00	- 74,900.00	125,100.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	125,100.00	-
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ของเด็ก เยาวชน และประชาชน อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)	120,000.00	-	120,000.00	กองการศึกษาฯ	- จัดกิจกรรมตอบปัญหารัฐธรรมนูญ ปี 2	15,500.00	-	104,500.00	16 ธ.ค. 2567
4	โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK)	150,000.00	-	150,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	150,000.00	-
5	โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ และยุวภาษา	300,000.00	-	300,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	300,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 2.1 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการรักษายาบาล

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	
1	โครงการซ่อมแซมอุบัติเหตุหมู่และ สาธารณสุขภัย สำหรับเครือข่ายหน่วย ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	100,000.00	-	100,000.00	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	100,000.00	-	
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ รถฉุกเฉินปลอดภัย (Sisaket Safety Ambulance Driver)	200,000.00	-	200,000.00	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	200,000.00	-	
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาล และกู้ชีพเบื้องต้น	400,000.00	-	400,000.00	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	400,000.00	-	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ของ สอน./รพ.สต (เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุขของสถานีนอมนัย ที่ถ่ายโอนฯ)	79,150,000.00	-	38,275,000.00	40,875,000.00	กองสาธารณสุข	อุดหนุนเป็นงบดำเนินงาน (เงินบำรุง) ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับเงินบำรุงโรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับ สอน./รพ.สต. ในสังกัด อบจ.ศก. โดยจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 1. สอน./รพ.สต. ขนาดเล็ก (S) จำนวน 12 แห่ง ๆ ละ 400,000 บาท/ปี 2. สอน./รพ.สต. ขนาดกลาง (M) จำนวน 99 แห่ง ๆ ละ 650,000 บาท/ปี 3. สอน./รพ.สต. ขนาดใหญ่ (L) จำนวน 10 แห่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท/ปี	1,300,000.00	-	39,575,000.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 2.2 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน "สุขภาวะเด็กนักเรียน 5 ลด 5 เพิ่ม"	500,000.00	-	500,000.00	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	500,000.00	-
2	โครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย "PAO's school clean food good health"	200,000.00	-	200,000.00	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	200,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 2.3 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรค

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/โรคอุบัติใหม่ หน่วยบริการสุขภาพในเขตบริการสุขภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	800,000.00	-	800,000.00	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	800,000.00	-
2	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไป- โรซิสจังหวัดศรีสะเกษ	600,000.00	-	600,000.00	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	600,000.00	-
3	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนระบบ ฐานข้อมูลการดำเนินงานด้านป้องกันควบคุม โรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	600,000.00	-	600,000.00	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	600,000.00	-
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	300,000.00	-	300,000.00	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	300,000.00	-
5	โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้า	300,000.00	-	300,000.00	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	300,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 2.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบฟื้นฟูสุขภาพ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	
1	โครงการฟื้นฟูศักยภาพ Care Giver จังหวัดศรีสะเกษ	400,000.00	-	400,000.00	กองสาธารณสุข	จัดอบรมฟื้นฟูทักษะผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง(Care Giver) ให้แก่ อสม. อาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่จังหวัด ศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน	-	369,000.00	31,000.00	26 มีนาคม - 4 เมษายน 2567	
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จังหวัดศรีสะเกษ	600,000.00	-	171,000.00	429,000.00	กองสาธารณสุข	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้จัดการการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ (Care Manager) ในพื้นที่จังหวัด ศรีสะเกษ จำนวน 300 คน	52,500.00	376,500.00	-	4-6 มีนาคม 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 2.5 ส่งเสริม และพัฒนาระบบสนับสนุนสุขภาพ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ศป.ปส.อบจ.ศก.)	2,000,000.00	-	2,000,000.00	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	2,000,000.00	-
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	30,000.00	-	30,000.00	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	30,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 3.1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	ฝึกอบรมอาชีพการปฏิบัติกรปักผ้าด้วยมือ (แล้ว) จำนวน 2 รุ่น 1. กลุ่มอาชีพหัตถกรรมปักผ้าพื้นเมืองตำบล ห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน 2. กลุ่มอาชีพหัตถกรรมปักผ้าพื้นเมืองตำบล โคกตาล อำเภอภูสิงห์	200,000.00	-	-	รุ่น 1 วันที่ 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2567 รุ่น 2 วันที่ 1-5 ก.พ. 2567
2	โครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร ให้กับผู้สูงอายุ ภายในจังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	ฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร จำนวน 3 รุ่น 1. ในพื้นที่ ต. นองคล้า อ. พยุห์ 2. ในพื้นที่ ต. ขะยุง อ. อุทุมพรพิสัย 3. ในพื้นที่ ต. โพธิ์ อ. โนนคูณ	200,000.00	-	-	รุ่น 1 วันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2567 รุ่น 2 วันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 2567 รุ่น 3 วันที่ 29 ก.พ. - 3 มี.ค. 2567
3	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้นำสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	200,000.00	-
4	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุต่างๆ ให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	150,000.00	-	150,000.00	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	150,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 3.1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
5	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพทอผ้าเบญจศรี ของดีจังหวัดศรีสะเกษ	300,000.00	-	300,000.00	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	300,000.00	-
6	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมและ อาหารว่างให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	150,000.00	-	150,000.00	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	150,000.00	-
7	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	10,000,000.00	-	10,000,000.00	กองยุทธศาสตร์ฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	10,000,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 3.1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

(2) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	150,000.00	-	150,000.00	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	150,000.00	-
2	โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกหอมกระเทียม ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ	60,000.00	-	60,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหอมแ ในพื้นที่อำเภอวังหิน จำนวน 50 คน	34,600.00	24,750.00	650.00	22-23 ก.พ. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก ผ้าทอเบญจศรี ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	ฝึกอบรมอาชีพการปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ เบญจศรี จำนวน 2 รุ่น รุ่น 1 ในพื้นที่ ต. อีเซ อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ รุ่น 2 ในพื้นที่ ต. ตู้อ. ราชีไสล	-	142,000.00	58,000.00	รุ่น 1 วันที่ 29 มี.ค. -2 เม.ย. 2567 รุ่น 2 วันที่ 1-5 เม.ย. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 3.5 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	- มอบโล่/ใบประกาศเกียรติคุณยกย่อง เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ บุคคล/องค์กร ที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ -ดำเนินการเสวนา/อภิปราย - การแสดงความสามารถของคนพิการ/ ชมรมองค์กรคนพิการ - องค์กรคนพิการนำเสนอผลการดำเนิน กิจกรรม การแสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ - หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนร่วมจัด นิทรรศการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมด้านคนพิการ และจัดบริการ ตามภารกิจหน่วยงาน	100,000.00	-	-	26 ม.ค. 2567
2	โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	- มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรี ดีเด่นประจำปีในสาขาต่างๆ - ดำเนินการเสวนาวิชาการ - จัดนิทรรศการแสดงผลงานของ สตรี และกลุ่ม/องค์กรสตรี - จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP	-	100,000.00	-	14 มี.ค. 2567
3	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	100,000.00	-
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	100,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 3.5 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
5	โครงการอบรมส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	- อบรมภาคบรรยาย - การเสวนา/อภิปราย - แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น	-	100,000.00	-	21 มี.ค. 2567
6	โครงการการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	200,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 3.6 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	200,000.00	-
2	โครงการอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	100,000.00	-
3	โครงการดำเนินกิจกรรมของศูนย์เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	4,950,000.00	กองยุทธศาสตร์ฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	4,950,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 3.7 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการอบรมเยาวชนอาสาประชาธิปไตย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	150,000.00	-	150,000.00	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.ศก.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	150,000.00	-
2	โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย หลักสูตร "ต้นกล้าประชาธิปไตย"	150,000.00	-	150,000.00	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.ศก.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	150,000.00	-
3	โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	กองยุทธศาสตร์ฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	2,000,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 4.2 ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการอบรมค่ายศิลปะรักษ์ป่า (Nature Hug Art Camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	200,000.00	-
2	โครงการอบรมเครือข่ายป่าชุมชน วิถีคนรักษ์ป่า “บ้านเรา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	100,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 4.4 แก้ไขปัญหาหมอกภาวะ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการบูรณาการร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ จัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"	100,000.00	-	100,000.00	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	100,000.00	-
2	โครงการรวบรวมและนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี	900,000.00	-	900,000.00	กองสาธารณสุข	ดำเนินการ ครั้งที่ 1 1.จัดทำแผนงาน/โครงการรวบรวมขยะอันตราย 2.ประชาสัมพันธ์/ประสานงานตามแผนงาน/ โครงการรวบรวมขยะอันตราย 3.รวบรวมขยะอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 4.นำส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	-	370,000.00	530,000.00	15 มีนาคม 2566

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการจัดงานเทศกาลดอกกล้วยบาน สี่บานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ	4,000,000.00	-	4,000,000.00	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดกิจกรรม - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี - การจำลองบ้านและการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิตของชน 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) - กิจกรรมการคัดสรรรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน - การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง การสาธิตการทำอาหาร พื้นเมือง - กิจกรรมการแสดง นิทรรศการ การประกวดผลิตภัณฑ์ พื้นเมือง - การแสดงนิทรรศการภาพเขียน งานศิลปะ ของศิลปิน ท้องถิ่น การแสดงการวาดภาพของศิลปินท้องถิ่น - จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นเมือง (OTOP) และ ผลผลิตทางการเกษตร - การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมไทย - มหกรรมการแสดง แสง สี เสียง "อารยธรรม แห่งศรีธา มนตรา ศรีพฤตเศศวร" ดำเนินการสร้าง เมืองศรีสะเกษ	455,000.00	3,447,659.51	97,340.49	6-10 มีนาคม 2567
2	โครงการตามรอยอารยธรรมชนสี่ชาติพันธุ์ ไทศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	100,000.00	-
3	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	100,000.00	-	100,000.00	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	100,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
4	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง	100,000.00	- 80,000.00	20,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	20,000.00	-
5	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	20,000.00	-	20,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	20,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 6.1 ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	
1	โครงการเดิน-วิ่งมินิมาร์ธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร	500,000.00	-	500,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาร์ธอน มาราธอนสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2567 แบ่งการแข่งขันฯ ออกเป็น 3 ประเภท 1. FunRun 5 Kg 2. Mini Marathon 10.5 Kg 3. Half Marathon 21.1 Kg	497,744.00	-	2,256.00	10 ธ.ค. 2567	
2	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	100,000.00	-	
3	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ศรีสะเกษ	600,000.00	-	100,000.00	500,000.00	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม 1.กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ 2.กิจกรรมงานรำลึกพระยาไกรภักดีศรีนคร ลำดวน(ตากะจะ) 3.กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว"วัดจำปา" 4.กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว"วันเพ็ญ มาฆมาสตักบาตรดอกไม้ได้แสงจันทร์" 5.กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของดี ศรีขุนหาญ 6.กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว"เมืองจันทร์ เทระมาโฮ"	100,000.00	130,000.00	270,000.00	22 ธ.ค. 2566 24 ก.พ. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 6.1 ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
4	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแรลลี่ชมของดีศรีสะเกษ	300,000.00	-	300,000.00	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	300,000.00	-
5	อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่ง จังหวัดศรีสะเกษ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ศรีสะเกษ เพื่อจัดโครงการประกวดวง โยธวาทิตโลกซิงด้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทยประจำปี 2566	1,000,000.00	-	-	13-16 ธันวาคม 2566

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 6.2 ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการกีฬา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "อบจ.ศรีสะเกษ จูเนียร์คัพ"	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	200,000.00	-	
2	โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ อบจ.ศรีสะเกษคัพ สีผ้าไทยศรีสะเกษ	200,000.00	-	174,000.00	26,000.00	สำนักปลัดฯ	จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 1 จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 1.1 ทีมเดี่ยวรุ่นประชาชนชายทั่วไป 1.2 ทีมเดี่ยวรุ่นประชาชนชาย อายุไม่เกิน 25 ปี 1.3 ทีมเดี่ยวรุ่นประชาชนชาย อายุไม่เกิน 28 ปี 2.จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 2.1 รุ่นประชาชนชายทั่วไป 2.2 รุ่นประชาชนหญิงทั่วไป	20,000.00	-	6,000.00	26 ธ.ค. 2567- 4 ม.ค. 2567
3	โครงการฟุตซอล อบจ.ศรีสะเกษโอเพ่นคัพ ด้านยาเสพติด	300,000.00	-	300,000.00	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	300,000.00	-	
4	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อบจ.ศรีสะเกษ	300,000.00	-	40,000.00	260,000.00	สำนักปลัดฯ	ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส แห่งชาติ ครั้งที่ 6 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3	116,800.00	-	143,200.00	12-18 ม.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 6.2 ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการกีฬา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบจ.ศรีสะเกษ ชิงชนะเลิศจังหวัด ศรีสะเกษ	400,000.00	-	400,000.00	สำนักปลัดฯ	จัดการแข่งขันกีฬา 4 ชนิดกีฬา 1.กีฬา E-Sport 2.กีฬาวอลเลย์บอล 3.กีฬาบาสเกตบอล 4.กีฬาแบดมินตัน	-	100,000.00	300,000.00	9 มี.ค. 2567
6	โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬา แก่เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน "กีฬาเพื่อลูกรัก"	190,000.00	-	190,000.00	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	190,000.00	-
7	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ	1,500,000.00	-	1,500,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดของอบจ.ศรีสะเกษ - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ - การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฯ	3,000.00	118,400.00	1,378,600.00	10-16 ก.ค. 2566

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 6.2 ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการกีฬา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา	300,000.00	-	300,000.00	กองการศึกษาฯ	-ระหว่างดำเนินการอบรมและพัฒนาทักษะกีฬาบอลเลย์บอลเพื่อส่งนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน ที่หน่วยงานภายนอกสังกัดดำเนินการจัดการแข่งขัน-ส่งบุคลากรในสังกัดเข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬา	-	201,600.00	98,400.00	10-11 ก.พ. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู ผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านผือใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ - บ้านกอก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวช้าง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
2	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู ผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านสะพุงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลศรีแก้ว - เขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	3,647,000.00	-	3,647,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	3,647,000.00	-
3	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู ผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านทางโค้ง หมู่ที่ 12 - บ้านตมน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลภูเงิน - เขตตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	2,065,000.00	-	2,065,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	2,065,000.00	-
4	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู ผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวดง อำเภอกิตติลาต - บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 8 ตำบลดำน อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
5	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู ผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านวังขมภู หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงเหนือ - บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 6 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	5,000,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
6	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู ผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านหิน หมู่ที่ 4 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	2,745,000.00	-	2,745,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	2,745,000.00	-
7	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสังเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลสังเม็ก - เขตตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	3,021,000.00	-	3,021,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	3,021,000.00	-
8	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง (บ้านแตรง- บ้านภูมิศาลา) ชวงบ้านใจดี หมู่ที่ 1 ตำบลใจดี - บ้านภูมิศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเพชร อำเภอขุนซัน จังหวัดศรีสะเกษ	4,230,000.00	-	4,230,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	4,230,000.00	-
9	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางทางหลวงหมายเลข 2178 - บ้านโตด หมู่ที่ 13 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ - เชื่อมเขตอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาการ) - รพ.สต.โนนค้อ)	4,900,000.00	-	4,900,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	4,900,000.00	-
10	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านตาสุด หมู่ที่ 1 - บ้านตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลจะงวง - เขตตำบลหัวเสือ อำเภอขุนซัน จังหวัดศรีสะเกษ	6,265,000.00	-	6,265,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	6,265,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
11	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยดึกชู - บ้านโอรบึงโก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	5,450,000.00	-	5,450,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	5,450,000.00	-
12	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านภูมิศาสดา หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเพชร - บ้านประปูน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเสือ อำเภوخุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงบ้านเสลา)	4,490,000.00	-	4,490,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	4,490,000.00	-
13	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านหนองปลาชี หมู่ที่ 3 ตำบลเสียว - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	9,365,000.00	-	9,365,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	9,365,000.00	-
14	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านเห็นอัม หมู่ที่ 2 ตำบลโพนยาง - บ้านชุมคำ หมู่ที่ 22 ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	9,228,000.00	-	9,228,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	9,228,000.00	-
15	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านเหนือโนนลาน หมู่ที่ 9 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ - บ้านหมากจอก (บ้านฝักบ้านน้อยดงเมือง) หมู่ที่ 9 ตำบลอิเซ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดศรีสะเกษ	5,830,000.00	-	5,830,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	5,830,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
16	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางสายสวนป่า – บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลละเอนะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	3,310,000.00	-	3,310,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	3,310,000.00	-
17	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางโดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) และซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat) สายทางบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 6 ตำบลโพนชา – บ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลตะดออบ อำเภอมือเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 1 บ้านโพนชา – บ้านโนน) (ช่วงที่ 2,3 บ้านตะดออบ – บ้านหนองเทา)	5,500,000.00	-	5,500,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	5,500,000.00	-
18	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง(ข้างวัด)บ้านอ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองหลวง – เขตตำบลจานแสนไชย อำเภอยุทธาทิพย์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 558.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,790.00 ตารางเมตร	-	495,000.00	4,000.00	8 มี.ค. - 7 พ.ค. 2567
19	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง(คลองอีสานเขียว) บ้านสะเดา หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ชัย – เขตตำบลตาเกษ อำเภอยุทธาทิพย์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
20	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง(สามแยกปู้ตา)บ้านโนน หมู่ที่ 8 ตำบลรังแรง อำเภอกุทุมพรพิสัย - อ่างเก็บน้ำห้วยแคน ตำบลคูซอด อำเภอมือ่ง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
21	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง(เส้นหนองโงง)บ้านนิยม หมู่ที่ 3 ตำบลชะบุง - บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลตาเกษ อำเภอกุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 682.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,728.00 ตารางเมตร	-	495,000.00	4,000.00	8 มี.ค. - 7 พ.ค. 2567
22	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง(หน้าที่พักสงฆ์)บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 9 บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1 ตำบลเสี้ยว - เขตตำบลหนองงูเหลือม อำเภอบึงเจ๊กษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
23	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางโชคชัย - เดชอุดม (โกพารค์) หนองระบอง ตำบลตาอุด - เขตตำบลนิคมพัฒนา อำเภوخุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 655.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,620.00 ตารางเมตร	-	495,000.00	4,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
24	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางทางหลวงชนบทหมายเลข ศก.4019 - โรงเรียนกระดุมทองวิทยา - บ้านทุ่งพาย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
25	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางทางหลวงชนบทหมายเลข ศก.3040 - บ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 - บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหญ้าลาด - เขตตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	492,000.00	6,000.00	12 มี.ค.-11 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
26	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระด้า หมู่ที่ 10 - บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลชะยูง - เข้มเขตตำบลปะอว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
27	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระด้า หมู่ที่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน - บ้านสนธิ หมู่ที่ 8 ตำบลสวาย อำเภอปรังค์ภู จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	โหนด (ยกเลิกโครงการ)	-	-	-	-
28	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกอก หมู่ที่ 11 - บ้านเขวาเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลกระแฉัง อำเภอกันทรลักษ์ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ศก.3040 จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
29	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกอกหวาน หมู่ที่ 1 - บ้านกอกหวานใต้ หมู่ที่ 12 - บ้านกอกหวานเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรังค์ภู - บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุนเณร จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
30	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกอเลา หมู่ที่ 2 - บ้านพะเนา หมู่ที่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลกระอ่อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 677.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,708.00 ตารางเมตร	-	499,000.00	-	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
31	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกะปิ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ - บ้านม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลเปือย อำเภอเบ็ญจบุรห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
32	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกันทก หมู่ที่ 16 ตำบลลำโรงพลัน - ทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,260.00 ตารางเมตร	-	499,000.00	1,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
33	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขนุน หมู่ที่ 1 ตำบลขนุน - บ้านสร้างศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลสิงเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	492,000.00	6,000.00	12 มี.ค.-11 พ.ค. 2567
34	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขมิ้น หมู่ที่ 3 ตำบลแชนม - เขตตำบลลำโรง อำเภอกุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
35	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขาม หมู่ที่ 10 - บ้านวาง หมู่ที่ 1 ตำบลบัวน้อย - บ้านสีถาน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
36	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเขวึก หมู่ที่ 8 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ - บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลลำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 655.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,620.00 ตารางเมตร	-	495,000.00	4,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
37	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเขื่อนช้าง หมู่ที่ 15 ตำบลสังเม็ก - บ้านทุ่งขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 466.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,330.00 ตารางเมตร	-	493,000.00	5,000.00	12 มี.ค.-11 พ.ค. 2567
38	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแซ้ หมู่ที่ 1 ตำบลแซ้ - บ้านปุง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอ่าว อำเภอกุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 548.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,740.00 ตารางเมตร	495,000.00	-	4,000.00	13 มี.ค.-12 พ.ค. 2567
39	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแซ้ หมู่ที่ 1 ตำบลแซ้ - บ้านพลับ หมู่ที่ 6 ตำบลปะอ่าว อำเภอกุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 682.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,728.00 ตารางเมตร	495,000.00	-	4,000.00	13 มี.ค.-12 พ.ค. 2567
40	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านคลองसान หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยดึกชู - ถนนสายอำเภอภูสิงห์ - ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 465.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,325.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	5,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
41	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ - บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 ตำบลบัวทุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
42	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านคอนกาม หมู่ที่ 4 ตำบลคอนกาม – บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอขามเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
43	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน – เขตตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 682.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,728.00 ตารางเมตร	-	495,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
44	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยด็กชู อำเภอภูสิงห์ – เชื่อมเขตอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	5,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
45	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกมะเขือ หมู่ที่ 8 ตำบลใจดี – เขตตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
46	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกหลัก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยตามอญ – ถนนลาดยางสายบ้านละลม-ช่องสะง่า อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ – เขตอำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 443.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,658.00 ตารางเมตร	-	495,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
47	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านจานเดี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง – เขตตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	492,000.00	6,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
48	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโจดจิก หมู่ที่ 7 ตำบลโจดม่วง – บ้านแต่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง อำเภอศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
49	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชำระตะวันตก หมู่ที่ 9 – บ้านชำระเหนือ หมู่ที่ 11 – ห้วยจามร ตำบลห้วยเหนือ – เชื่อมเขตตำบลตะเคียน อำเภออุษันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
50	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชำระเหนือ หมู่ที่ 11 – บ้านเรียม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเหนือ – เชื่อมเขตตำบลตะเคียน อำเภออุษันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
51	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ – บ้านอิหล้า (หนองเครือชูด) หมู่ที่ 8 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
52	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโงงเลงเหนือ หมู่ที่ 10 - บ้านผักแว่น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม้า - บ้านเตือ หมู่ที่ 4 ตำบลมือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
53	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 - บ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหญ้าลาด - เขตตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 466.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,330.00 ตารางเมตร	-	493,000.00	5,000.00	12 มี.ค.-11 พ.ค. 2567
54	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดงบัง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสำราญ - บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 9 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
55	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดวนใหญ่ หมู่ที่ 1 - บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลดวนใหญ่ - เขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
56	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 12 (หนองกว้าง) - ฝั่งแม่น้ำมูล(กุดหัวช้าง,หนองคูขาด) ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 515.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,575.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	5,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
57	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านด่านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี (ช่วงที่ 2)	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
58	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาหมอก - บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
59	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเตือ หมู่ที่ 4 ตำบลผือใหญ่ - บ้านหนองตอ หมู่ที่ 13 ตำบลโตด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
60	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแดง หมู่ที่ 4 - ดงกุดลาด ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลเปิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
61	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโดนเอาว์ หมู่ที่ 4 - พลาญโดนอก ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 516.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,322.00 ตารางเมตร	-	493,000.00	5,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
62	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตราด หมู่ที่ 10 ตำบลไพรบึง - เขตเทศบาลตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 565.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,260.00 ตารางเมตร	-	499,000.00	1,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
63	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม - ตำบลโคกตาล อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ (ข้างลานมัน)	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	5,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
64	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม - ตำบลโคกตาล อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ (หน้าป้อมน้ำมัน)	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	5,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
65	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตะแบงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยด็กชู - เขตศูนย์พัฒนาเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	5,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
66	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดาวจวน หมู่ที่ 10 - บ้านเสเดาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลลำโรงพลัน อำเภอไพรบึง - เขตตำบลศรีตระกูล อำเภوخุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 565.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,260.00 ตารางเมตร	-	499,000.00	1,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
67	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตาแทนตะวันออก หมู่ที่ 14 ตำบลบึงมะลู - หนองกี่ บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
68	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านถนนวิหาร หมู่ที่ 11 ตำบลบึงมะลู - หนองซำไฮ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
69	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ที่ 15 - บ้านลำโรงเกียรติ หมู่ที่ 8 ตำบลบักตอง - เขตตำบลพราณ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 605.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,420.00 ตารางเมตร	496,000.00	-	4,000.00	13 มี.ค.-12 พ.ค. 2567
70	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านท่าสว่างสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสำราญ - บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 10 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 466.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,330.00 ตารางเมตร	-	493,000.00	5,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
71	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านโนนเชียงสี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 466.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,330.00 ตารางเมตร	-	493,000.00	5,000.00	12 มี.ค.-11 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
72	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก - บ้านเตี้ยตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 466.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,330.00 ตารางเมตร	-	493,000.00	5,000.00	12 มี.ค.-11 พ.ค. 2567
73	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก - บ้านเตี้ยตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	492,000.00	6,000.00	12 มี.ค.-11 พ.ค. 2567
74	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 19 ตำบลสังเม็ก - บ้านจ้านัน หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	492,000.00	6,000.00	12 มี.ค.-11 พ.ค. 2567
75	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ - บ้านร่องแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
76	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ - เชื่อมเขตตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
77	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยดึกชู - ถนนสายอำเภอภูสิงห์ - เขตตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 660.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตารางเมตร	-	495,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
78	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 8 - บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองหลวง - เขตตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 652.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,608.00 ตารางเมตร	-	498,000.00	-	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
79	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลละลม - ถนนลาดยางสายละลม-ช่องสง่า ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	5,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
80	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนาบกโก หมู่ที่ 10 ตำบลธาตุ - บ้านสมอ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
81	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 9 - บ้านหนองนา- เวียง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำเกลี้ยง - เขตตำบลคู อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
82	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนาสวน หมู่ที่ 6 ตำบลบึงบูรพ์ – คลองส่งน้ำชลประทาน – เขตตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
83	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำตกห้วยจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยจันทร์ – บ้านกันทรอมใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 604.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,416.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	4,000.00	12 มี.ค.-11 พ.ค. 2567
84	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำตกห้วยจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยจันทร์ – วัดป่าตาวงษ์ฤทธิ์ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 604.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,416.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	4,000.00	12 มี.ค.-11 พ.ค. 2567
85	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนิคมชอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฉลอง – บ้านสะเดาใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 440.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตารางเมตร	-	499,000.00	-	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
86	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนน หมู่ที่ 2 ตำบลเข้ – เชื่อมเขตตำบลปะอ่าว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	4,990,000.00	-	4,990,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	4,990,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
87	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนน หมู่ที่ 8 ตำบลรังแร่ อำเภออุทุมพรพิสัย - แม่น้ำมูล - เขตตำบล สัมปอ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
88	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 1 - บ้านโต หมู่ที่ 13 ตำบลโนนค้อ - บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
89	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนคำแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลสระเขาวัว - บ้านโนนแสนคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	492,000.00	6,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
90	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนคำแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลสระเขาวัว อำเภอศรีรัตนะ - บ้านนาข่า หมู่ที่ 14 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	492,000.00	6,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
91	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนตุ้ หมู่ที่ 11 - บ้านหนองสาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ - บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ตำบลเสี้ยว อำเภอโพธิ์ศรี- สุพรรณ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
92	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนเปือย หมู่ที่ 10 ตำบลบึงมะลู - บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	492,000.00	6,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
93	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนเยาะ หมู่ที่ 6 ตำบลบึงมะลู - บ้านกระหวั้น หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	492,000.00	6,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
94	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสมประสงค์ หมู่ที่ 13 - บ้านเขวา หมู่ที่ 4 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ - เขตตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	492,000.00	6,000.00	12 มี.ค.-11 พ.ค. 2567
95	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสวนป่า หมู่ที่ 13 หนองแก้ว - ฝั่งแม่น้ำมูล ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 515.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,575.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	5,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
96	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเสาชงชัย - บ้านตาแทน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	492,000.00	6,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
97	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเสาชงชัย - บ้านโคกขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
98	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสว่าง (ฝักบ้านกะกำโคกสว่าง) หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียน - เขตตำบลลมศักดิ์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
99	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสำราญใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสำราญ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเสาชงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	492,000.00	6,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
100	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสูง หมู่ที่ 8,13 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ - เขตอำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
101	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
102	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนใหญ่เหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลเมือง – เขตตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	492,000.00	6,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
103	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนไทร หมู่ที่ 2 –บ้านหนองปลาชิว หมู่ที่ 3 ตำบลเสียว – เขตตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
104	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านบอน หมู่ที่ 11 ตำบลตอขี้เป็ด – บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
105	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านบึงมะลู หมู่ที่ 1 ตำบลบึงมะลู – บ้านหัวทศ คลอง Y12 หมู่ที่ 7 ตำบลเสารังษัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
106	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านปลาขาว หมู่ที่ 2 – บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแคว – ทางหลวงชนบท หมายเลข ศก 4029 อำเภอราชันีเสล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
107	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านป่าสะแบง หมู่ที่ 7 - บ้านแทง หมู่ที่ 6 ตำบลชำ - เขตตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
108	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านปุดเนียม หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงปล้น อำเภอไพรบึง - บ้านจะลง หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,260.00 ตารางเมตร	499,000.00	-	1,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
109	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงปล้น อำเภอไพรบึง - บ้านจันรรงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,260.00 ตารางเมตร	-	499,000.00	1,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
110	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ - เขตจังหวัดอุบลราชธานี	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
111	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโป่ง หมู่ที่ 7 - บ้านเหล่าเขือก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ - เขตตำบลหนองเหล็ก อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
112	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านมือ หมู่ที่ 9 ตำบลจานแสนไชย - บ้านโนนแดง (บ้านฝากบ้านหนองสมอน) หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 694.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,776.00 ตารางเมตร	-	495,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
113	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพระวอ หมู่ที่ 12 ตำบลจานแสนไชย - บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ 11 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 694.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,776.00 ตารางเมตร	-	495,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
114	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ - บ้านคูชอด หมู่ที่ 1,2 ตำบลคูชอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 640.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,560.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
115	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพิงพวยตะวันตก หมู่ที่ 1 ตำบลพิงพวย - เขตตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
116	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพิงพวยตะวันตก หมู่ที่ 1 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ - เขตตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
117	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลชำ - บ้านหนองสาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
118	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโพธิ์เก่า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ - เขตตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
119	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโพนยาง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนยาง - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
120	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านภูผาหมอก หมู่ที่ 6 ตำบลภูผาหมอก - บ้านโนนสำราญใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
121	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 19 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ - บ้านหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
122	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านยางชุมน้อย หมู่ที่ 3,9 ตำบลยางชุมน้อย - บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
123	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านร่องแก้ว หมู่ที่ 12 - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนค้อ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2178 อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
124	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านระหุ้ง หมู่ที่ 10 - บ้านหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอบัวลาย - เขตตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 665.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,660.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
125	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสำราญ - บ้านตาแทน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
126	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านละมเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลละม อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ - เชื่อมเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	5,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
127	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านวนาสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลไพรพัฒนา - ถนนลาดยางหมายเลข 2341 สายบ้านไพรพัฒนา - บ้านโคกตาล หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 465.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,325.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	5,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
128	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านศรีเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12 - บ้านหนองคืบคา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าคล้อ - เขตตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
129	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตาล - ถนนลาดยางหมายเลข 2341 สายบ้านโคกตาล - บ้านไพรพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 660.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตารางเมตร	495,000.00	-	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
130	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลไพรบึง - บ้านกันตรึม หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,260.00 ตารางเมตร	499,000.00	-	1,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
131	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขตตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,260.00 ตารางเมตร	499,000.00	-	1,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
132	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสร้างปี หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างปี อำเภอราชีเสล - บ้านหอย หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคูณ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 568.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,556.00 ตารางเมตร	-	495,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
133	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสะเดาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลลำโรงplain อำเภอไพรบึง - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,260.00 ตารางเมตร	-	499,000.00	1,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
134	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสะพุง หมู่ที่ 6 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง - เขตตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
135	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ - เขตตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 605.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,420.00 ตารางเมตร	496,000.00	-	4,000.00	13 มี.ค.-12 พ.ค. 2567
136	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 - บ้านลำโรงเกียรติ หมู่ที่ 8 ตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ - เขตตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 605.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,420.00 ตารางเมตร	496,000.00	-	4,000.00	13 มี.ค.-12 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
137	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลสิงเม็ก - เขตตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	492,000.00	6,000.00	12 มี.ค.-11 พ.ค. 2567
138	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคำ - บ้านพรหมสวัสดิ์ หมู่ที่ 20 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
139	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ - บ้านอาลัย หมู่ที่ 7 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
140	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเสียว หมู่ที่ 1 - บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตำบลเสียว - เขตตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
141	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหญ้าปล้องเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลหญ้าปล้อง (สายวัดป่าบ้านบาก) - เขตตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 640.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,560.00 ตารางเมตร	494,000.00	-	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
142	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองกิโล หมู่ที่ 2 – บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง – เขตตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 515.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,575.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	5,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
143	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองคงคา หมู่ที่ 10 ตำบลขุขันธ์ – บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	492,000.00	6,000.00	12 มี.ค.-11 พ.ค. 2567
144	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองครกใต้ หมู่ที่ 5 – บ้านหนองสาต หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก – เขตตำบลชำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
145	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 3 ตำบลโพนยาง – เขตตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 613.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,452.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
146	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแคน หมู่ที่ 11 – บ้านนิคม 2 หมู่ที่ 7 – บ้านนิคม 2 สายใต้ หมู่ที่ 19 (เลียบบ้วยคล้า) ตำบลบ่อแก้ว – เขตตำบลควนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 547.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,461.50 ตารางเมตร	-	494,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
147	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแคน หมู่ที่ 11 - บ้านสร้างกกเกษ หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน - เขตตำบลท่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 613.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,452.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
148	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเชียงทูนใต้ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเชียงทูน - บ้านทุ่งมอญ หมู่ที่ 11 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
149	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 4 - หนองใหญ่ ตำบลเมืองหลวง - เขตตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 643.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,572.00 ตารางเมตร	-	499,000.00	-	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
150	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเตียนน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเมือง - บ้านเตียนตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
151	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเตียนน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเมือง - บ้านเตียนตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
152	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเมือง - บ้านหนองตาอุด หมู่ที่ 12 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
153	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองตาอุด - ห้วยเปี่ยมสุข หมู่ที่ 12 ตำบลบึงมะลู - สถานีสูบน้ำไฟฟ้า บ้านจานเลี้ยว หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
154	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงปราสาท - บ้านสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเซียงพูน อำเภอปรังค์กู จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
155	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองผือ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยจันทร์ - เขตตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 605.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,420.00 ตารางเมตร	-	496,000.00	4,000.00	13 มี.ค.-12 พ.ค. 2567
156	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลดวนใหญ่ - วังเทวดา - เขตตำบลบุงสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 613.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,452.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
157	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล บ้านหนองโพ หมู่ที่ 19 ตำบลโพธิ์ อำเภอโพธิ์ - เขตตำบลลมศักดิ์ อำเภออุษันต์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,260.00 ตารางเมตร	499,000.00	-	1,000.00	11 มี.ค.-11 พ.ค. 2567
158	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 ตำบลพยุห์ - บ้านโคกเพ็ก หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
159	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองรุง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีโนนงาม - เขตตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
160	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรังคัง - เขตตำบลโคกเพชร อำเภออุษันต์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
161	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลคู อำเภอน้ำเกลี้ยง - เขตตำบลก อำเภอนาคู จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
162	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง - (บ้านกะเบาฝายน้ำล้นห้วยกระเดิน) ตำบลคู อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 640.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,560.00 ตารางเมตร	494,000.00	-	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
163	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลสร้างปี - บ้านคุสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 235.00 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 535.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,557.50 ตารางเมตร	-	495,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
164	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล บ้านหนองหมี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหมี - ดงป่าใหญ่ (สาธารณะ) ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 568.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,556.00 ตารางเมตร	-	495,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
165	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหมากยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเปือย - บ้านบึงบูรพา หมู่ที่ 9 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
166	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยตามอญ - ถนนลาดยางสายบ้านละลม - ช่องสง่า อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 443.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,658.00 ตารางเมตร	495,000.00	-	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
167	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 4 - (ดึกตอก) ตำบลห้วยจันทร์ - บ้านกันทรน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 485.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,425.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	4,000.00	12 มี.ค.-11 พ.ค. 2567
168	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 4 - ศูนย์ปฏิบัติธรรมชั้นดีบารมีธรรม ตำบลห้วยจันทร์ - เขตตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 487.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,435.00 ตารางเมตร	-	496,000.00	4,000.00	13 มี.ค.-12 พ.ค. 2567
169	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ - บ้านน้ำมุด หมู่ที่ 16 ตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 605.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,420.00 ตารางเมตร	496,000.00	-	4,000.00	13 มี.ค.-12 พ.ค. 2567
170	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน - บ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 24 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 558.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,790.00 ตารางเมตร	-	495,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
171	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้องไหล หมู่ที่ 8 ตำบลชะบุง - บ้านบุง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอ่าว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 682.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,728.00 ตารางเมตร	-	495,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
172	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 5 - บ้านตาตึง หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรงplain - เขตตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 565.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,260.00 ตารางเมตร	499,000.00	-	1,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
173	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหัวดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมี - เขตตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 568.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,556.00 ตารางเมตร	-	495,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
174	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหัวนา หมู่ที่ 10 โรงรอกน้ำประปา บ้านหัวนา - แม่น้ำมูล ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 515.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,575.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	5,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
175	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหัวนา หมู่ที่ 10 (รอบคลองมัจฉา) ตำบลน้ำคำ - เขตตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 640.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,560.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
176	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหิน หมู่ที่ 4 ตำบลภูเงิน - บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
177	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเหนือโนนลาน หมู่ที่ 9 ตำบลเปาะ อำเภอบึงบูรพ์ - บ้านน้อยดงเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลอิเซ อำเภอกันทรวิชัยศรีสุพรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
178	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเหมือดแอ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุ้ง - บ้านเหล่าเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนค้อ อำเภอนโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
179	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 9 - ถนนหน้า รพ.เบญจลักษณ์ - บ้านเสียวใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลเสียว อำเภอบุญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
180	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลก้านเหลือง - (คลองอีสานเขียว) เขตตำบลกำแพง อำเภอกุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
181	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโอรบึงไกร หมู่ที่ 6 ตำบลไพรพัฒนา (สำนักสงฆ์ภูกลอย) - ถนนลาดยาง (บ้านโอรบึงไกร) - บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยดึกชู อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	5,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
182	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโอว์ปึงโกว์ หมู่ที่ 6 ตำบลไพรพัฒนา - ถนนลาดยาง(บ้านโอว์ปึงโกว์) - บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยดึกชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 579.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	5,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
183	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลกระแจะ - บ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 466.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,330.00 ตารางเมตร	-	493,000.00	5,000.00	12 มี.ค.-11 พ.ค. 2567
184	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางแยกทางหลวงชนบทหมายเลข ศก.4019 - บ้านบักขี้ยาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหัวช้าง - วัดป่ากันตม - บ้านหนองบัวไชยวาน หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
185	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางโรงเรียนบ้านตรอย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉลอง - บ้านเดือนอก หมู่ที่ 9 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 655.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,620.00 ตารางเมตร	-	495,000.00	4,000.00	11 มี.ค.-10 พ.ค. 2567
186	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางโรงเรียนบ้านตาโกน หมู่ที่ 1 - วัดเสียวเก่า ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ - บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
187	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางเลียบบคลองส่งน้ำ - ประปาแม่น้ำมูล บ้านโพนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 640.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,560.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	4,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567
188	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางวัดป่าโนนกุศหล่ม - บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
189	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางสายเลียบบทางรถไฟบ้านค้อ หมู่ที่ 2,7 ตำบลคู อำเภอกันทรารมย์ - เขตตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
190	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางสี่แยกประปา - คลองน้ำผุด บ้านโพนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 515.00 เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,575.00 ตารางเมตร	-	494,000.00	5,000.00	8 มี.ค.-7 พ.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทาง : 7.2 ก่อสร้างถนน สะพาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางถนนไทยสะเกษเทือน ตำบลพิมาย – บ้านขามซ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรังค์กู จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	497,000.00	-
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2111 – บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลพยุห์ – บ้านหนองเตย หมู่ที่ 2 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงที่ 2)	466,000.00	-	466,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	466,000.00	-
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางทางหลวงหมายเลข 2085 บ้านโนนไหล่ หมู่ที่ 2 ตำบลเสียว – บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	497,000.00	-
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไต้ – บ้านบุตาฮี หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไต้ บ้านราชพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทาง : 7.2 ก่อสร้างถนน สะพาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกอก หมู่ที่ 3 ตำบลละทาย – บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1,6,7,8 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	497,000.00	-
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขนุน หมู่ที่ 1 ตำบลขนุน – บ้านสร้างศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	5,000,000.00	-
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขามฮ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลพิมายเหนือ – บ้านระกา หมู่ที่ 4 ตำบลพิมาย อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ	3,653,000.00	-	3,653,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	3,653,000.00	-
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขุนหาญ หมู่ที่ 1 ตำบลขุนหาญ บ้านนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านคำเฝือ หมู่ที่ 5 ตำบลโลสโน บ้านลุมพุก หมู่ที่ 10 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	496,000.00	-	496,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	496,000.00	-
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชาโดง หมู่ที่ 8 ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด – บ้านอุ่มแสง หมู่ที่ 7 ตำบลตู อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทาง : 7.2 ก่อสร้างถนน สะพาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเขื่อน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลจิกสังข์ทอง - เขตตำบลหนองแค อำเภอราชันีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านควนน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแคน - บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอราชันีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ระหว่างตำบลสายทางบ้านด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลสร้างปี - บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอราชันีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทัพสวย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวตง อำเภอศิลาลาด - บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 8 ตำบลด่าน อำเภอราชันีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลอึปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านธาตุเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลด่าน - ลำน้ำมูล อำเภอราชันีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	497,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทาง : 7.2 ก่อสร้างถนน สะพาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนาขนวน หมู่ที่ 5 ตำบลขุ่น อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ - เขตอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	2,167,000.00	-	2,167,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	2,167,000.00	-
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนคำแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลสระยาว อำเภอศรีรัตนะ - บ้านจำผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ - บ้านหมากมาย ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลข่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	497,000.00	-
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 8 ตำบลดำน อำเภอราชไศล - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวตอง อำเภอศีลขาม จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.2 ก่อสร้างถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านปลาขาว หมู่ที่ 2 – บ้านโนนสูง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแค – เขตตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านปลาขาว หมู่ที่ 2 – บ้านเพี้ย มาต หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ – ทางหลวงแผ่นดินสาย อำเภอราษีไศล – อำเภอโพธิ์ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านผักบั้ง หมู่ที่ 4,13 ตำบลจาน – บ้านหนองแมว หมู่ที่ 17 ตำบลผักกั่ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	497,000.00	-
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านฝั่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทาม – บ้านหนองมุก หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพิงพวยตะวันตก หมู่ที่ 1 – บ้านหนองจิก หมู่ที่ 4 ตำบลพิงพวย – เขตตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	2,552,000.00	-	2,552,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	2,552,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทาง : 7.2 ก่อสร้างถนน สะพาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพิมาย หมู่ที่ 1 ตำบลพิมาย - บ้านก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพิมาย หมู่ที่ 1 ตำบลพิมาย - บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านยางกุด หมู่ที่ 5 ตำบลหมากเขียว อำเภอเมือง - เขตตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านระกา หมู่ที่ 4 ตำบลพิมาย - เขตตำบลตู อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ บ้านโนนแะ หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทาง : 7.2 ก่อสร้างถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสะพุงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลศรีแก้ว - บ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเสียวใต้ หมู่ที่ 7 - บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตำบลเสียว - เขตตำบลหนองเหล็ก อำเภอเบญจลักษ์	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโสนเหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลโสน - บ้านคะนาศำคคี หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองกก หมู่ที่ 6 ตำบลบัวหุ้ง อำเภอราชไหสวณ - บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	497,000.00	-
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองกอง หมู่ที่ 3 - บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลโคก - บ้านสายตะคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	496,000.00	-	496,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	496,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทาง : 7.2 ก่อสร้างถนน สะพาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองครก หมู่ที่ 1 - บ้านหนองครกปากช่อง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองครก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 294 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองค้ำไฟ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยคำ - บ้านเมืองแคน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองแคน อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 ตำบลเสี้ยว - บ้านห้วยเสี้ยว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอบึงจักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวตอง อำเภอศิลาลาด - บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 8 ตำบลคำ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	498,000.00	-
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองสง หมู่ที่ 3 - บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองครก - ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	497,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทาง : 7.2 ก่อสร้างถนน สะพาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย - บ้านขาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลด่าน อำเภอรามัน - บ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอกันทรารมดี จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	499,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทาง : 7.3 พัฒนาแหล่งน้ำ
(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	ขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการขุดลอกคลองส่งน้ำ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,800.00 ลบ.ม.	-	474,000.00	26,000.00	8 มี.ค. - 6 ก.ค. 2567
2	ขุดลอกห้วยวะ บ้านผักไหมใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการขุดลอกห้วย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลบ.ม.	-	472,000.00	28,000.00	8 มี.ค. - 6 ก.ค. 2567
3	ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะฮ่องชะมาศ บ้านพะนาง หมู่ที่ 2 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักช่าง	ระหว่างดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณะปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลบ.ม.	-	473,000.00	27,000.00	8 มี.ค. - 6 ก.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 1.2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	160,000.00	-	160,000.00	กองการศึกษาฯ	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA ขนาด 5,200 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ณ อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park)	149,000.00	-	11,000.00	27 ก.พ.-5 มี.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 3.2 การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และการตลาด

(1) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	23,000.00	-	23,000.00	สำนักปลัดฯ	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท ระดับความละเอียดของจอภาพ 2840 x 2160 พิกเซล ติดตั้ง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษณ์	23,000.00	-	-	14-16 ก.พ. 67

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

บัญชีจำนวนวัสดุ สำหรับไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 1.2 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	วัสดุ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	-	20,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	20,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

บัญชีจำนวนวัสดุ สำหรับไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 2.1 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	วัสดุ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000.00	-	300,000.00	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	300,000.00	-

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

บัญชีจำนวนวัสดุ สำหรับไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 6.2 ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการศึกษา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	วัสดุ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	วัสดุกีฬา	10,000.00	-	10,000.00	สำนักปลัดฯ	จัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ลูกตะกร้อ ไม้แบดมินตัน ไม้ตีปิงปอง ห่วงยาง ตาข่ายกีฬา เชือกกระโดด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ	10,000.00	-	-	18-22 ม.ค. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

บัญชีจำนวนวัสดุ สำหรับไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทวัสดุก่อสร้าง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : 7.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	วัสดุ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณโอน/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	วัสดุก่อสร้าง	2,500,000.00	-	2,500,000.00	สำนักปลัดฯ	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ต่างๆ น้ำมันทาสี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราช กระเบื้อง สำหรับงานซ่อมบำรุงถนน ประเภทปกติ ประจำปี ผิวจراجรลูกรัง/ ลาดยาง/คอนกรีต เช่น วัสดุลูกรัง หินคลุก ยางมะตอย ท่อ ระบายน้ำ และอื่นๆ	2,031,375.00	355,600.00	113,025.00	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567