

สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565

ลำดับที่	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565	จำนวน โครงการ	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ และเป็นไปตามแผน (โครงการ)	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน (โครงการ)	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ เป็นไปตามแผน (โครงการ)	จำนวนโครงการ ที่ยกเลิก/ โอนลด	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน สัญญา (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)
1 - 32	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	32	4	-	25	3	122,923,300.00	57,083,000.00	56,748,000.00	9,092,300.00
33	เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เงินสนับสนุนกองทุนฯ	1	1	-	-		4,230,000.00	-	-	4,230,000.00
34	เพิ่มเติมฉบับที่ 2 เงินสนับสนุนกองทุนฯ	1	1	-	-		11,844,000.00	-	-	11,844,000.00
35 - 37	เพิ่มเติมฉบับที่ 3 โอนตั้งรายการใหม่	3	3	-	-		13,688,000.00	-	-	13,688,000.00
	รวม	37	9	-	25	3	152,685,300.00	57,083,000.00	56,748,000.00	38,854,300.00

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

() งวดที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม
(/) งวดที่ 2 มกราคม - มีนาคม
() งวดที่ 3 เมษายน - มิถุนายน
() งวดที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม	ไม่เป็นไปตาม	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศเชิญชวน (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	ผูกพันสัญญา (บาท)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ	แผน(/)	แผน(/)		
1	แผนงานการศึกษา /งานบริหารทั่วไป /กองการศึกษา	ครุภัณฑ์สนาม จัดซื้อครุภัณฑ์สนาม สำหรับโรงเรียนบ้าน สิริขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	300,000	เฉพาะเจาะจง(ข)	-	9 มี.ค.65	300,000	8 พ.ค.65	-	-	/		-	
2	แผนงานการศึกษา /งานระดับมัธยมศึกษา /กองการศึกษา	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียน บุญศรีวิทย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	300,000	เฉพาะเจาะจง(ข)	-	-		-	-	-	/		300,000.00	
3	แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารทั่วไป /กองสาธารณสุข	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	1 โครงการ	105,000	เฉพาะเจาะจง(ข)	-	1 ธ.ค.64	-	5 ธ.ค.64	104,000	-	/		1,000.00	
4	แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารทั่วไป /กองสาธารณสุข	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง	1 โครงการ	102,000	เฉพาะเจาะจง(ข)	-	21 ธ.ค.64	-	25 ธ.ค.64	102,000	-	/		-	
		ยอดยกไป		807,000.00				300,000.00		206,000				301,000.00	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม	ไม่เป็นไปตาม	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศเชิญชวน (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	ผูกพันสัญญา (บาท)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ	แผน(/)	แผน(/)		
		ยอดยกมา		807,000.00				300,000.00		206,000				301,000.00	
5	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1 โครงการ	2,500,000	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	7 ม.ค.65	18 ก.พ.65	2,468,000	18 มี.ย.65	-	-	/		32,000	
	/งานโรงพยาบาล	จัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูก			e-bidding										
	/กองสาธารณสุข	ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์													
		สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์													
		จำนวน 1 คัน													
6	แผนงานอุตสาหกรรม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม	1 โครงการ	3,000,000	คัดเลือก(ข)	11 ม.ค.65	9 ก.พ.65	2,952,000	9 มี.ย.65	-	-	/		48,000	
	/งานก่อสร้าง	ระหว่างตำบล สายทางบ้านบ้านลิ้ม หมู่ที่ 8													
	/สำนักช่าง	ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย -													
		เขตตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ													
7	แผนงานอุตสาหกรรม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม	1 โครงการ	2,899,000	คัดเลือก(ข)	11 ม.ค.65	8 ก.พ.65	2,887,000	8 มี.ย.65	-	-	/		12,000	
	/งานก่อสร้าง	ระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วยน้ำทิพย์													
	/สำนักช่าง	หมู่ที่ 11 - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 -													
		บ้านดอนเขียว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคล้อ -													
		ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24													
		อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ													
		ยอดยกไป		9,206,000.00				8,607,000.00		206,000				393,000.00	

26915

Thom.

James

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม	ไม่เป็นไปตาม	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	จัดทําโดย วิธี	ประกาศเชิญชวน (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	ผูกพันสัญญา (บาท)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ	แผน(/)	แผน(/)		
		ยอดยกมา		42,684,300.00				36,743,000.00		4,756,000				1,185,300.00	
17	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง	1 โครงการ	0	คัดเลือก(ข)	-	-	-	-	-	-	/		0	โอนลด-4,151,000
	/งานก่อสร้าง	Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement													
	/สำนักช่าง	In - Place Recycling) สายทางทางหลวง 2167													
		บ้านพิมาย หมู่ที่ 1 ตำบลพิมาย -													
		บ้านก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลพิมายเหนือ													
		อำเภอปราณบุรี จังหวัดศรีสะเกษ													
18	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง	1 โครงการ	5,000,000	คัดเลือก(ข)	11 ม.ค.65	11 ก.พ.65	4,928,000	11 มิ.ย.65	-	-	/		72,000	
	/งานก่อสร้าง	Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement													
	/สำนักช่าง	In - Place Recycling) สายทางบ้านใจดี หมู่ที่ 1 -													
		บ้านอังกู หมู่ที่ 7 - บ้านสมใจ หมู่ที่ 9													
		ตำบลใจดี อำเภอขุนขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ													
19	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง	1 โครงการ	2,523,000	คัดเลือก(ข)	11 ม.ค.65	11 ก.พ.65	2,510,000	11 มิ.ย.65	-	-	/		13,000	
	/งานก่อสร้าง	Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement													
	/สำนักช่าง	In - Place Recycling) สายทางบ้านโพนค้อ หมู่ที่ 1 -													
		ตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง - บ้านลุมพุก													
		หมู่ที่ 5 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง													
		จังหวัดศรีสะเกษ													
		ยอดยกไป		50,207,300.00				44,181,000.00		4,756,000				1,270,300.00	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	จัดทําโดย วิธี	ประกาศเชิญชวน (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	ผูกพันสัญญา (บาท)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ				
		ยอดยกมา		50,207,300.00				44,181,000.00		4,756,000				1,270,300.00	
20	แผนงานอุตสาหกรรม	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง	1 โครงการ	4,999,000	คัดเลือก(ข)	11 ม.ค.65	8 ก.พ.65	4,946,000	8 มิ.ย.65	-	-	/		53,000	
	/งานก่อสร้าง	Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement													
	/สำนักช่าง	In - Place Recycling) สายทางบ้านหนองหิน หมู่ที่ 2													
		ตำบลสวนกล้วย - บ้านทุ่งสว่าง													
		หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์													
		จังหวัดศรีสะเกษ													
21	แผนงานอุตสาหกรรม	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง	1 โครงการ	3,500,000	คัดเลือก(ข)	-	-		-	-	-	/		3,500,000	
	/งานก่อสร้าง	Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement													
	/สำนักช่าง	In - Place Recycling) สายทางชุมชนหนองยาง -													
		บ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ													
		อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ													
22	แผนงานอุตสาหกรรม	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง	1 โครงการ	4,997,000	คัดเลือก(ข)	11 ม.ค.65	8 ก.พ.65	4,935,000	8 มิ.ย.65	-	-	/		62,000	
	/งานก่อสร้าง	Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement													
	/สำนักช่าง	In - Place Recycling) สายทางบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1													
		ตำบลโนนสำราญ - บ้านนาขนวน													
		หมู่ที่ 5 ตำบลขุ่น อำเภอกันทรลักษ์													
		จังหวัดศรีสะเกษ													
		ยอดยกไป		53,703,300.00				54,062,000.00		4,756,000				4,885,300.00	

9/10/15

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	จัดทําโดยใช้ วิธี	ประกาศเชิญชวน (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	ผูกพันสัญญา (บาท)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ			
			ยอดยกมา		74,803,300.00				56,530,000.00		9,726,000			8,547,300.00	
27	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1 โครงการ	880,000	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	15 ก.พ.65	21 มี.ค.65	553,000	20 พ.ค.65	-	-	/		327,000	
	/งานบริหารทั่วไป	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต			e-bidding										
	/กองการศึกษา	แบบที่ 1													
28	เงินอุดหนุน	ก่อสร้างถนนคอกรีดเสริมเหล็ก	1 โครงการ	8,050,000	คัดเลือก(ข)	11 ต.ค.64	11 พ.ย.64	-	11 มี.ค.65	-	8,015,000.00	/		35,000	
	เฉพาะกิจ	ระหว่างตำบล บ้านพิงพวยตะวันตก													
	ปี 65	หมู่ที่ 12 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ -													
		บ้านชำสะโหมง(สามแยกบ้านชำสะโหมง)													
		หมู่ที่ 7 ตำบลไพร อำเภอนาหวาย													
		จังหวัดศรีสะเกษ													
29	เงินอุดหนุน	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง	1 โครงการ	5,100,000	คัดเลือก(ข)	11 ต.ค.64	16 พ.ย.64	-	16 มี.ค.65	-	5,072,000.00	/		28,000	
	เฉพาะกิจ	Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement													
	ปี 65	In - Place Recycling) บ้านโคกตาล													
		หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตาล - บ้านตะแบง													
		หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยด็กู อำเภอภูสิงห์													
		จังหวัดศรีสะเกษ													
30	เงินอุดหนุน	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง	1 โครงการ	7,780,000	คัดเลือก(ข)	11 ต.ค.64	10 พ.ย.64	-	10 มี.ค.65	-	7,745,000.00	/		35,000	
	เฉพาะกิจ	Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement													
	ปี 65	In - Place Recycling) บ้านกล้วย													
		หมู่ที่ 8 ตำบลสระยาว อำเภอศรีรัตนะ -													
		บ้านชำสะโหมง หมู่ที่ 7 ตำบลไพร													
		อำเภอนาหวาย จังหวัดศรีสะเกษ													
		ยอดยกไป			96,613,300.00				57,083,000.00		9,726,000	20,832,000.00			8,972,300.00

26/06/2565

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม	ไม่เป็นไปตาม	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศเชิญชวน (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	ผูกพันสัญญา (บาท)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ	แผน(/)	แผน(/)		
		ยอดยกมา		96,613,300.00				57,083,000.00		9,726,000	20,832,000.00			8,972,300.00	
31	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี 65	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองแคน - บ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	12,100,000	คัดเลือก(ข)	11 ต.ค.64	25 พ.ย.64	-	21 มี.ค.65	1,160,000.00	#####	/		50,000	
32	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี 65	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลละลม - ถนนลาดยางละลม - โคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	1 โครงการ	14,210,000	คัดเลือก(ข)	11 ต.ค.64	1 ธ.ค.64	-	31 มี.ค.65	1,351,000.00	#####	/		70,000	
				122,923,300.00				57,083,000.00		12,237,000.00	44,511,000.00			9,092,300.00	
33	เงินสนับสนุน เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ่อบาดาล เพื่อการเกษตร จำนวน 10 ระบบ	1 โครงการ	4,230,000	ประกาศเชิญชวน	-	-	-	-	-	-	/		4,230,000	
				4,230,000	e-bidding										
34	เงินสนับสนุน เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ่อบาดาล เพื่อการเกษตร จำนวน 28 ระบบ	1 โครงการ	11,844,000	ประกาศเชิญชวน	-	-	-	-	-	-	/		11,844,000	
				11,844,000	e-bidding										
		ยอดยกไป		138,997,300.00				57,083,000.00		12,237,000.00	44,511,000.00			25,166,300.00	

9606

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม	ไม่เป็นไปตาม	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศเชิญชวน (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	ผูกพันสัญญา (บาท)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ	แผน(/)	แผน(/)		
		ยอดยกมา		138,997,300.00				57,083,000.00		12,237,000.00	44,511,000.00			25,166,300.00	
35	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล	1 โครงการ	5,000,000	ประกาศเชิญชวน	-	-	-	-	-	-	/		5,000,000	โอนดีรายการโอน
	/งานก่อสร้าง	สายทางบ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสำราญ -			e-bidding										โอนครั้งที่ 2/65
	/สำนักช่าง	บ้านตาแท่นตะวันออก หมู่ที่ 14													
		ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์													
		จังหวัดศรีสะเกษ													
36	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1 โครงการ	4,537,000	ประกาศเชิญชวน	-	-	-	-	-	-	/		4,537,000	โอนดีรายการโอน
	/งานก่อสร้าง	โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete			e-bidding										โอนครั้งที่ 3/65
	/สำนักช่าง	(ปูน Tack Coat) สายทางบ้านโพธิ์ศรีแก้ว													
		หมู่ที่ 5 ตำบลศรีแก้วแยกสายทางหลวง 221													
		ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ อำเภอสรีรัตนะ													
		จังหวัดศรีสะเกษ													
37	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1 โครงการ	4,151,000	ประกาศเชิญชวน	-	-	-	-	-	-	/		4,151,000	โอนดีรายการโอน
	/งานก่อสร้าง	โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete		#####	e-bidding										โอนครั้งที่ 3/65
	/สำนักช่าง	(ปูน Tack Coat) สายทางบ้านดอนหิ้วยะวันออก													
		หมู่ที่ 10 ตำบลสมอ - บ้านโนนดั่ง													
		หมู่ที่ 7 ตำบลพิมาย อำเภอปราสาท													
		จังหวัดศรีสะเกษ													
		ยอดยกไป		152,685,300.00				57,083,000.00		12,237,000.00	44,511,000.00			38,854,300.00	

Not

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	เงินคงเหลือ	หมายเหตุ	
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศเชิญชวน (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	ผูกพันสัญญา (บาท)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ					เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ
			ยอดยกมา		152,685,300.00				57,083,000.00		12,237,000.00	44,511,000.00			38,854,300.00	
							-		-		-			-		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางนิภาพร อินสุวรรณ)

เจ้าหน้าที

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพิพัฒน์ นะรุน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางพรรณรัตน์ ภูริธร)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางกนกวรรณ สารปะ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสมัย พรหมไสภา)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิจิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ