



รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ตามหลัก 3 อ 2 ส	200,000.00	-	200000	1.โรงเรียนระดับประถม ในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 2.โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ที่ประสงค์ จะถ่ายโอนมาสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	-	-	200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน	500,000.00	-	500000	ห้องประชุม OTOP อบจ.ศรีสะเกษ	-	21,100.00	478,900.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการอบรมรณรงค์และป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในเขตจังหวัดศรีสะเกษและการ ผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมวในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ	200,000.00	-	200000	ห้องประชุม OTOP / ปศุสัตว์อำเภอ /ในเขต พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ	-	-	200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
4	โครงการการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด อบจ.ศรีสะเกษ	2,000,000.00	-	2000000	ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ	53,400.00	499,500.00	1,447,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
5	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ	1,000,000.00		-	1000000	ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ	499,997.73	-	500,002.27	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ	30,000.00		-	30000	ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	-	-	30,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100000	ห้องประชุมศูนย์แสดงและ จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ	85,600.00	1,200.00	13,200.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100000	หอประชุมที่ปึงกรศรีมิโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ	-	53,000.00	47,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100000	บริเวณวัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100000	หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
5	โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100000	ห้องประชุมศูนย์แสดงและ จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
6	โครงการส่งเสริมอาชีพงานประดิษฐ์จากผ้า ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ภายในจังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100000	ณ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบล หรือ สำนักงานเทศบาล ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	-	100,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการส่งเสริมอาชีพงานสร้างสรรค์จาก ใบตองให้กับผู้สูงอายุภายในจังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100000	ณ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบล หรือ สำนักงานเทศบาล ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
8	โครงการอบรมเสริมพลังครอบครัว ล้อมรั้วด้วยรัก ใส่ใจพ่อแม่วัยรุ่น	100,000.00	-	100000	ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
9	โครงการการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ยุติ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล ในครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100000	หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	99,600.00	-	400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	กั้นเงินไว้เบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 2 (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนชุมชน และ อบท.จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00		-	100000	ชุมชน และ อบท. ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00		-	100000	ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสำนักงานเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการอบรมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00		-	100000	ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่าย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP อบจ.ศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
4	โครงการอบรมเยาวชนอาสาประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	100,000.00		-	100000	โรงเรียนในสังกัด อบจ.	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	กันเงินไว้เบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 2 (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
5	โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย หลักสูตร "ต้นกล้าประชาธิปไตย"	100,000.00		-	100000	โรงเรียนในสังกัด อบจ.	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
6	โครงการอบรมส่งเสริมพลเมืองดีมีจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น	100,000.00		-	100000	ศูนย์สินค้าOTOP อบจ.	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
7	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้นำสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ	200,000.00		-	200000	หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ในเขตพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
8	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม การปักผ้าพื้นเมืองให้กับสตรีในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ	300,000.00		-	300000	ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลหรือสำนักงาน เทศบาลในเขตพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	300,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	กันเงินไว้เบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 2 (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
9	โครงการอบรมสนับสนุนความรู้ด้าน กระบวนการแผนชุมชนในการสร้างความ เข้มแข็งให้ชุมชน	5,000,000.00		-	5000000	พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	5,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
10	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	35,000.00		-	35000	สถานีขนส่งกันทรลักษ์	35,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการรณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาล สงกรานต์	35,000.00		-	35000	พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	35,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "อบจ.ศรีสะเกษ จูเนียร์คัพ"	100,000.00	-	100,000.00	สนามกีฬาภายใน องค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ อบจ.ศรีสะเกษคัพ สี่เฝ้า ไทศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	ศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ	171,912.00	1,095.68	26,992.32	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการคัดเลือกนักกีฬาและการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	725,000.00	-	400,000.00	325,000.00 อบจ.ศรีสะเกษ - ระดับภาคฯ จ.นครพนม - ระดับประเทศ จ.ตาก	-	-	325,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
4	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนกีฬา	1,860,000.00	-	1,860,000.00	อาคารพลศึกษา วิสมหมาย และโรงฝึก กีฬาเอนกประสงค์	-	-	1,860,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
5	วัสดุกีฬา	10,000.00	-	10,000.00	สำนักปลัดฯ	-	-	10,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
6	โครงการจัดงานเทศกาลดอกล่ำววนบาน สืบสานประเพณีสีเผ่า ไทศรีสะเกษ	4,000,000.00	+	650,000.00	4,650,000.00	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ	-	4,348,150.00	301,850.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 โครงการการแข่งขันกีฬา นักเรียน "จตุรมิตรเกมส์" ครั้งที่ 12	200,000.00		-	200,000.00	สพป.เขต 4	-	-	200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
8	อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ	15,000,000.00		-	15,000,000.00	จังหวัดศรีสะเกษ	15,000,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

2.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการบูรณาการร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ จัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน "จังหวัดสะอาด"	100,000.00		-	100,000.00	เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด ปริมาณขยะมูลฝอย การทิ้งการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี	100,000.00		-	100,000.00	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการรวบรวมและนำขยะอันตราย ชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี	300,000.00		-	300,000.00	เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	300,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	งานปรับปรุงประตูทางเข้าตลาดช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	150,000.00	-	150,000.00	ตลาดช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	149,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	สมทบโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการ ปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลละลม - ถนนลาดยางละลม-โคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,421,000.00	-	1,421,000.00	บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลละลม - ถนนลาดยาง ละลม-โคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,351,000.00		70,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สมทบโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการ ปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองแคน - บ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยคำ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	1,210,000.00	-	1,210,000.00	บ้านยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองแคน - บ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยคำ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	1,160,000.00		50,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลชะยุ้ง - บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลชะยุ้ง - บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหอย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง - วัดสระกำแพงน้อย ตำบลชะยุ้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหอย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง - วัดสระกำแพงน้อย ตำบลชะยุ้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเล้า หมู่ที่ 7 – บ้านเพียนามเหนือ (น้อยลำควน) หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ – บ้านโนนแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยปล่อง อำเภอมือ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านเล้า หมู่ที่ 7 – บ้านเพียนามเหนือ (น้อยลำควน) หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ – บ้านโนนแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยปล่อง อำเภอมือ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสว่าง – บ้านดงยาง หมู่ที่ 7 ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสว่าง – บ้านดงยาง หมู่ที่ 7 ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแหม่ม – บ้านอิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลอิ้ว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแหม่ม – บ้านอิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลอิ้ว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 6 – บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแหม่ม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 6 – บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแหม่ม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 –บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลตาเกษ – เขตตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 – บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลตาเกษ - เขตตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชะยูง หมู่ที่ 1 เส้นหน้าโรงเรียนอนุบาล จอมจิต ตำบลชะยูง – เขตตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านชะยูง หมู่ที่ 1 เส้นหน้าโรงเรียนอนุบาลจอมจิต ตำบลชะยูง – เขตตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านวัด หมู่ที่ 3 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย – เขตตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านวัด หมู่ที่ 3 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย – เขตตำบล บุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านบก หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยเหนือ – บ้านแดง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านบก หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยเหนือ – บ้านแดง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสร้างเหล้า หมู่ที่ 3 ตำบลยาง – บ้านหนองทาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านสร้างเหล้า หมู่ที่ 3 ตำบลยาง – บ้านหนองทาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางทางหลวงหมายเลข 2085 ตำบลหนองหัวช้าง – บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	ทางหลวงหมายเลข 2085 ตำบลหนองหัวช้าง – บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดู่ หมู่ที่ 1 – บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลดู่ – เขตตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านดู่ หมู่ที่ 1 – บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลดู่ – เขตตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 6 – บ้านลุมภู หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง – เขตตำบลโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 6 – บ้านลุมภู หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง – เขตตำบลโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไร่เอราวัณ หมู่ที่ 7 ตำบลเขิน – เขตตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านไร่เอราวัณ หมู่ที่ 7 ตำบลเขิน – เขตตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกลี้ยง – บ้านสะเต็ง หมู่ที่ 1 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านโนนชมพู หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกลี้ยง – บ้านสะเต็ง หมู่ที่ 1 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ข่า – บ้านเหล่ายอด หมู่ที่ 2 ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สายทางบ้านขนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ข่า – บ้านเหล่ายอด หมู่ที่ 2 ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดั่ง หมู่ที่ 6 – บ้านหนองแค หมู่ที่ 1,17 ตำบลหนองแค อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ – ทางหลวงแผ่นดินสายราษีไศล - โพธิ์ทราย	498,000.00	-	498,000.00	บ้านดั่ง หมู่ที่ 6 – บ้านหนองแค หมู่ที่ 1,17 ตำบลหนองแค อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ – ทางหลวงแผ่นดินสายราษีไศล - โพธิ์ทราย	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านมะยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแค อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ – ทางหลวงแผ่นดินสายราษีไศล - โพธิ์ทราย	498,000.00	-	498,000.00	สายทางบ้านมะยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแค อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ – ทางหลวง แผ่นดินสายราษีไศล - โพธิ์ทราย	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองกก หมู่ที่ 6 ตำบลบัวหุ้ง อำเภอราศีไศล – บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	บ้านหนองกก หมู่ที่ 6 ตำบลบัวหุ้ง อำเภอราศีไศล – บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	497,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวตอง อำเภอศีลาลาด – บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 8 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านหนองพอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวตอง อำเภอศีลาลาด – บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 8 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุง อำเภอศีลาลาด – บ้านมะยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สายทางบ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุง อำเภอศีลาลาด – บ้านมะยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านท้อคล้อ หมู่ที่ 1 – บ้านหนองบักโทน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคล้อ – เขตตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	สายทางบ้านท้อคล้อ หมู่ที่ 1 – บ้านหนองบักโทน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคล้อ – เขตตำบล หนองหว้า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	-	โอนลด/ยกเลิกโครงการ
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแสนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ – เขตอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	497,000.00	-	497,000.00	บ้านแสนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ – เขตอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	-	-	497,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโคด อำเภอโศกศรีสุพรรณ – เขตอำเภอมือจันทน์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโคด อำเภอ โศกศรีสุพรรณ-เขตอำเภอ มือนันท์ จังหวัด ศรีสะเกษ	-	-	497,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 – วัดป่าโพธิ์ศรีสุพรรณ ตำบลเสียว อำเภอโศกศรีสุพรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 -วัดป่าโพธิ์ศรีสุพรรณ ตำบลเสียว อำเภอ โศกศรีสุพรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	497,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านป่าฝาง หมู่ที่ 20 ตำบลโคด – โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุพรรณ ตำบลเสียว อำเภอโศกศรีสุพรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 20 ตำบลโคด – โรงพยาบาล โพธิ์ศรีสุพรรณ ตำบลเสียว อำเภอโศกศรีสุพรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	497,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลลิ้นฟ้า – บ้านยางชุมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบล ยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลลิ้นฟ้า – บ้านยางชุมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบล ยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองห้าง – บ้านหนองคู หมู่ที่ 11 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองห้าง – บ้านหนองคู หมู่ที่ 11 ตำบลก้านเหลือง อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเรียม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเหนือ – บ้านบก หมู่ที่ 10 ตำบลมอคำดี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านเรียม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเหนือ – บ้านบก หมู่ที่ 10 ตำบลมอคำดี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตะเคียนตะวันออก หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียน – บ้านสะอาน หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านตะเคียนตะวันออก หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียน – บ้านสะอาน หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชำระตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยเหนือ – บ้านสนวน หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านชำระตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยเหนือ – บ้านสนวน หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ตำบลศรีแก้ว – บ้านตาไทย หมู่ที่ 8 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	815,700.00	-	815,700.00	บ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ตำบลศรีแก้ว – บ้านตาไทย หมู่ที่ 8 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	806,000.00		9,700.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านลิ้ม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย – เขตตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	3,000,000.00	-	3,000,000.00	บ้านลิ้ม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย – เขตตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	2,952,000.00		48,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วยน้ำพิศ หมู่ที่ 11 – บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 – บ้านดอนเขี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคล้อ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	2,899,000.00	-	2,899,000.00	บ้านห้วยน้ำพิศ หมู่ที่ 11 – บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 – บ้านดอนเขี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคล้อ – ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 24 อำเภอ เบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	2,887,000.00		12,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางถนนท้องถิ่นหมายเลข ศก.45-002 บ้านบาก (ฝากบ้านคูซอด) หมู่ที่ 1 ตำบลคูซอด – เขตตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	ถนนท้องถิ่นหมายเลข ศก.45-002 บ้านบาก (ฝากบ้านคูซอด) หมู่ที่ 1 ตำบลคูซอด – เขตตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโพธิ์เก่า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเพ็ก – บ้านหนองอ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโพธิ์เก่า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเพ็ก – บ้านหนองอ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนค้อ – บ้านหนองตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	3,444,300.00	-	3,444,300.00	บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนค้อ – บ้านหนองตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	3,432,000.00		12,300.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก้ว – บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก้ว – บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	991,000.00		9,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านยางเอือด หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง – โรงเรียนบ้านก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านยางเอือด หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง – โรงเรียนบ้านก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเข็งน้อย หมู่ที่ 10 – บ้านหนองเข็งน้อยตะวันตก หมู่ที่ 12 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	บ้านหนองเข็งน้อย หมู่ที่ 10 – บ้านหนองเข็งน้อยตะวันตก หมู่ที่ 12 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	988,000.00		12,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งขวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านโนนคูน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	บ้านทุ่งขวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ – ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษ์ บ้านโนนคูน้อย หมู่ที่ 11 จังหวัดศรีสะเกษ	-		-	โอนลด/ยกเลิกโครงการ
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านจันนัง (คลองอีสานเขียว) หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย – บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	บ้านจันนัง (คลองอีสานเขียว) หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย – บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,977,000.00		23,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระหวิน หมู่ที่ 5 – บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	10,000,000.00	-	10,000,000.00	บ้านกระหวิน หมู่ที่ 5 – บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	9,849,000.00		151,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	ก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรามย์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	4,000,000.00	-	4,000,000.00	บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรามย์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี	3,982,000.00		18,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ	
47	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง ผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านเลื่องข้าว หมู่ที่ 1 – บ้านหนอง ปึงโปง หมู่ที่ 4 ตำบลเลื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ – บ้านเขิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	4,537,000.00	-	4,537,000.00	-	บ้านเลื่องข้าว หมู่ที่ 1 – บ้านหนองปึงโปง หมู่ที่ 4 ตำบลเลื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ - บ้านเขิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	4,537,000.00	โอนลด/ยกเลิกโครงการ
47	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง ผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านโจดนาท่อม หมู่ที่ 3 – บ้านคลักลิ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลักลิ้ง อำเภอดิสาลาด จังหวัดศรีสะเกษ – เขตอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโจดนาท่อม หมู่ที่ 3 – บ้านคลักลิ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลักลิ้ง อำเภอดิสาลาด จังหวัดศรีสะเกษ – เขตอำเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ	
48	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางทางหลวงหมายเลข 226 – บ้านบอน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกษ – บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลแด้ อำเภอกุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	1,084,000.00	-	1,084,000.00	ทางหลวงหมายเลข 226 – บ้านบอน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกษ – บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลแด้ อำเภอกุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	1,066,000.00	18,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
49	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านกระแซงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	บ้านกระแซงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	4,550,000.00		450,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านตาเหมา หมู่ที่ 6 – บ้านไหลค์ หมู่ที่ 2 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,950,000.00	-	4,950,000.00	บ้านตาเหมา หมู่ที่ 6 – บ้านไหลค์ หมู่ที่ 2 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	4,830,000.00	120,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
51	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางทางหลวง 2167 บ้านพิมาย หมู่ที่ 1 ตำบลพิมาย – บ้านก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ	4,151,000.00	-	4,151,000.00	ทางหลวง 2167 บ้านพิมาย หมู่ที่ 1 ตำบลพิมาย – บ้านก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	-	โอนลด/ยกเลิกโครงการ
51	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านใจดี หมู่ที่ 1 – บ้านอังกู หมู่ที่ 7 – บ้านสมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	บ้านใจดี หมู่ที่ 1 – บ้านอังกู หมู่ที่ 7 – บ้านสมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	4,928,000.00	72,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
52	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อำเภอเมือง – บ้านลุมพุก หมู่ที่ 5 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	2,523,000.00	-	2,523,000.00	บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ อำเภอเมือง – บ้านลุมพุก หมู่ที่ 5 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	-	2,510,000.00	13,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
53	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสวนกล้วย – บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,999,000.00	-	4,999,000.00	บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสวนกล้วย – บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	4,946,000.00	53,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
54	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางชุมชนหนองยาง – บ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	3,500,000.00	-	3,500,000.00	ชุมชนหนองยาง – บ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	3,500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
55	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสำราญ – บ้านนาขนวน หมู่ที่ 5 ตำบลขุ่น อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,997,000.00	-	4,997,000.00	บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสำราญ – บ้านนาขนวน หมู่ที่ 5 ตำบลขุ่น อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	4,935,000.00	62,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
56	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยดึกชู – บ้านโอรังโกร หมู่ที่ 6 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยดึกชู – บ้านโอรังโกร หมู่ที่ 6 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,970,000.00		30,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
57	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหมากยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ – บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 13 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหมากยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ – บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 13 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
58	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหาด หมู่ที่ 2 ตำบลเปือย – คลองส่งน้ำ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหาด หมู่ที่ 2 ตำบลเปือย – คลองส่งน้ำ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
59	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสาวสวย หมู่ที่ 4 ตำบลบึงบูรพ์ – บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลบัวหุ้ง อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านโนนสาวสวย หมู่ที่ 4 ตำบลบึงบูรพ์ – บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลบัวหุ้ง อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
60	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านรุ่งตะวันออก หมู่ที่ 9 ตำบลสูง – เขตตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านรุ่งตะวันออก หมู่ที่ 9 ตำบลสูง – เขตตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	-	โอนลด/ยกเลิกโครงการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
60	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสำราญใต้ หมู่ที่ 10 – บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ – บ้านด่านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลภูผามอก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโนนสำราญใต้ หมู่ที่ 10 – บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ – บ้านด่านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลภูผามอก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
61	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลภูผามอก – ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลภูผามอก – ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
62	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสนาย หมู่ที่ 3 ตำบลพิมาย – เขตตำบลกู่ อำเภوبرาญคบุรี จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านสนาย หมู่ที่ 3 ตำบลพิมาย – เขตตำบลกู่ อำเภوبرาญคบุรี จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
63	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกู่ หมู่ที่ 1 ตำบลกู่ – เขตตำบลพิมาย อำเภوبرาญคบุรี จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านกู่ หมู่ที่ 1 ตำบลกู่ – เขตตำบลพิมาย อำเภوبرาญคบุรี จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
64	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 ตำบลตู – เขตตำบลโพธิ์ศรี อำเภوبرาญคบุรี จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านกู่ หมู่ที่ 1 ตำบลกู่ – เขตตำบลพิมาย อำเภوبرาญคบุรี จังหวัดศรีสะเกษ			499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
65	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสมอ หมู่ที่ 2 ตำบลสมอ – บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านสมอ หมู่ที่ 2 ตำบลสมอ – บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
66	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองนกทา หมู่ที่ 9 ตำบลสมอ – บ้านมดกา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเข็งชุม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 9 ตำบลสมอ – บ้านมดกา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเข็งชุม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
67	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลพิมายเหนือ – บ้านกระโดน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเข็งชุม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลพิมายเหนือ - บ้านกระโดน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเข็งชุม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
68	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสะเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านสะเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
69	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน – วัดป่าโนนกระโดน – เขตตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน – วัดป่าโนนกระโดน – เขตตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
70	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทางสาย หมู่ที่ 1 – รอบอ่างเก็บน้ำ ห้วยคล้า ตำบลทุ่งสว่าง – เขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านทางสาย หมู่ที่ 1 – รอบอ่างเก็บน้ำห้วยคล้า ตำบลทุ่งสว่าง – เขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
71	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ – บ้านเหล่าโนนตูม หมู่ที่ 13 ตำบลทุม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ – บ้านเหล่าโนนตูม หมู่ที่ 13 ตำบลทุม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
72	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระแซง หมู่ที่ 2 ตำบลคำแย อำเภอพยุห์ – ตำบลละเอาะ อำเภอพยุห์ – ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านกระแซง หมู่ที่ 2 ตำบลคำแย อำเภอพยุห์ – ตำบลละเอาะ อำเภอพยุห์ – ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
73	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านร่องสะอาด หมู่ที่ 7 – บ้านไพรวัลย์ หมู่ที่ 11 ตำบลพรหมสวัสดิ์ – ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ช่วง กม.31 อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านร่องสะอาด หมู่ที่ 7 – บ้านไพรวัลย์ หมู่ที่ 11 ตำบลพรหมสวัสดิ์ – ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ช่วง กม.31 อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
74	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดู่ (วัดป่าอุดมทรัพย์) หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ – ฝายนายทวด ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านดู่ (วัดป่าอุดมทรัพย์) หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ – ฝายนายทวด ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
75	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
76	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขุนหาญใต้ (โนนหมากหิ่ง) หมู่ที่ 9 ตำบลขุนหาญ – หนองเตือ เขตตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านขุนหาญใต้ (โนนหมากหิ่ง) หมู่ที่ 9 ตำบลขุนหาญ – หนองเตือ เขตตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
77	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ – บ้านกุดผักหนาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ – บ้านกุดผักหนาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
78	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองก่อไหล่ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ – บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองก่อไหล่ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ – บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
79	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองปลาเชิงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ – บ้านผักขะย่าน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองปลาเชิงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ – บ้านผักขะย่าน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
80	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพึงพวยใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลพึงพวย – เขตตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านพึงพวยใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลพึงพวย – เขตตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
81	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองโดน หมู่ที่ 11 ตำบลสระยาว – บ้านตูม หมู่ที่ 1 ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองโดน หมู่ที่ 11 ตำบลสระยาว – บ้านตูม หมู่ที่ 1 ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
82	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 19 ตำบลสังเม็ก – บ้านจันนันท หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 19 ตำบลสังเม็ก – บ้านจันนันท หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
83	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งขวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย – บ้านนากันตม หมู่ที่ 14 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านทุ่งขวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย – บ้านนากันตม หมู่ที่ 14 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
84	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งขวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย – บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านทุ่งขวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย – บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์	-	-	500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
85	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสวนกล้วย – บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสวนกล้วย – บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
86	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนารุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลขุขันธ์ – บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านนารุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลขุขันธ์ – บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
87	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนาขนวน หมู่ที่ 5 ตำบลขุขันธ์ – บ้านชะวาขอ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านนาขนวน หมู่ที่ 5 ตำบลขุขันธ์ – บ้านชะวาขอ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
88	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองคำ หมู่ที่ 9 – ร่องคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านหนองคำ หมู่ที่ 9 – ร่องคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	-	499,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
89	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสวนป่า หมู่ที่ 13 – เขตแม่น้ำมูล ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านโนนสวนป่า หมู่ที่ 13 – เขตแม่น้ำมูล ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	-	499,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
90	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองโน (ทุ่งมน) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำคำ – เขตตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านหนองโน (ทุ่งมน) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำคำ – เขตตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	-	499,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
91	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนิคมเขต 3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฉลอง – บ้านตาม หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยใต้ (แยกทางหลวง หมายเลข 220) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านนิคมเขต 3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฉลอง – บ้านตาม หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยใต้ (แยกทางหลวงหมายเลข 220) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
92	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนิคมหนองฉลอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองฉลอง – บ้านตาม หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยใต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านนิคมหนองฉลอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองฉลอง – บ้านตาม หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยใต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
93	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านจันทรัง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอุด – บ้านติม หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านจันทรัง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอุด – บ้านติม หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
94	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเดียนอก หมู่ที่ 9 ตำบลตาอุด – เขตตำบลหนองฉลอง (สนามกีฬา) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านเดียนอก หมู่ที่ 9 ตำบลตาอุด – เขตตำบล หนองฉลอง (สนามกีฬา) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
95	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วยนอน หมู่ที่ 8 ตำบลตาอุด – เขตตำบลศรีตระกุล (หนองพะนาง) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านห้วยนอน หมู่ที่ 8 ตำบลตาอุด – เขตตำบลศรีตระกุล (หนองพะนาง) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
96	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านคูซอด หมู่ที่ 1,2 ตำบลคูซอด อำเภอเมือง – เขตตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านคูซอด หมู่ที่ 1,2 ตำบลคูซอด อำเภอเมือง – เขตตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
97	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ – บ้านอิหล่า (หนองเครือซูด) หมู่ที่ 8 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ – บ้านอิหล่า (หนองเครือซูด) หมู่ที่ 8 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
98	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนแอ หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง – เขตตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโนนแอ หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง – เขตตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
99	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลชำ – บ้านหนองสาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลชำ – บ้านหนองสาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
100	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 – บ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ – บ้านหนองสาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 – บ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ – บ้านหนองสาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
101	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองสง หมู่ที่ 3 – บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองครก – เขตตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองสง หมู่ที่ 3 – บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 ตำบล หนองครก – เขตตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
102	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 3 – บ้านคล้อ หมู่ที่ 2,7 ตำบลตู – เขตตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 3 – บ้านคล้อ หมู่ที่ 2,7 ตำบลตู – เขตตำบลหนองบัว อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
103	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลตู – บ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลตู – บ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
104	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตู หมู่ที่ 1 ตำบลตู – บ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านตู หมู่ที่ 1 ตำบลตู – บ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
105	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ – บ้านห้วยดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมี่ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ – บ้านห้วยดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมี่ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
106	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสร้างปี หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างปี อำเภอรามัน – บ้านหอย หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านสร้างปี หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างปี อำเภอรามัน – บ้านหอย หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
107	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลสร้างปี – บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลสร้างปี – บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
108	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนข่า – เขตตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านโนน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนข่า – เขตตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	-	499,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
109	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์แขว (เส้นหลังวังรุดี) – บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 ตำบล โพธิ์แขว (เส้นหลังวังรุดี) – บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	-	499,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
110	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 1 – บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองงูเหลือม – เขตตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 1 – บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองงูเหลือม – เขตตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
111	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองบัวใหญ่ใต้ หมู่ที่ 14 – ทางหลวง หมายเลข 24 ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองบัวใหญ่ใต้ หมู่ที่ 14 – ทางหลวงหมายเลข 24 ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
112	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านร่องแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลโนนค้อ – บ้านหนองตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านร่องแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลโนนค้อ – บ้านหนองตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
113	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 14 – บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 14 – บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
114	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านยางชุมน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลยางชุมน้อย – บ้านหนองเทา หมู่ที่ 12 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านยางชุมน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลยางชุมน้อย – บ้านหนองเทา หมู่ที่ 12 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
115	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนคูณ – เขตตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนคูณ – เขตตำบล คอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
116	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหญ้าลาด – บ้านประทาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 ตำบล หนองหญ้าลาด – บ้านประทาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
117	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขนาใหม่ หมู่ที่ 7 – บ้านโนนสำเริง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านขนาใหม่ หมู่ที่ 7 – บ้านโนนสำเริง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
118	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขนาใหม่ หมู่ที่ 7 – บ้านกุดปลาขาว หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านขนาใหม่ หมู่ที่ 7 – บ้านกุดปลาขาว หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
119	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 – บ้านกะทิง หมู่ที่ 15 ตำบลปราสาท อำเภอยักษ์ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ – เขตตำบลสะโน อำเภอสำโรงตาบ จังหวัดสุรินทร์	499,000.00	-	499,000.00	บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 – บ้านกะทิง หมู่ที่ 15 ตำบลปราสาท อำเภอยักษ์ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ -เขตตำบลสะโน อำเภอสำโรงตาบ จังหวัดสุรินทร์	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
120	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระเตล หมู่ที่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอยักษ์ทับทัน – บ้านแสนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านกระเตล หมู่ที่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอยักษ์ทับทัน – บ้านแสนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
121	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแซ หมู่ที่ 11 ตำบลกล้วยกว้าง – บ้านนาวน หมู่ที่ 1 ตำบลจานแสนไชย อำเภอยักษ์ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองแซ หมู่ที่ 11 ตำบลกล้วยกว้าง – บ้านนาวน หมู่ที่ 1 ตำบลจานแสนไชย อำเภอยักษ์ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	-	โอนลด/ยกเลิกโครงการ
121	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านฟ้าผ่า หมู่ที่ 3 ตำบลจานแสนไชย – บ้านไฮใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอยักษ์ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านฟ้าผ่า หมู่ที่ 3 ตำบลจานแสนไชย – บ้านไฮใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอยักษ์ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
122	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านผือ หมู่ที่ 9 ตำบลจานแสนไชย – บ้านโนนแกลง หมู่ที่ 11 (บ้านฝักทองสมอน) ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านผือ หมู่ที่ 9 ตำบลจานแสนไชย - บ้านโนนแกลง หมู่ที่ 11 (บ้านฝักทองสมอน) ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
123	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านปะโค๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน – เขตตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านปะโค๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน - เขตตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
124	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกันทรอม – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกันทรอม - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
125	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตานวน (ถนนคลองห้วยตาจู) หมู่ที่ 3 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ – เขตตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุษันต์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านตานวน (ถนนคลองห้วยตาจู) หมู่ที่ 3 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ - เขตตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุษันต์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
126	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตานวน หมู่ที่ 3 –สนามกีฬา บ้านกันทรอมตะวันออก ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านตานวน หมู่ที่ 3 – สนามกีฬา บ้านกันทรอมตะวันออก ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
127	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านจองกอ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ 2 ตำบลกันทรอม – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านจองกอ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ 2 ตำบลกันทรอม – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
128	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
129	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านคูสีแฉ หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาทเยอ – บ้านดินแดง หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านคูสีแฉ หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาทเยอ – บ้านดินแดง หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
130	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตาเฒ่า หมู่ที่ 3,9 – บ้านแดง หมู่ที่ 5 – บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านตาเฒ่า หมู่ที่ 3,9 – บ้านแดง หมู่ที่ 5 – บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
131	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสะเดาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านสะเดาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
132	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกันตรวง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง – บ้านธาตุกันเภา หมู่ที่ 6 ตำบลกฤษณา อำเภออุทุมพร จ.ศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านกันตรวง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง – บ้านธาตุกันเภา หมู่ที่ 6 ตำบลกฤษณา อำเภออุทุมพร จ.ศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
133	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตาจวน หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงพัน อำเภอไพรบึง – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านตาจวน หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงพัน อำเภอไพรบึง – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
134	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตาหวด หมู่ที่ 3 ตำบลรุง – เขตตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านตาหวด หมู่ที่ 3 ตำบลรุง – เขตตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
135	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 5 ตำบลรุง – เขตตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 5 ตำบลรุง – เขตตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
136	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 2335 – บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 4 เขตตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	แยกทางหลวงหมายเลข 2335 – บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 4 เขตตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
137	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านคำโปรย หมู่ที่ 5 ตำบลละลาย – อ่างเก็บน้ำด่านไธ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านคำโปรย หมู่ที่ 5 ตำบลละลาย – อ่างเก็บน้ำด่านไธ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
138	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 5 – อ่างเก็บน้ำหนองอุดม ตำบลสูง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 5 – อ่างเก็บน้ำหนองอุดม ตำบลสูง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
139	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตามูล หมู่ที่ 4 ตำบลชำ – บ้านตาหวด หมู่ที่ 3 ตำบลสูง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านตามูล หมู่ที่ 4 ตำบลชำ – บ้านตาหวด หมู่ที่ 3 ตำบลสูง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	498,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
140	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเก่า หมู่ที่ 8 – บ้านชำฮีเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลพราน – บ้านชำบันได หมู่ที่ 10 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองเก่า หมู่ที่ 8 – บ้านชำฮีเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลพราน – บ้านชำบันได หมู่ที่ 10 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
141	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเขว หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์วงศ์ – บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านเขว หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์วงศ์ – บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
142	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งเลน หมู่ที่ 7 ตำบลพราน – บ้านตำหนักไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านทุ่งเลน หมู่ที่ 7 ตำบลพราน – บ้านตำหนักไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
143	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านประดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลชะยูง – บ้านบุง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	บ้านประดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลชะยูง – บ้านบุง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	-	โอนลด/ยกเลิกโครงการ
143	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระตำ หมู่ที่ 10 ถนนเลียบคลอง อีสานเขียว ตำบลชะยูง – บ้านบุง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	บ้านกระตำ หมู่ที่ 10 ถนนเลียบคลอง อีสานเขียว ตำบลชะยูง – บ้านบุง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอาว อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	496,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
144	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย – บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย – บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	496,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
145	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย – บ้านสะเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย – บ้านสะเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ บ้านจำปา หมู่ที่ 3	-	496,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
146	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านจำปา หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ชัย – บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลอิหล่า อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00	-	497,000.00	ตำบลโพธิ์ชัย – บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลอิหล่า อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	-	496,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
147	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสวน หมู่ที่ 5 ตำบลตุม อำเภอศรีรัตนะ – บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโนนสวน หมู่ที่ 5 ตำบลตุม อำเภอศรีรัตนะ – บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	-	โอนลด/ยกเลิกโครงการ
147	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล บ้านหนองคงคา หมู่ที่ 10 ตำบลขุ่น – บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านหนองคงคา หมู่ที่ 10 ตำบลขุ่น – บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
148	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลขุ่น – บ้านหนองผักกูด หมู่ที่ 8 ตำบลขุ่น – บ้านสร้างศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านขุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลขุ่น – บ้านหนองผักกูด หมู่ที่ 8 ตำบลขุ่น – บ้านสร้างศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
149	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ – เขตตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ – เขตตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
150	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ – เขตตำบลพราณ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ – เขตตำบลพราณ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
151	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโดนด หมู่ที่ 2 – บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลขุขันธ์ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโดนด หมู่ที่ 2 – บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลขุขันธ์ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
152	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ – เชื่อมเขตอำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ – เชื่อมเขตอำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	-	499,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
153	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง สายทางบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนราม – บ้านนกยูง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยด็กชุม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนราม – บ้านนกยูง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยด็กชุม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	499,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
154	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง สายทางบ้านจอก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยด็กชุม – บ้านพรหมทอง หมู่ที่ 5 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านจอก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยด็กชุม – บ้านพรหมทอง หมู่ที่ 5 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	499,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
155	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง สายทางบ้านละมหนองหาร หมู่ที่ 13 ตำบลละม - เชื่อมถนนลาดยางสายบ้านละม - ช่องสะง่า อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านละมหนองหาร หมู่ที่ 13 ตำบลละม - เชื่อมถนนลาดยาง สายบ้านละม - ช่องสะง่า อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	499,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
156	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านประเสริฐพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลละม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ - เชื่อมเขตอำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	500,000.00	-	500,000.00	บ้านประเสริฐพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลละม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ - เชื่อมเขตอำเภอ บัวเขต จังหวัดสุรินทร์	-	499,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
157	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านละมเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลละม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ - เชื่อมเขตอำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	500,000.00	-	500,000.00	บ้านละมเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลละม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ - เชื่อมเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	-	499,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
158	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอะกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ - เขตตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านอะกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ - เขตตำบลตาโกน อำเภอ เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
159	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 - บ้านดาด หมู่ที่ 6 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลคำฝาง อำเภอโนนนาทรายณ์ จังหวัดสุรินทร์	499,000.00	-	499,000.00	บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 - บ้านดาด หมู่ที่ 6 ตำบลตาโกน อำเภอ เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลคำฝาง อำเภอโนนนาทรายณ์ จังหวัดสุรินทร์	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
160	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 24 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ - เขตตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 24 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ - เขตตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
161	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลพราณ - เขตตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลพราณ - เขตตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
162	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระเจา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสูง - บ้านสวนป่า หมู่ที่ 17 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านกระเจา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสูง - บ้านสวนป่า หมู่ที่ 17 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
163	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสูง - สวนป่า ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสูง - สวนป่า ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
164	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองประดิมธุ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กระสังข์ - เขตตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองประดิมธุ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กระสังข์ - เขตตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
165	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลพราณ – เขตตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	บ้านหนองเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลพราณ – เขตตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
166	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งขวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย – บ้านไหล่คุม หมู่ที่ 2 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านทุ่งขวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย – บ้านไหล่คุม หมู่ที่ 2 ตำบลสังเม็ก อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
167	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสายเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลสวนกล้วย – บ้านชะวาชอ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านสายเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลสวนกล้วย – บ้านชะวาชอ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
168	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งขวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านดอนเขี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านทุ่งขวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านดอนเขี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
169	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งขวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านโนนเชียงสี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านทุ่งขวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านโนนเชียงสี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
170	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 - บ้านห้วยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 - บ้านห้วยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
171	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ - บ้านชำเบ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ - บ้านชำเบ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
172	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 (แยกวัดโนน กุดหล่มไปท่าช้าง) ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง - เขตอำเภอกันทรามย์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 (แยกวัดโนนกุดหล่ม ไปท่าช้าง) ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง - เขตอำเภอกันทรามย์ จังหวัดศรีสะเกษ	497,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
173	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกทุ่งล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตาล - เชื่อมถนนสายบ้านโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านโคกทุ่งล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตาล - เชื่อมถนนสาย บ้านโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
174	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางวัดจานเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลโคกจาน - เขตตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	499,000.00	-	499,000.00	วัดจานเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลโคกจาน - เขตตำบลทุ่งไชย อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
175	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไพรพัฒนาตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลไพรพัฒนา – ถนนลาดยางหมายเลข 2341 (สายบ้านไพรพัฒนา – บ้านโคกตาล) อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านไพรพัฒนาตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลไพรพัฒนา – ถนนลาดยางหมายเลข 2341 (สายบ้านไพรพัฒนา – บ้านโคกตาล) อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	499,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
176	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านจันนรงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ – บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงพัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านจันนรงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ – บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงพัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	-	499,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
177	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทุ่งชัย หมู่ที่ 17 ตำบลปรีใหญ่ – บ้านเคาะ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีตระกุล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ 17 ตำบลปรีใหญ่ – บ้านเคาะ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีตระกุล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	499,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
178	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร	1,500,000.00	-	1,500,000.00	เขตพื้นที่ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษณ์	-	-	1,500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
179	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบล สายทางบ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 7 ตำบล โนนสำราญ-บ้านตาแต่นตะวันออก หมู่ที่ 14 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัด ศรีสะเกษ		+	5,000,000.00	บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 7 ตำบล โนนสำราญ-บ้านตาแต่นตะวันออก หมู่ที่ 14 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัด ศรีสะเกษ	-	-	5,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)		งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
180	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ตำบล สายทางบ้านท่าคล้อ หมู่ที่ 1-บ้านหนองบักโทน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคล้อ-เขตตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ		+	499,000.00	499,000.00		-	-	499,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
181	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ ปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทาง บ้านดอนหลีตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลเสมอ . - บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลพิมาย อำเภอ ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ		+	4,151,000.00	4,151,000.00		-	-	4,151,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
182	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ ปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทาง บ้านโพธิ์ศรีแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีแก้ว-สายทาง หลวง 221 ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ อำเภอ ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ		+	4,537,000.00	4,537,000.00		-	-	4,537,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
138	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขยับ หมู่ที่ 16 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน-บ้านพงพรด หมู่ที่ 3 ตำบล หนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ		+	497,000.00	497,000.00		-	496,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)		งบประมาณ โอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
184	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตูมพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลตูม- บ้านหนองโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ		+	498,000.00	498,000.00		-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
185	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านรุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลรุ่ง-บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัด ศรีสะเกษ		+	498,000.00	498,000.00		-	497,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
186	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองสมอน หมู่ที่ 11 ตำบล เมืองหลวง-บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 ตำบล จานแสนไชย อำเภอยักษ์ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ		+	499,000.00	499,000.00		-	498,000.00	1,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50,000.00	-	50,000.00	ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	50,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและป่ายพรรณไม้ ท้องถิ่นอภัยริยะ	100,000.00	-	100,000.00	ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการอบรมเครือข่ายปราชญ์ชน วิถีคนรักป่า “บ้านเรา”	100,000.00	-	100,000.00	ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
4	โครงการอบรมศิลปินรักป่า (Nature Hug Art Camp)	120,000.00	-	120,000.00	ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ	120,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ชุดลอกร่องทองคู	500,000.00	-	500,000.00	บ้านโปร่ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 ด้านการเศรษฐกิจ

2.2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
6	ชุดดอกกล้าห้วยแคน	500,000.00		-	500,000.00	บ้านเขวอะนัง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเกลือ อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
7	ชุดดอกแหล่งน้ำสาธารณะ ลำห้วยศรีษะ กระปือ	500,000.00		-	500,000.00	บ้านโนนเมาะ หมู่ที่ 6 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	500,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ การค้าชายแดน

3.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

3.1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาร์ธอน เฉลิมพระเกียรติสู่อุทยาน เขาพระวิหาร ครั้งที่ 24	500,000.00	-	500,000.00	อุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	410,375.00	78,474.00	11,151.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแรลลี่ ชมของดีศรีสะเกษ	300,000.00	-	300,000.00	จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	300,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมวัดศรีบึงบูรพ์ งานประเพณี ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 บูชาพระพุทธรูป ตำบับึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	วัดศรีบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
4	โครงการยกระดับศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ชุมชนและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันทางการท่องเที่ยว ของจังหวัดศรีสะเกษ	220,000.00	-	220,000.00	อบจ.ศรีสะเกษ สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (โนนหนองกว้าง)	-	-	220,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
5	อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	300,000.00	-	300,000.00	มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ	-	-	300,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ การค้าชายแดน

3.2 ด้านการเศรษฐกิจ

3.2.1 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการณ์	85,000.00	-	85,000.00	เมืองใหม่ ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์	35,000.00	-	50,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

4.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

4.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	4,000,000.00	-	4,000,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	458,015.00	92,680.00	3,449,305.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	300,000.00	-	300,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	-	-	300,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น	300,000.00	-	300,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	-	-	300,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
4	โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	390,000.00	-	390,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	390,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ของ อบท.)	12,000,000.00	-	12,000,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ที่ได้รับการคัดเลือก	9,600,000.00	1,155,000.00	1,245,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

4.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

4.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
6	โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน ในสังกัด	1,000,000.00	-	1,000,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	-	-	1,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.ศรีสะเกษ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	โรงแรมในจังหวัด ศรีสะเกษ	-	-	2,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
8	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00	-	69,000.00	อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park)	-	-	81,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
9	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	6,102,600.00	-	6,102,600.00	โรงเรียนบ้านเพียนาม โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง โรงเรียนบ้านปราสาท	3,040,000.00	-	3,062,600.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการอาหารเสริม (นม) (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	2,784,300.00	-	2,784,300.00	โรงเรียนบ้านเพียนาม โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง โรงเรียนบ้านปราสาท	615,535.60	748,298.80	1,420,465.60	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

4.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

4.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
12	โครงการขับเคลื่อนวัดธรรมการศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	650,000.00	-	650,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ จำนวน 7 แห่ง	650,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ ประกวดสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ อบจ.ศรีสะเกษ	150,000.00	-	150,000.00	สนามกีฬามหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ	-	-	150,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
14	โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน อุทยานการ เรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)	200,000.00	-	200,000.00	อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park)	-	-	200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
15	โครงการประกวดภาพถ่าย อุทยาน การเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)	75,000.00	-	75,000.00	อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park)	-	-	75,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
16	โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ของเด็กเยาวชน และประชาชน อุทยานการ เรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)	50,000.00	-	50,000.00	อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park)	38,700.00	-	11,300.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาสู่เวทีการแข่งขัน ระดับชาติ	600,000.00	- 221,000.00	379,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	-	-	379,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

4.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

4.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
18	โครงการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ มีความสุข สนุกกับ 4H โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	50,000.00	-	50,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	-	-	50,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
19	โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ยุวภาคไทย โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	150,000.00	-	150,000.00	สนามกีฬามหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ	-	132,000.00	18,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	100,000.00	-	100,000.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	-	57,600.00	42,400.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	12,401,100.00	-	12,401,100.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	6,064,030.00	-	6,337,070.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	โครงการจัดหาเครื่องแบบนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	6,609,100.00	-	6,609,100.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	-	-	6,609,100.00	ยังไม่ดำเนินการ
23	โครงการจัดการเรียนการสอนรายหัว นักเรียนส่วนเพิ่ม (Top up) (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	4,563,500.00	-	4,563,500.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	2,256,500.00	-	2,307,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	6,145,100.00	-	6,145,100.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	3,002,695.00	-	3,142,405.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

4.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

4.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
25	โครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ของ อปท.)	7,065,200.00	-	7,065,200.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	3,526,000.00	-	3,539,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	โครงการจัดหาหนังสือเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	14,826,700.00	-	14,826,700.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	-	-	14,826,700.00	ยังไม่ดำเนินการ
27	โครงการจัดการเรียนการสอนรายหัว นักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ของ อปท.)	49,424,500.00	-	49,424,500.00	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 แห่ง	24,167,500.00	-	25,257,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

5.1 ด้านบริหารทั่วไป

5.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน ข้าราชการครู	395,000.00	-	395,000.00	อบจ.ศรีสะเกษ	255,600.00		139,400.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ, คณะกรรมการการวิสามัญ, และคณะกรรมการ ประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	100,000.00	-	100,000.00	อบจ.ศรีสะเกษ	-	-	100,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
3	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	250,000.00	-	250,000.00	อบจ.ศรีสะเกษ	-	-	250,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
4	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	700,000.00	-	700,000.00	- สถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น/ หน่วยงานเกี่ยวข้อง - ห้องประชุม อบจ.ศรีสะเกษ ตามโครงการกำหนด	-	-	700,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
5	โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน การบริหารงบประมาณการคลัง การพัสดุและ บัญชีของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	ห้องประชุม OTOP อบจ.ศรีสะเกษ	-	-	200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

5.1 ด้านบริหารทั่วไป

5.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
6	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	50,000.00	-	50,000.00	อบจ.ศรีสะเกษ	-	-	50,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
7	โครงการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน ศรีสะเกษ	1,830,000.00	-	64,500.00	1,765,500.00	ผ่านช่องทางสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ สวท. เคเบิลทีวี	1,372,856.00	457,144.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุขององค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ	400,000.00	-	400,000.00	ห้องประชุมฯ อบจ.ศรีสะเกษ/	-	-	400,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
9	โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	880,000.00	-	880,000.00	อบจ.ศรีสะเกษ	47,445.00	-	832,555.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

5.1 ด้านบริหารทั่วไป

5.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	200,000.00	-	200,000.00	ห้องประชุมฯ อบจ.ศรีสะเกษ/	-	-	200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

5.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม

5.2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	การดำเนินกิจกรรมของศูนย์เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) จังหวัดศรีสะเกษ	10,000,000.00	-	10,000,000.00	เขตพื้นที่จังหวัด ศรีสะเกษ	-	-	10,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

5.3 ด้านการเศรษฐกิจ

5.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
1	โครงการซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่อง หมายจราจร, ป้ายเตือน, ตีเส้นจราจร, ไฟส่องสว่าง ไฟกระพริบ	200,000.00	-	200,000.00	ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	200,000.00	ยังไม่ดำเนินการ
2	ก่อสร้างระบบท่อถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร	615,700.00	-	615,700.00	อบจ.ศรีสะเกษ	-	-	615,700.00	ยังไม่ดำเนินการ
3	ค่าเช่ารถยนต์แบบปรับราคาได้ (ค่า k)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	อบจ.ศรีสะเกษ	-	-	1,000,000.00	ยังไม่ดำเนินการ

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ ตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี	จำนวน งบประมาณ	โอนเพิ่ม		โอนลด		จำนวน โครงการ หลังโอน แก้ไข เปลี่ยน แปลง	จำนวน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ จากผลการ ดำเนินงาน
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ				
									โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา คุณภาพชีวิต	34	33,095,000.00	1	650,000.00	1	400,000.00	34	33,345,000.00	9	19,345,557.68	3	1,073,997.73	22	10,110,000.00	2,815,444.59
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	196	168,837,000.00	8	16,179,000.00	8	16,179,000.00	196	168,837,000.00	30	50,983,000.00	79	59,199,000.00	87	57,333,000.00	1,322,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวการ พาณิชย์ และ การค้าชายแดน	6	1,505,000.00	-	-	-	-	6	1,505,000.00	1	488,849.00	1	35,000.00	4	920,000.00	61,151.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา การศึกษ	จำนวน โครงการ ตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี	จำนวน งบประมาณ	โอนเพิ่ม		โอนลด		จำนวน โครงการ หลังโอน แก้ไข เปลี่ยน แปลง	จำนวน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ จากผลการ ดำเนินงาน
			โครง การ	งบประมาณ	โครง การ	งบประมาณ			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ				
									โครง การ	งบประมาณ	โครง การ	งบประมาณ	โครง การ	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษา ท้องถิ่น	27	132,187,100.00	-	-	2	290,000.00	27	131,897,100.00	4	1,210,700.00	10	54,783,854.40	13	26,070,800.00	49,831,745.60
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา องค์กร	14	16,820,700.00	-	-	1	64,500.00	14	16,756,200.00	1	47,445.00	2	1,628,456.00	11	13,651,200.00	1,429,099.00
รวม	277	352,444,800.00	9	16,829,000.00	12	16,933,500.00	277	352,340,300.00	45	72,075,551.68	95	116,720,308.13	137	108,085,000.00	55,459,440.19

- โครงการที่ได้รับอนุมัติรวมทั้งสิ้น จำนวน 277 โครงการ งบประมาณ จำนวน 352,444,800 บาท โครงการหลังโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน 277 โครงการ งบประมาณ จำนวน 352,340,300 บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 45 โครงการ งบประมาณ จำนวน 72,075,551.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.25 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 20.45 ของจำนวนงบประมาณ

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 95 โครงการ งบประมาณ จำนวน 116,720,308.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.30 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 33.12 ของจำนวนงบประมาณ

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 137 โครงการ งบประมาณ จำนวน 108,085,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.46 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 30.67 ของจำนวนงบประมาณ