



รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
โทร. 045-814-672
E-mail : pao.plandiv@gmail.com



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน และการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่โปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หรือที่เว็บไซต์ www.pao-sisaket.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิจิต ไตรสรณกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างแบบ Sola Cell บ้านมะหลัด หมู่ที่ 6,7,8 ตำบลแต่ - บ้านปะอาว หมู่ที่ 1 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บ้านหนองหัว หมู่ที่ 5 ตำบลหัวช้าง - สามแยกหน้าโรงเรียนบ้านเหียง กะจ๊ะ บ้านกะจ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกหาลำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 - บ้านหนองกิโล หมู่ที่ 2 ตำบล หนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 - บ้านหนองสาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
5	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บ้านกระแซง หมู่ที่ 1,2 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลภูฝ้าย อำเภอยะหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บ้านแซ่ หมู่ที่ 1 ตำบลแซ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลแซ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บ้านคอก หมู่ที่ 1 ตำบลไพรบึง - บ้านดินแดง หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	490,000.00	10,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บ้านดอนเรือ (บ้านบากเรือ) หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองคง อำเภอรามัน - บ้านคลักลิ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลักลิ่ง อำเภอศีลาจาด จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บ้านทางหลวงหมายเลข 226 ศรีสะเกษ - สุรินทร์ - บ้านเพียนาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
10	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองคง - บ้านห้วยน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยนคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสำราญ - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บ้านแทง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสำราญ - บ้านภูมิศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเพชร อำเภوخันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บ้านนารุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลขุนน - บ้านกุดเสลา หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ - บ้าน เกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
15	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสำราญ - บ้านนาขนวน หมู่ที่ 5 ตำบลขุน อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บ้านภูมิตา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเพชร - บ้านประปน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเสือ อำเภوخันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บ้านสลับ หมู่ที่ 6 ตำบลสระยาว - บ้านเลื่องข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเลื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บ้านแสนแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหมี - บ้านหนองคู หมู่ที่ 1 บ้านสร้างปี หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างปี อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริหารทั่วไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
19	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บ้านหนองสาต หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก - แยกถนนทางเข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะ มูลฝอย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	งานอำนวยความสะดวกภัยจุดเสี่ยงโดยติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง แบบ Sola Cell บ้านอะกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลแซ้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอะกลาง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบนิการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)	326,508,000.00	-	326,508,000.00	สำนักปลัดฯ	326,508,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	300,000.00	สำนักปลัดฯ	160,000.00	40,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และจัดกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนงานเทศกาลปีใหม่ส่เฝ้าไทย "ศรีสะเกษปลอดเหล้าปลอดบุหรี่" ประจำปี 2564	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการสร้างภูมิคุ้มกัน Generation Z และรณรงค์เพื่อ การไม่สูบบุหรี่	85,000.00	-	20,000.00	สำนักปลัดฯ	-	65,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ ประจำปี 2564	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	-	100,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบนิการชุมชนและสังคม/แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)		งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดศรีสะเกษ	400,000.00	-	400,000.00	-	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
7	อุดหนุนโรงพยาบาลศรีสะเกษ	-	+	3,290,000.00	3,290,000.00	สำนักปลัดฯ	3,289,200.00	800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดศรีสะเกษ	150,000.00	-	150,000.00	สำนักปลัดฯ	99,480.00	50,520.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล จังหวัดศรีสะเกษ	150,000.00	-	150,000.00	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ	400,000.00	-	400,000.00	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และของชำร่วย ให้กับผู้สูงอายุภายในจังหวัดศรีสะเกษ	160,000.00	-	160,000.00	สำนักปลัดฯ	160,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
7	โครงการอบรมเสริมพลังครอบครัว ล้อมรั้วด้วยรัก ใส่ใจพ่อแม่วัยรุ่น	100,000.00	-	100,000.00	-	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
8	ค่าใช้จ่ายตามโครงการการอบรมให้ความรู้ และรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	-	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการร่วมมือฝึกอบรม การสร้างอาชีพชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	-	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง พัฒนาศูนย์เรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชา	350,000.00		-	350,000.00	สำนักปลัดฯ	348,810.00	1,190.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ	240,000.00	-	215,000.00	25,000.00	สำนักปลัดฯ	15,000.00	10,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ชุมชน และ อปท.จังหวัดศรีสะเกษ	150,000.00	-	150,000.00	-	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัด ศรีสะเกษ	150,000.00	-	150,000.00	-	กองกิจการสภาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาการออกแบบ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP จังหวัด ศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	-	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)		งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
7	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนอาสา ประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	150,000.00	-	150,000.00	-	กองกิจการสภาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
8	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย หลักสูตร "ต้นกล้าประชาธิปไตย แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง"	150,000.00	-	150,000.00	-	กองกิจการสภาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
9	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมพลเมืองดี มีจิตอาสาร่วมพัฒนาท้องถิ่น	150,000.00	-	150,000.00	-	กองกิจการสภาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตร การปักผ้าพื้นเมือง	200,000.00	-	200,000.00	-	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
11	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตร การถักโครเชต์ขั้นพื้นฐาน	200,000.00	-	200,000.00	-	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
12	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อคนคนด้อยสังคมจังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00		-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	-	200,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
13	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสนับสนุนความรู้ ด้านกระบวนการแผนชุมชนในการสร้างความ เข้มแข็งให้ชุมชน	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	กองแผนฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
14	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ (โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.ศก.)	30,000.00		-	30,000.00	สำนักปลัดฯ	30,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม/ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมกีฬาและ นันทนาการ อบจ.ศรีสะเกษคัพ สีสู่ไทย ศรีสะเกษ	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	51,000.00	149,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขัน วิ่งปั่น มินิมารathonรับฤดูกาลดอกฝ้ายบาน ประจำปี 2564	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬา แก่เด็กเยาวชน ภาคฤดูร้อน "กีฬาเพื่อลูกรัก"	150,000.00	-	150,000.00	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “อบจ.ศรีสะเกษ จูเนียร์คัพ”	100,000.00	-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬา นันทนาการ รู้จักสามัคคี ของประชาชนในท้องถิ่น อำเภอปรังค์กู จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม/ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
6	ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000,000.00	-	4,870,000.00	130,000.00	กองการศึกษาฯ	-	130,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
7	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลดอกกล้วยนบ้านสืบสานประเพณีสีเฝ้าไทศรีสะเกษ	4,400,000.00		-	4,400,000.00	กองการศึกษาฯ	4,330,089.06	69,910.94	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำทางศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	150,000.00	-	150,000.00	-	กองการศึกษาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
9	ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามรอยอารยธรรมชนสีเฝ้าไทศรีสะเกษ	30,000.00		-	30,000.00	กองการศึกษาฯ	-	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	35,000.00		-	35,000.00	กองการศึกษาฯ	-	35,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
11	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	150,000.00	-	150,000.00	-	กองการศึกษาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม/ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
12	ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีบุญข้าวจื๋ม มหารศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ	300,000.00	-	300,000.00	-	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ
13	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา (เงินอุดหนุน สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา) เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา สนามกีฬาระดับ จังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับโอนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย	1,860,000.00	-	1,860,000.00	สำนักปลัดฯ	1,715,750.00	144,250.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	ค่าวัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้บริการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป	50,000.00	-	50,000.00	สำนักปลัดฯ	50,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	ค่าพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลสนามกีฬา (เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา)	24,000.00	-	24,000.00	สำนักปลัดฯ	-	24,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
16	ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ในการบริหารสนาม กีฬาระดับจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษรับโอนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย	1,200,000.00	-	1,200,000.00	สำนักปลัดฯ	338,298.50	861,701.50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ระดับจังหวัด)	200,000.00	-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	134,864.20	65,135.80	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและสังคม/ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
18	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 4 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โครงการการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 "จตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 12"	200,000.00	-	200,000.00	-	กองการศึกษาฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ
19	อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อจ่าย เป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการ แห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์"	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอโนนคูณ – สะพานห้วยชะยุ้ง ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	2,087,000.00	-	2,087,000.00	สำนักงานช่าง	1,338,900.00	748,100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ – บ้านหางว้า หมู่ที่ 4 ตำบลพุม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	1,774,000.00	-	1,774,000.00	สำนักงานช่าง	1,039,000.00	735,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสำโรงเหนือ หมู่ที่ 10 (คุ้มข้าวช้าง) – บ้านดอนเขียว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางทางหลวงหมายเลข 220 – บ้านทางสาย (ร่องไฮ) หมู่ที่ 1 – อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุง อำเภอศีลาดีศรี – บ้านมะยาง หมู่ที่ 16 ตำบลหนองแค อำเภอราชัีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสระกำแพงใหญ่ – บ้านหนองตวัน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเชือก หมู่ที่ 1 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอรามันไศล – บ้านแสงแดด หมู่ที่ 10 ตำบลกุง อำเภอศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเดือ หมู่ที่ 4 ตำบลผือใหญ่ – บ้านผักแว่น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคต หมู่ที่ 13 ตำบลโนนค้อ – บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 – บ้านสนามชัย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตาจ้อย หมู่ที่ 13 ตำบลกุดเสลา – บ้านตาเครือ หมู่ที่ 4 ตำบลขุขันธ์ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแด่ หมู่ที่ 3 ตำบลกุง – บ้านโจดจิก หมู่ที่ 7 ตำบลโจดม่วง อำเภอกีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านทับส่วย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวดง อำเภอกีลาลาด – บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 11 ตำบลดำน อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนากันตม หมู่ที่ 12 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ – บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 – บ้านโนนเชียงสี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	3,623,000.00	-	3,623,000.00	-	สำนักงานช่าง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนิคมข่อย 3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฉลอง – บ้านตาตม หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลชำ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสูง หมู่ที่ 9 – บ้านปลาขาว หมู่ที่ 2,11 ตำบลหนองแค – ทางหลวงสาย อำเภอราชเีล จังหวัดศรีสะเกษ – อำเภอโพธิ์ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนหนองหว่า หมู่ที่ 6 – บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลโคด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ – เขตตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	3,316,000.00		-	3,316,000.00	สำนักงานช่าง	1,814,998.00	1,501,002.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านบก หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยเหนือ – บ้านแดง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยใต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	920,000.00		-	920,000.00	สำนักงานช่าง	629,000.00	291,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านบก หมู่ที่ 9 ตำบลตระกาจ – บ้านหนองตระกาจ หมู่ที่ 1 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,694,000.00		-	1,694,000.00	สำนักงานช่าง	1,199,000.00	495,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านบก หมู่ที่ 13 – บ้านเรียม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเหนือ – เชื่อมเขตตำบลสะเคาใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00		-	5,000,000.00	สำนักงานช่าง	4,995,000.00	5,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านบุตาฮี หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสำราญ – บ้านก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลสวาย – บ้านตูม หมู่ที่ 1 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	5,692,500.00		-	5,692,500.00	สำนักงานช่าง	5,680,000.00	12,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านพะวรน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลจานแสนไชย – ทางหลวงชนบท สายห้วยทับทัน-ปรางค์กู่ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโพ หมู่ที่ 7 – บ้านเขวึก หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตาใหญ่ – บ้านตาอุดเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	5,862,000.00		-	5,862,000.00	สำนักงานช่าง	3,800,000.00	2,062,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านละทาย หมู่ที่ 7 ตำบลละทาย – บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	2,000,000.00		-	2,000,000.00	สำนักงานช่าง	1,359,000.00	641,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านละทาย หมู่ที่ 7 ตำบลละทาย – บ้านหมัด หมู่ที่ 3 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านละลมหนองหาร หมู่ที่ 13 ตำบลละลม อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ – เขตอำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	1,330,000.00	-	1,330,000.00	สำนักงานช่าง	800,000.00	530,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลลิ้นฟ้า – บ้านยางชุมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเล่า หมู่ที่ 7 – บ้านเพียนามเหนือ (น้อยลำดวน) หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ – บ้านโนนแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	2,100,000.00	-	2,100,000.00	สำนักงานช่าง	1,269,565.00	830,435.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านวังทอง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ – บ้านบัวจาน หมู่ที่ 3 ตำบลเลื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสร้างบก หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน – วัดป่าพรหมนิมิต – (ห้วยคล้า) เขตตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลหญ้าปล้อง – บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสะพุงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลศรีแก้ว – บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	2,000,000.00		-	2,000,000.00	สำนักงานช่าง	1,199,000.00	801,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตระกาจ – บ้านมหาราช (วัดป่ามหาราช) หมู่ที่ 10 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,069,000.00		-	1,069,000.00	สำนักงานช่าง	634,000.00	435,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วยป่าล้อมเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยป่าล้อม – บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองกกยุง หมู่ที่ 10 ตำบลโคก อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ – เขตอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองครก – ปากซ่อง หมู่ที่ 9 – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 294 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองซำไฮ หมู่ที่ 6 ตำบลดำน อำเภอรามัน – บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวดง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองบัวหล่น หมู่ที่ 3 ตำบลโจดม่วง อำเภอศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ – เขตตำบลคูเมือง อำเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร		+	500,000.00	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 – บ้านหนองน้ำดิ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลดวนใหญ่ – เขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ – บ้านโนนคำต้อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	6,044,000.00	-	6,044,000.00	-	สำนักงานช่าง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธงชัย – บ้านตาแทน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	4,666,000.00		-	4,666,000.00	สำนักงานช่าง	3,416,000.00	1,250,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอาลัย หมู่ที่ 6 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ – บ้านกะวัน หมู่ที่ 8 – บ้านบาก หมู่ที่ 4 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทาง บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านหนองอุด ตำบลไพฑูรย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	1,893,000.00		-	1,893,000.00	สำนักงานช่าง	1,309,000.00	584,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
45	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทาง บ้านโนนสำราญใต้ หมู่ที่ 10 – บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ – บ้านด่านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลภูผามหอม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	2,217,000.00		-	2,217,000.00	สำนักงานช่าง	1,551,000.00	666,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 221 – บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหญ้าลาด – บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00		-	5,000,000.00	สำนักงานช่าง	4,920,000.00	80,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
47	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านชะยุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม – บ้านสังเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	6,200,000.00		-	6,200,000.00	สำนักการช่าง	6,183,000.00	17,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านใจดี หมู่ที่ 1 – บ้านอังกูล หมู่ที่ 7 – บ้านสมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00		-	5,000,000.00	สำนักการช่าง	4,890,950.00	109,050.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านชำ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กระสังข์ – บ้านกันทรอม หมู่ที่ 1 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00		-	5,000,000.00	สำนักการช่าง	4,990,000.00	10,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
50	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยดึกชู – บ้านไธว์ปึงไกร หมู่ที่ 6 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	สำนักการช่าง	4,997,000.00	3,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
51	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านเสียวเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลเสียว – บ้านไผ่หนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	6,000,000.00	-	6,000,000.00	สำนักการช่าง	5,888,120.00	111,880.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านแสนแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหมี – บ้านสร้างปี หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างปี อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	2,800,000.00	-	2,800,000.00	สำนักการช่าง	2,780,000.00	20,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านหนองเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งไผ่ – บ้านหลักปาย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหุ้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	3,610,000.00	-	3,610,000.00	สำนักการช่าง	3,572,000.00	38,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
54	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านหนองสะแกสน หมู่ที่ 5 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ – บ้านขาม หมู่ที่ 7 ตำบลตู อำเภอปรังค์กู จังหวัดศรีสะเกษ	5,876,000.00	-	5,876,000.00	สำนักการช่าง	5,850,000.00	26,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านห้วยทับทัน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทับทัน – โบราณสถาน – บ้านปราสาท หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	6,000,000.00	-	6,000,000.00	สำนักการช่าง	5,992,000.00	8,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
56	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลด่าน อำเภอรามัน – บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดศรีสะเกษ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	สำนักการช่าง	4,925,000.00	75,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
57	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านผือเก่า (ผือใหญ่) หมู่ที่ 6 – บ้านฮ้อง (ร่อน) หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	6,625,000.00	-	6,625,000.00	สำนักการช่าง	6,460,000.00	165,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
58	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านยาง หมู่ที่ 6,7 ตำบลเมืองแคน – บ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยคำ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	6,000,000.00		-	6,000,000.00	สำนักการช่าง	5,914,000.00	86,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านห้องเปือย หมู่ที่ 8 – บ้านหนองจะมะ หมู่ที่ 10 ตำบลอิเซ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง – เขตตำบลเลื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักการช่าง	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
61	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 – บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
62	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านเขิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขิน – บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักการช่าง	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ – เขตตำบลปรีอใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
64	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ – บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
65	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโนนลาน หมู่ที่ 1 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ – บ้านหนองผือ หมู่ที่ 12 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
66	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโนนลาน หมู่ที่ 1 ตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ – บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 13 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
67	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านเปือย หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ – บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลบัวหุ้ง อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
68	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านลุมภู หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเกลี้ยง – บ้านหนองสะเต็ง หมู่ที่ 1 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	498,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
69	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านกระตำ หมู่ที่ 10 ตำบลชะยุ้ง – บ้านบุง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
70	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านกอก หมู่ที่ 13 ตำบลไพรบึง – บ้านฮ้องสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
71	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านชะยุ้ง หมู่ที่ 1 เส้นทางสถานีรถไฟ – บ้านนิยม หมู่ที่ 3 ตำบลชะยุ้ง – บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
72	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านชะยุ้ง หมู่ที่ 1 เส้นทางบึงจอมจืด ตำบลชะยุ้ง – เขตตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
73	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านค้อ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวช้าง – บ้านโนนแดน หมู่ที่ 8 ตำบลแหม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
74	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านคอก หมู่ที่ 1 ตำบลไพรบึง – บ้านปุดเนียม หมู่ที่ 7 ตำบลลำโรงplain อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
75	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านค้อแดง หมู่ที่ 4 ตำบลขุนหาญ – เขต ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอกันหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
76	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโคกพยอม หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอกันหาญ – เขตตำบลลำโรงplain อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
77	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านจะเนียว หมู่ที่ 6 ตำบลกระหวิน – บ้านโนนสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสูง อำเภอกันหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
78	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านขามวง หมู่ที่ 5 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษณ์ – บ้านชำตาโดง หมู่ที่ 9 ตำบลพราน อำเภอบัวลาย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
79	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านชำระ หมู่ที่ 4 – บ้านตาดัง หมู่ที่ 6 ตำบลลำโรงพลัน อำเภอไพรบึง – เขตตำบลสะเตาใหญ่ อำเภอบัวลาย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
80	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านดงดิง หมู่ที่ 6 – บ้านโคก หมู่ที่ 2 – บ้านสร้างใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
81	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านดินแดง หมู่ที่ 5 – โรงเรียนหนองอารีพิทยา ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
82	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านดู่ตะวันออก หมู่ที่ 8 ตำบลขุนหาญ – (ลำห้วยจันทร์) เขตตำบลโนนสูง อำเภอบัวลาย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
83	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านดู่ตะวันออก หมู่ที่ 8 ตำบลขุนหาญ – (วัดป่าอุดมทรัพย์) เขตตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
84	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านตาจวน หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง – เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
85	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านตาดัง หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรงพลัน – เขตตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
86	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านตามูล หมู่ที่ 4 ตำบลข้า – บ้านตาหวด หมู่ที่ 3 ตำบลลุง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
87	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโนน หมู่ที่ 8 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย – เขตตำบลสัมป่อย อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
88	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโพธิ์กระสังข์ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ - บ้านสะเดาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลลำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
89	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านรุง หมู่ที่ 1 ตำบลรุง - เขตตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
90	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านรุง หมู่ที่ 1 ตำบลรุง - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
91	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านสะเดาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลลำโรงพลัน อำเภอไพรบึง - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
92	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านลำโรงธรรม หมู่ที่ 13 - บ้านตาตัง หมู่ที่ 6 ตำบลลำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
93	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านลำโรงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย – บ้านโพธิ์อั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอีแง อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
94	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ – เขตตำบลศรีตระการ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
95	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองปรือใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลสูง – เขต ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
96	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลขะยุง – เขต ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
97	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านห้วยตาเสก หมู่ที่ 10 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
98	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านห้วยตาเสก หมู่ที่ 10 – บ้านละลาย หมู่ที่ 1 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
99	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง – เขตตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
100	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านฮ่องสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง – เขตตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
101	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง แยกถนนลาดยางหมายเลข 4054 – น้ำตกห้วยวังใหญ่ บ้านก่อ หมู่ที่ 7 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
102	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง แยกถนนลาดยางหมายเลข 4054 – วัดถ้ำพระใหญ่ บ้านสามเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
103	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 2335 – บ้านห้วยตาเสก หมู่ที่ 10 ตำบลละสาย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
104	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง เขตถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2373 – บ้านดงเปือย หมู่ที่ 4 (กุดหวาย) ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
105	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2373 – ถนนเลียบหนองน้ำกุดเตอะ หมู่ที่ 1,2,4,7,8 ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
106	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4041 – บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
107	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง ทางหลวงหมายเลข 2085 – บ้านหนองทามใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรามย์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
108	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านกระแงใหญ่ หมู่ที่ 18 ตำบลกระแง – ทางหลวงชนบท 3040 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	-	สำนักงานช่าง	-	ไม่ได้ดำเนินการ
109	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านกระเต็ล หมู่ที่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน – บ้านสนธิ หมู่ที่ 8 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
110	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านกระหว้น หมู่ที่ 5 – บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
111	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ – บ้านราชพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
112	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านก่อ หมู่ที่ 7 – ถนนลาดยาง ศก.4054 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
113	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านกอก หมู่ที่ 11 ตำบลกระแซง – บ้านชำตาวัน หมู่ที่ 17 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักงานช่าง	497,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
114	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านกอเลา หมู่ที่ 2 – บ้านพะเนา หมู่ที่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอยักษ์ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ – เขตตำบลกระอ้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
115	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านชนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ข่า – บ้านเหล่ายอด หมู่ที่ 2 ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
116	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านขนาใหม่ หมู่ที่ 7 – บ้านโนนสำเริง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
117	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านขยง หมู่ที่ 4 – บ้านศาลากัลพฤกษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลปราสาท อำเภอยักษ์ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
118	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านขุนหาญ (โนนหมากหึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนหาญ – บ้านนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
119	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านขุนหาญใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนหาญ – หนองเคือ เขตตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
120	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอยะหา – เขตตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
121	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านค้อแดง หมู่ที่ 4 (แยกโรงสี) ตำบลขุนหาญ – หนองกะเม็ด ตำบลกระหวิน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
122	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านคอนกาม หมู่ที่ 4 ตำบลคอนกาม – บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอขามเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
123	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ – บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลสร้างปี อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
124	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านคูสีแฉ หมู่ที่ 4 ตำบลดงรัก – เขตตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
125	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโคกระเวียง หมู่ที่ 3 (หนองตราด) ตำบลขุนหาญ – เขตตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
126	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านจันทรัง หมู่ที่ 9 ตำบลกระแฉ อำเภอกันทรลักษ์ – เขตตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		-	498,000.00	สำนักงาน การช่าง	497,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
127	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองหญ้าลาด – บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
128	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านดวนน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแคน – บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
129	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านดวนใหญ่ หมู่ที่ 1 – บ้านหนองนาโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน – บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแท่น อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
130	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านดอนหลี่ หมู่ที่ 4 – บ้านดอนหลี่ตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลสมอ – บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
131	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านดอนเหลื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรี – บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 ตำบลตู อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
132	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาหมอก – บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
133	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านแดง หมู่ที่ 3 ตำบลคูขุด อำเภอเมือง – บ้านชำ หมู่ที่ 5 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
134	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโดนเอวใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลรุง – เขตตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
135	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านตรอย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉลอง – บ้านสวายเพ็ง หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
136	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านตระกวน หมู่ที่ 3 ตำบลพิงพวย – เขตตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	-	สำนักงานช่าง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
137	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านตะเคียนตะวันออก หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียน – บ้านชำแระกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
138	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านตาลอย หมู่ที่ 3 – บ้านมหาราช หมู่ที่ 10 ตำบลจานใหญ่ – เขตตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
139	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านตาลอย หมู่ที่ 3 ตำบลจานใหญ่ – บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
140	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโตนดตะวันตก (แยกบ้านหนองคงคา) หมู่ที่ 11 ตำบลขุขันธ์ – บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
141	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านท่าคล้อ หมู่ที่ 1 – บ้านหนองบกโทน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคล้อ – เขตตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
142	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านท่าสว่างสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสำราญ – บ้านตาแทน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
143	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านท่าสว่างสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสำราญ – บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 10 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
144	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ 17 ตำบลปรีอใหญ่ – บ้านเคาะ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีตระกุล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
145	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านทุ่งม่อง หมู่ที่ 11 ตำบลสมอ – บ้านหนองเชียงทูนใต้ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภوبرางค์กู จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
146	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 4 ตำบลละลาย – บ้านแจ่มแจ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
147	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลผักไหม – คลองอีสานเขียว อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ – เขต อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
148	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชำ – เขต อบต.รูง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
149	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านนารังกาใต้ หมู่ที่ 15 – บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
150	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเกลี้ยง – บ้านโนนชมพู หมู่ที่ 10 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
151	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านนิคมขอย1 (คลอง4) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฉลอง – บ้านตะแบก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
152	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านนิคมขอย 4 (คลอง4) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองฉลอง – เขตตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
153	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโนน หมู่ที่ 7 – บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8 ตำบลบึงบอน – บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
154	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโนนค้อใต้ หมู่ที่ 18 – บ้านเหล่าเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนค้อ – เขตตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
155	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 14 – บึงระนาม – บ้านกุดเสลา หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
156	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโนนแคน หมู่ที่ 12 – ฝายบ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 – บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอยักษ์ทับทัน – เขตตำบลสำโรงปราสาท อำเภอบางแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
157	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโนนจิก หมู่ที่ 6 ตำบลกระแซง – ทางหลวง หมายเลข 24 – บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 11 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		-	498,000.00	สำนักงานช่าง	497,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
158	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12 – บ้านหนองนา หมู่ที่ 13 – บ้านหนองอาคูน หมู่ที่ 5 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
159	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโนนทราย หมู่ที่ 8 (หาดบ้านแก้ง) – แม่ข้าวมูล ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
160	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโนนแอ หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง – เขตตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
161	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ – เขตอำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	1,000,000.00	-	1,000,000.00	สำนักงานช่าง	419,000.00	581,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
162	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลขุขันธ์ – บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
163	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านบัวเตย หมู่ที่ 5 – บ้านศรีพันเรือง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแก้ว – บ้านตะตอบ หมู่ที่ 1 ตำบลตะตอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
164	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านบาก หมู่ที่ 3 – บ้านโคกเลาะ (บ้านโนนชาด) หมู่ที่ 8 ตำบลจาน อำเภอเมือง – เขตตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
165	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านบุยาว หมู่ที่ 2 – บ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 – บ้านกล้วยกว้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
166	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านปราสาท หมู่ที่ 1 – บ้านกอเลา หมู่ที่ 2 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน – เขตตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
167	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านเปือย หมู่ที่ 6 ตำบลคูขุด อำเภอเมือง – เชื่อมเขตตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
168	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านเปือย หมู่ที่ 7 – บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 12 – บ้านอ่องข่า หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราชีไศล – บ้านเพ็ก หมู่ที่ 7 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
169	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโปรง หมู่ที่ 7 – บ้านเหล่าเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนค้อ อำเภอนโนนคูณ – เขตอำเภอบึงขัง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
170	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านผือพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลกู่ อำเภอบางแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ – เขตตำบลตรวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
171	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ – บ้านปะด๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
172	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านพิงพวยตะวันออก หมู่ที่ 12 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ – บ้านซำสะโหมง หมู่ที่ 7 ตำบลไพร อำเภอบึงขัง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00		-	498,000.00	สำนักงานการช่าง	497,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
173	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านพิมาย หมู่ที่ 1 ตำบลพิมาย – บ้านขามฉ่อง (บ้านฆ้องน้อย) หมู่ที่ 2 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
174	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลชำ อำเภอมือ – เชื่อม เขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
175	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านไพรพะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน – บ้านตาเปียง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
176	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านฟ้าผ่า หมู่ที่ 3 ตำบลจานแสนไชย – บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ 11 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
177	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 – บ้านหนองแคนน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองจันทร์ – เขตตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
178	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองแคน – บ้านเมียง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ อำเภอราชันย์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
179	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านยางกุด หมู่ที่ 5 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง – ป่าสงวนชุมชน ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
180	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านยางชุมน้อย หมู่ที่ 3 – บ้านยางชุมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
181	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 17 (แยกหน้าที่ว่าการอำเภอโนนคูณ) ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ – เขตตำบลดอนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
182	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านเวียน หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียน – บ้านไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
183	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านศรีผไทราษฎร์ หมู่ที่ 16 (ถนนเลียบห้วยเสน) – ฝาย คสล. กรมชลประทาน ตำบลกู่ อำเภوبرางค์กู๋ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
184	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตาล – ถนนลาดยาง หมายเลข 2341 สายบ้านโคกตาล – บ้านไพรพัฒนาตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	500,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
185	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 2 ตำบลพิงพวย อำเภอสรรีรัตนะ – เขตตำบลไพร อำเภอบุณฑล จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	-	สำนักงานช่าง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
186	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านสร้างเรือ หมู่ที่ 5 – ทางหลวงหมายเลข 226 – บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน – เขตตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	-	สำนักงานช่าง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
187	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทับทัน – ฝายตาซี – บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
188	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านสวาย หมู่ที่ 7 ตำบลโสน อำเภอูชันธิ์ – บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลละลม อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
189	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านสะอาด หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยเหนือ – บ้านตะเคียนตะวันออก หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียน อำเภอูชันธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
190	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านสังเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลสังเม็ก – บ้านโนนใหญ่เหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
191	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านสามแยก หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเสลา – บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
192	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านสามแยก หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
193	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านสีแยก หมู่ที่ 9 ตำบลจานใหญ่ – บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
194	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ – บ้านอาลัย หมู่ที่ 7 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
195	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 10 (บ้านคำเตย) – บ้านกุดเสลา หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
196	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 10 (บ้านคำเตย) ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ – เขต ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
197	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองเข้ากรรม หมู่ที่ 9 – บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง – เชื่อมเขตตำบลคู อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
198	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ – บ้านอาลัย หมู่ที่ 7 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
199	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 9 – บ้านห้วยนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำคำ (รอบเขตแนวป่า) – เขตตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
200	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 16 – วัดป่าสุธรรมรังสี ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
201	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 16 – สวนธรรมาตำบลเมืองจันทร์ – เขตตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
202	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองทามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเนียม – บ้านหนองกี่ หมู่ที่ 7 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
203	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองงูเหลือม – บ้านเสียวเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
204	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลพยุห์ – บ้านโคกเพ็ก หมู่ที่ 9 – บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
205	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ – เขต ตำบลห้วยป่าล้อม อำเภอมือ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
206	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหัวช้าง – บ้านหนองทามน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงานการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
207	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองลุง หมู่ที่ 14 – หนองขี้หมู ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ – เขตตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	500,000.00	-	500,000.00	สำนักการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
208	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหว้า – บ้านโนนไหล่ หมู่ที่ 2 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
209	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 5 – บ้านร่อนน้ำคำ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านเปือย ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	500,000.00	-	500,000.00	สำนักการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
210	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านห้วย หมู่ที่ 8 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ – เขตตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	498,000.00	-	498,000.00	สำนักการช่าง	497,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
211	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน – เขตตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
212	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านอิหล่าใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง – เขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
213	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านอุมแสง หมู่ที่ 7 ตำบลคู อำเภอรามาศิไล – บ้านชาดโจ หมู่ที่ 8 ตำบลจอม่วง อำเภอดิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
214	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านเอก หมู่ที่ 5 ตำบลหญ้าปล้อง – บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
215	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านโอรังโก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไพรพัฒนา – ถนนลาดยางบ้านโอรังโก้ว – บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยตึกขู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
216	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลพิมายเหนือ – บ้านกระโดน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
217	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านไธน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน - เขตอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
218	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง ร่องกระโพธิ์ บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียน - บ้านกระโพธิ์ช้างหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลดงกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
219	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง วัดป่าพรหมนิมิต - แยกทางหลวงบ้านสร้างบก หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน - บ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	สำนักงาน การช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
220	ค่าใช้จ่ายตามโครงการบูรณาการร่วมกับจังหวัด ศรีสะเกษ จัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน"จังหวัดสะอาด"	200,000.00		-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	75,000.00	125,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
221	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด ปริมาณขยะมูลฝอย การทิ้ง การคัดแยกขยะและ การจัดการขยะอย่างถูกวิธี	100,000.00	-	97,800.00	2,200.00	สำนักปลัดฯ	-	2,200.00	ไม่ได้ดำเนินการ
222	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรวบรวมและนำขยะ อันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี	200,000.00		-	200,000.00	สำนักปลัดฯ	190,200.00	9,800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
223	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ระหว่างตำบลสายทางบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก - บ้านชะยูง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ		+	3,623,000.00	3,623,000	สำนักช่าง	3,615,000.00	8,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
224	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ระหว่างตำบลสายทางบ้านทุ่งขวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษณ์- บ้านโนนคูณน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ		+	6,044,000.00	6,044,000	สำนักการช่าง	6,039,000.00	5,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
225	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเพ็ญพวยใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลพิงพวย - เขตตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ		+	498,000.00	498,000	สำนักการช่าง	497,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
226	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางทางหลวงหมายเลข 226 - บ้านจิ้งเอน หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ		+	500,000.00	500,000.00	สำนักการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
227	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่าง ตำบลสายทางบ้านแหม หมู่ที่ 9 ตำบล หนองเชียงทูน - บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 9 ตำบลเสมอ อำเภอบางแก้ว จังหวัด ศรีสะเกษ		+	500,000.00	500,000.00	สำนักการช่าง	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริการชุมชนและสังคม/แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
228	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่าง ตำบล สายทางบ้านพึงพวยเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลพึงพวย อำเภอศรีรัตนะ-เขต ตำบลไพร อำเภوخุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ		+	498,000.00	498,000.00	สำนักการช่าง	497,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
229	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่าง ตำบล สายทางบ้านระโยง หมู่ที่ 5 ตำบล กระแซง อำเภอกันทรลักษณ์- บ้านกุดนา แก้วใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลภูฝ้าย อำเภوخุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ		+	498,000.00	498,000.00	สำนักการช่าง	497,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ / แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	350,000.00		-	350,000.00	สำนักงานช่าง	1,500.00	348,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ การค้าชายแดน

ด้านการบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอน เฉลิมพระเกียรติสู่ อุทยานแห่งชาติเขาวะวิหาร ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564	500,000	-	500,000	-	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงการเกษตรและลี้ ชมของดีศรีสะเกษ	500,000	-	500,000	-	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำฐานข้อมูล ด้านการท่องเที่ยวและแอปพลิเคชันแนะนำ เส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ	100,000		-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	99,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ ชุมชนบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	250,000	-	250,000	-	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการวิจัยชุมชน รูปแบบใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดศรีสะเกษ	250,000	-	250,000	-	สำนักปลัดฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ การค้าชายแดน

ด้านการบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณ หลังโอน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไหว้พระธาตุ บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ ตำบลเมือง- จันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดศรีบึงบูรพ์ งานประเพณีขึ้น 8 ค่ำเดือน 6 บูชาพระพุทธชินราช ครั้งที่ 1 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ - จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว“โฮมบุญข้าวใหม่ ปลามันลุ่มน้ำมูล-ชี” วัดบ้านจำปา ตำหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานศิลป วัฒนธรรมชนเผ่าเยอ ประจำปี 2564 วัดปราสาทเยอ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	750,000	-	70,000	680,000.00	สำนักปลัดฯ	-	680,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวการพาณิชย์ และการค้าชายแดน

ด้านการเศรษฐกิจ / แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการณ์ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	85,000.00		-	85,000.00	สำนักปลัดฯ	84,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,200.00		-	10,200.00	สำนักปลัดฯ	10,200.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทรัพย์สิน	100,000.00		-	100,000.00	สำนักปลัดฯ	100,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ค่าวัสดุอื่น	150,000.00		-	150,000.00	สำนักปลัดฯ	150,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ค่าถังขยะ	97,500.00		-	97,500.00	สำนักปลัดฯ	97,500.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา (จัดการศึกษาภาคบังคับ)	426,942,900.00	-	3,500,000.00	423,442,900.00	กองการศึกษาฯ	423,218,328.00	224,572.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เงินค่าตอบแทนรายเดือน (จัดการศึกษาภาคบังคับ)	41,805,600.00	+	5,302,000.00	47,107,600.00	กองการศึกษาฯ	47,092,600.00	15,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน (จัดการศึกษาภาคบังคับ)	30,000.00		-	30,000.00	กองการศึกษาฯ	25,000.00	5,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	เงินวิทยฐานะข้าราชการ สำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์	372,000.00		-	372,000.00	กองการศึกษาฯ	369,392.00	2,608.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	เงินวิทยฐานะข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา (จัดการศึกษาภาคบังคับ)	51,046,400.00	+	6,240,000.00	57,286,400.00	กองการศึกษาฯ	57,276,400.00	10,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (จัดการศึกษาภาคบังคับ)	7,018,400.00	-	342,000.00	6,676,400.00	กองการศึกษาฯ	6,673,034.00	3,366.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
7	ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/ พนักงานจ้างทั่วไป (จัดการศึกษาภาคบังคับ)	14,368,000.00	-	3,320,000.00	11,048,000.00	กองการศึกษาฯ	11,000,000.00	48,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้าง ตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป (จัดการศึกษาภาคบังคับ)	1,167,100.00	-	140,000.00	1,027,100.00	กองการศึกษาฯ	927,000.00	100,100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจประเมินผลงาน	200,000.00	-	-	200,000.00	กองการศึกษาฯ	65,143.00	134,857.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจประเมินผลงาน (การจัดการศึกษาภาคบังคับ)	954,000.00	-	532,000.00	422,000.00	กองการศึกษาฯ	409,400.00	12,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	ค่าตอบแทนการตรวจประเมิน ผลงานข้าราชการครู (การจัดการศึกษาภาคบังคับ)	206,000.00	-	-	206,000.00	กองการศึกษาฯ	100,171.00	105,829.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือน ถึงขั้นสูงของอันดับ (การจัดการศึกษาภาคบังคับ)	207,200.00	-	-	207,200.00	กองการศึกษาฯ	196,700.00	10,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
13	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของตำแหน่ง (การจัดการศึกษามาศำคังคัก)	196,700.00	-	196,700.00	กองการศึกษาฯ	154,100.00	42,600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000.00	-	10,000,000.00	กองการศึกษาฯ	9,996,000.00	4,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายดาวท้องถิ่น (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	150,000.00	-	150,000.00	กองการศึกษาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
16	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.ศก.	2,000,000.00	-	1,480,000.00	กองการศึกษาฯ	318,000.00	202,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารมืออาชีพ	100,000.00	-	100,000.00	กองการศึกษาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
18	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด	3,297,000.00	-	3,297,000.00	กองการศึกษาฯ	3,297,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	29,250,000.00	-	1,000,000.00	กองการศึกษาฯ	28,250,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
20	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	1,950,000.00	-	1,950,000.00	กองการศึกษาฯ	1,950,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	3,900,000.00	-	3,900,000.00	กองการศึกษาฯ	3,900,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	805,000.00	-	805,000.00	กองการศึกษาฯ	802,000.00	3,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	200,000.00	-	200,000.00	กองการศึกษาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
24	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	374,400.00	-	374,400.00	กองการศึกษาฯ	374,400.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบ (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	5,850,000.00	-	5,850,000.00	กองการศึกษาฯ	5,841,041.10	8,958.90	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
26	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	300,000.00	-	300,000.00	-	กองการศึกษาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
27	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560" (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	110,000.00	-	110,000.00	-	กองการศึกษาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
28	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษา อปท. (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	300,000.00	-	300,000.00	-	กองการศึกษาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
29	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	6,384,000.00		-	6,384,000.00	กองการศึกษาฯ	6,200,000.00	184,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน สถานศึกษาปฐมวัยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น"	22,000.00		-	22,000.00	กองการศึกษาฯ	-	22,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
31	วัสดุอาหารเสริม (นม) (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	3,058,300.00		-	3,058,300.00	กองการศึกษาฯ	2,863,802.96	194,497.04	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ สำหรับนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ	500,000.00	-	500,000.00	-	กองการศึกษาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
33	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำหลักสูตร สถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่ (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	800,000.00	-	110,000.00	690,000.00	กองการศึกษาฯ	537,800.00	152,200.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบพัฒนาประกันคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ	50,000.00		-	50,000.00	กองการศึกษาฯ	9,686.00	40,314.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	ค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	300,000.00		-	300,000.00	กองการศึกษาฯ	243,300.00	56,700.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
36	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	400,000.00	-	400,000.00	-	กองการศึกษาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
37	ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะ สู่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00	-	400,000.00	100,000.00	กองการศึกษาฯ	92,393.00	7,607.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ ประกวดสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ	460,000.00	-	400,000.00	60,000.00	กองการศึกษาฯ	56,750.00	3,250.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	ค่าใช้จ่ายตามโครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชน อุทยานการเรียนรู้ ศรีสะเกษ (SSK Park)	300,000.00		-	300,000.00	กองการศึกษาฯ	300,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น	100,000.00	-	100,000.00	-	กองการศึกษาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
41	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ผู้นิเทศภายในและการจัดการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริม สร้างทักษะการคิด	100,000.00		-	100,000.00	กองการศึกษาฯ	-	100,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
42	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงสัมมนาการพัฒนาแนวคิด "การดำเนินชีวิตยุคดิจิทัล"	150,000.00	-	150,000.00	-	กองการศึกษาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
43	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	กองการศึกษาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
44	ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ มีความสุข สนุกกับ 4H โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	50,000.00	-	-	50,000.00	กองการศึกษาฯ	-	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
45	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันเอแม็ท (A-math) อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)	250,000.00	-	250,000.00	-	กองการศึกษาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
46	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา युวภาพชาติไทย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	250,000.00	-	150,000.00	100,000.00	กองการศึกษาฯ	56,080.00	43,920.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
47	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาการจัดค่ายพักแรม	75,000.00		-	75,000.00	กองการศึกษาฯ	-	75,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
48	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	12,544,100.00	-	354,000.00	12,190,100.00	กองการศึกษาฯ	12,185,175.00	4,925.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	6,667,000.00	-	220,000.00	6,447,000.00	กองการศึกษาฯ	6,445,060.00	1,940.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	24,000.00		-	24,000.00	กองการศึกษาฯ	-	24,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
51	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	66,000.00	-	60,000.00	6,000.00	กองการศึกษาฯ	-	6,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
52	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดระบบกระบวนการ เรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	3,900,000.00		-	3,900,000.00	กองการศึกษาฯ	3,900,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	8,273,500.00	-	1,155,000.00	7,118,500.00	กองการศึกษาฯ	7,118,500.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	14,142,100.00	-	490,000.00	13,652,100.00	กองการศึกษาฯ	13,649,252.00	2,848.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบท.)	440,000.00	-	440,000.00	-	กองการศึกษาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
56	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ตามหลักสูตรสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	2,900,000.00	-	2,900,000.00	กองการศึกษาฯ	2,900,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
57	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียนส่วนเพิ่ม (Top up) (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	4,782,800.00	-	4,498,800.00	กองการศึกษาฯ	4,498,500.00	300.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
58	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	49,989,300.00	-	48,564,300.00	กองการศึกษาฯ	48,562,850.00	1,450.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	780,000.00	-	780,000.00	กองการศึกษาฯ	780,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	6,202,900.00	-	6,042,900.00	กองการศึกษาฯ	6,033,045.00	9,855.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
61	ค่าติดตั้งชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคาโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม	500,000.00	-	500,000.00	กองการศึกษาฯ	499,500.00	500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
62	ค่าติดตั้งชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคาโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	500,000.00	-	500,000.00	กองการศึกษาฯ	499,500.00	500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63	ค่าติดตั้งชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคาโรงเรียนดงรักวิทยา	500,000.00	-	500,000.00	กองการศึกษาฯ	499,500.00	500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
64	ค่าติดตั้งชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคาโรงเรียนไตรมิตร	500,000.00	-	500,000.00	กองการศึกษาฯ	499,500.00	500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
65	ค่าติดตั้งชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคาโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	500,000.00	-	500,000.00	กองการศึกษาฯ	499,500.00	500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
66	ค่าติดตั้งชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคาโรงเรียนปรีอใหญ่วิทยาลัย	500,000.00	-	500,000.00	กองการศึกษาฯ	499,500.00	500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
67	ค่าติดตั้งชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคาโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา	500,000.00	-	500,000.00	กองการศึกษาฯ	499,500.00	500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
68	ค่าติดตั้งชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม	500,000.00	-	500,000.00	กองการศึกษาฯ	499,500.00	500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
69	ค่าติดตั้งชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคาโรงเรียนราชสีไศล	500,000.00	-	500,000.00	กองการศึกษาฯ	499,500.00	500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
70	ค่าติดตั้งชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคาโรงเรียนสายธารวิทยา	500,000.00	-	500,000.00	กองการศึกษาฯ	499,500.00	500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเพียนาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	1,000,000.00		-	1,000,000.00	สำนักงาน ช่าง	834,444.00	165,556.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ค่าก่อสร้างรั้ว โรงเรียนผักแพววิทยา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	กองการศึกษาฯ	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ค่าก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกจาก โรงเรียนไตรมิตร ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	400,000.00		-	400,000.00	กองการศึกษาฯ	399,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ก่อสร้างและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	500,000.00		-	500,000.00	กองการศึกษาฯ	499,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	เงินเดือนนายก/รองนายก	1,765,800.00	-	400,000.00	1,365,800.00	สำนักปลัดฯ	1,320,538.00	45,262.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายกฯ	390,000.00			390,000.00	สำนักปลัดฯ	287,220.00	102,780.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ	390,000.00			390,000.00	สำนักปลัดฯ	287,220.00	102,780.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด	966,240.00	-	400,000.00	566,240.00	สำนักปลัดฯ	545,474.00	20,766.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	8,664,480.00	-	1,200,000.00	7,464,480.00	กองกิจการสภาฯ	7,228,243.00	236,237.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	เงินเดือนข้าราชการ	49,809,000.00	-	6,152,880.00	43,656,120.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบฯ	43,054,700.30	601,419.70	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
7	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ	195,000.00			195,000.00	กองแผนฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบฯ	38,025.00	156,975.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ของข้าราชการ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย	770,400.00	+	78,600.00	849,000.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่	735,520.72	113,479.28	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ. รับรอง	50,000.00			50,000.00	กองการเจ้าหน้าที่		50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
10	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	150,000.00			150,000.00	สำนักปลัดฯ กองการเจ้าหน้าที่	120,000.00	30,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ ที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	30,000.00			30,000.00	สำนักปลัดฯ	21,600.00	8,400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับ เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	30,000.00			30,000.00	สำนักการคลัง	-	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
13	เงินประจำตำแหน่ง	1,130,400.00			1,130,400.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่	1,111,306.00	19,094.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	653,000.00	+	99,000.00	752,000.00	สำนักปลัดฯ	751,900.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับ ค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง	30,000.00			30,000.00	สำนักปลัดฯ	-	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
16	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,298,010.00	-	395,000.00	4,903,010.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบฯ	4,436,922.00	466,088.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ พนักงานจ้าง	361,000.00	+	10,000.00	371,000.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบฯ	316,362.00	54,638.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
18	ค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น	20,000.00		20,000.00	กองการเจ้าหน้าที่	-	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
19	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ, คณะกรรมการวิสามัญ, และคณะกรรมการสามัญ ประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	150,000.00	-	150,000.00	กองกิจการสภาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
20	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	250,000.00	-	250,000.00	สำนักงานคลัง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
21	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,100,000.00	+	332,000.00	1,432,000.00 สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักงานคลัง กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบฯ	1,416,220.00	15,780.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	ค่าเช่าบ้าน	1,534,000.00	+	32,000.00	1,566,000.00 สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักงานคลัง กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบฯ	1,452,072.00	113,928.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
23	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	670,000.00	+	26,000.00	696,000.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่	413,931.25	282,068.75	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ค่าโฆษณาและเผยแพร่)	1,840,000.00	-	41,200.00	1,798,800.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ สำนักการคลัง	1,511,115.00	287,685.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,600,000.00			5,600,000.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่	5,294,987.16	305,012.84	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา (ค่าชำระหนี้ตามคำพิพากษา)	210,000.00			210,000.00	สำนักปลัดฯ	-	210,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
27	ค่ารับรอง	485,000.00			485,000.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่	5,840.00	479,160.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
28	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	400,000.00			400,000.00	สำนักปลัดฯ	41,710.00	358,290.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ	20,000.00	+	2,000.00	22,000.00	สำนักปลัดฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง	12,404.51	9,595.49	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000.00			100,000.00	สำนักการคลัง	53,785.28	46,214.72	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ งานรัฐพิธี งานพิธีทางศาสนา และงานกิจกรรมอื่นๆ	700,000.00	-	289,000.00	411,000.00	สำนักปลัดฯ	305,610.00	105,390.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,350,000.00	-	389,000.00	1,961,000.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบฯ	898,560.00	1,062,440.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	60,000,000.00	.+	5,200,000.00	65,200,000.00	กองกิจการสภาฯ	65,092,250.26	107,749.74	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
34	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	กองกิจการสภาฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
35	ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	30,000.00			30,000.00	กองกิจการสภาฯ	24,000.00	6,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00			200,000.00	กองการเจ้าหน้าที่	-	200,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
37	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กร	1,120,000.00	-	1,000,000.00	120,000.00	กองการเจ้าหน้าที่	62,770.00	57,230.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ	50,000.00	-	30,000.00	20,000.00	กองการเจ้าหน้าที่	4,500.00	15,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาการควบคุม ภายใน ของหน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	200,000.00	-	20,000.00	-	หน่วยตรวจสอบฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
40	ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษนำไปสู่การปฏิบัติ	50,000.00			50,000.00	กองแผนฯ	-	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
41	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ข้าราชการ และบุคลากรสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	250,000.00	-	250,000.00	-	หน่วยตรวจสอบฯ	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
42	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	400,000.00			400,000.00	สำนักการคลัง	210,540.00	189,460.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมแผนพัฒนา ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	880,000.00	-	550,000.00	330,000.00	กองแผนฯ	322,129.00	7,871.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,270,000.00	-	130,000.00	2,140,000.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบฯ	1,280,260.09	859,739.91	ดำเนินการแล้วเสร็จ
45	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,710,000.00	+	130,000.00	1,840,000.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบฯ	1,840,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
46	ค่าวารสารและสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ	130,000.00			130,000.00	สำนักปลัดฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง	9,818.00	120,182.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	340,000.00	+	100,000.00	440,000.00	สำนักปลัดฯ กองแผนฯ กองการเจ้าหน้าที่	413,225.00	26,775.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)		งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
48	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	855,000.00	+	99,000.00	954,000.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบฯ	898,532.00	55,468.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	ค่าวัสดุก่อสร้าง	100,000.00	+	150,000.00	250,000.00	สำนักปลัดฯ	249,423.00	577.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000.00			300,000.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่	112,699.97	187,300.03	ดำเนินการแล้วเสร็จ
51	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,455,000.00	+	454,000.00	1,909,000.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบฯ	1,515,600.42	393,399.58	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
52	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	205,000.00			205,000.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ กองการเจ้าหน้าที่	187,920.00	17,080.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,185,000.00	+	160,000.00	1,345,000.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบฯ	1,274,055.00	70,945.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54	ค่าบริการโทรศัพท์	148,000.00			148,000.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบฯ	31,739.33	116,260.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	ค่าบริการไปรษณีย์	250,000.00	+	60,000.00	310,000.00	สำนักปลัดฯ	237,837.00	72,163.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
56	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	441,200.00	+	12,000.00	453,200.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ สำนักการคลัง กองการเจ้าหน้าที่	366,424.13	86,775.87	ดำเนินการแล้วเสร็จ
57	ค่าไฟฟ้า	3,500,000.00	-	450,000.00	3,050,000.00	สำนักการคลัง	2,851,109.37	198,890.63	ดำเนินการแล้วเสร็จ
58	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,300,000.00	-	850,000.00	450,000.00	สำนักการคลัง	374,879.09	75,120.91	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	ค่าโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 150 x 75 เซนติเมตร จำนวน 34 ตัว ๆ ละ 1,400.- บาท	47,600.00			47,600.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ	47,600.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	ค่าโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 48 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,000.- บาท	6,000.00			6,000.00	กองกิจการสภาฯ	6,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
61	ค่าแท่นบรรยาย (โพเดียม) พื้นหน้าด้านบนขนาด 50 x 40 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000.- บาท	10,000.00			10,000.00	สำนักปลัดฯ	10,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
62	ค่าเก้าอี้ปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 62 x 72 x 115 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500.- บาท	9,000.00		9,000.00	สำนักปลัดฯ	9,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63	ค่าเก้าอี้ปฏิบัติงาน อำนวยการ ระดับต้น ขนาดไม่น้อยกว่า 62 x 72 x 115 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,500.- บาท	3,500.00		3,500.00	กองแผนฯ	3,500.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
64	ค่าเก้าอี้ปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ ขนาดไม่น้อยกว่า 64 x 64 x 100 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,700.- บาท	8,100.00		8,100.00	สำนักการคลัง	8,100.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
65	ค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 เซนติเมตร ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 64 x 64 x 100 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุดๆ ละ 6,000.- บาท	18,000.00		18,000.00	สำนักปลัดฯ	18,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
66	ค่าเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 13,000 บาท	13,000.00		13,000.00	สำนักปลัดฯ	13,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
67	ค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท	18,000.00		18,000.00	กองกิจการสภาฯ	18,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
68	ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 1) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 28,600.- บาท 2) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง เครื่องละ 55,900.- บาท 3) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 47,000.- บาท 4) ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 57,000.- บาท	864,800.00		864,800.00	สำนักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่	863,100.00	1,700.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
69	ค่าฉากกันห้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 150x160 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุดๆ ละ 7,000.- บาท	21,000.00		21,000.00	สำนักปลัดฯ	21,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
70	ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนแบบทึบ จำนวน 35 ตู้ ๆ ละ 3,700.- บาท	129,500.00		129,500.00	กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการคลัง	129,500.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
71	ค่าตู้เหล็กบานเปิดแบบทึบสูง จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 4,500.- บาท	27,000.00		27,000.00	กองการเจ้าหน้าที่	27,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
72	ค่าตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,500.- บาท	18,000.00		18,000.00	กองการเจ้าหน้าที่	18,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
73	ค่าชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น ขนาด 87 x 29 x 42 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัวๆ ละ 800.- บาท	2,400.00		2,400.00	สำนักงานคลัง	2,400.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
74	ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 30 หน้า/นาที จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 250,000 บาท	250,000.00		250,000.00	กองแผนฯ	250,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
75	ค่ารถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คันๆ ละ 1,570,000 บาท	1,570,000.00		1,570,000.00	สำนักปลัดฯ	1,470,000.00	100,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
76	ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คันๆ ละ 854,000 บาท	854,000.00		854,000.00	กองแผนฯ	696,000.00	158,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
77	ค่าเครื่องเสียงห้องประชุม	196,000.00		196,000.00	สำนักปลัดฯ	196,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
78	ค่ากล้องวงจรปิด	45,000.00		45,000.00	กองกิจการสภาฯ	45,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
79	ค่าป้ายทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ ขนาด 120 x 150 เซนติเมตร	15,000.00		15,000.00	กองกิจการสภาฯ	15,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

 ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
80	ค่าป้ายทำเนียบสมาชิกสภา อบจ. ขนาด 245 x 366 เซนติเมตร	50,000.00			50,000.00	กองกิจการสภาฯ	50,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
81	ค่าเครื่องตัดหญ้า	19,000.00			19,000.00	สำนักปลัดฯ	19,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
82	ค่าผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	34,000.00			34,000.00	สำนักปลัดฯ	34,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
83	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล จำนวน 7 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท	161,000.00			161,000.00	สำนักการคลัง	161,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
84	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท	22,000.00		22,000.00	กองการเจ้าหน้าที่	22,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
85	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บาท	17,000.00		17,000.00	กองกิจการสภา	17,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
86	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท	66,000.00		66,000.00	กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนฯ	66,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
87	ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 11 เครื่อง ๆ ละ 8,900.- บาท	97,900.00		97,900.00	กองกิจการสภา กองแผนฯ สำนักงานคลัง	97,900.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
88	ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท	2,600.00		2,600.00	กองการเจ้าหน้าที่	2,600.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
89	ค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้น จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท	22,000.00		22,000.00	สำนักงานคลัง	22,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
90	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท	17,500.00		17,500.00	สำนักงานคลัง	17,500.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
91	ค่าเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000.- บาท	34,000.00			34,000.00	สำนักปลัดฯ สำนักการคลัง	34,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
92	ค่าเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 175,000.- บาท	175,000.00			175,000.00	กองแผนฯ	158,000.00	17,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
93	ค่าอุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 7 ตัว ๆ ละ 700.- บาท	4,900.00		4,900.00	กองการเจ้าหน้าที่	4,900.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
94	ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 5,400.- บาท	16,200.00		16,200.00	สำนักการคลัง	16,200.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
95	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่	1,500,000.00	+	104,200.00	สำนักปลัดฯ	1,530,420.00	73,780.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
96	ค่าเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ smart TV		+	6,700.00	กองแผนฯ	6,700.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
97	ชุดรับแขก		+	16,900.00	กองแผนฯ	169,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
98	ค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน		+	7,400.00	กองแผนฯ	7,400.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
99	ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู		+	127,500.00	กองแผนฯ	127,500.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
100	ค่าแก้อื้อปฏิบัติงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์		+	3,500.00	3,500.00	กองแผนฯ	3,500.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
101	ค่าแก้อื้อปฏิบัติงาน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ- ชำนาญการ		+	2,700.00	2,700.00	กองแผนฯ	2,700.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
102	ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดำจิตอล (ขาว-ดำ)		+	200,000.00	200,000.00		200,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
103	ค่าฉลากกันห้องเครื่องกระจก ขัดลาย		+	46,200.00	46,200.00	สำนักปลัดฯ	46,200.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
104	ค่าฉลากกันห้องแผงทึบ		+	64,600.00	64,600.00	สำนักปลัดฯ	64,600.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
105	ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ปฏิบัติงาน		+	71,000.00	71,000.00	สำนักปลัดฯ	71,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
106	ค่าชุดบิ๊มบาดาลขับเมิส บัสเลสโซล่าเซลล์พร้อมแผง โซล่าเซลล์		+	130,000.00	130,000.00	สำนักปลัดฯ	130,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
107	ค่าจัดซื้อโดรนอากาศยาน ควบคุมระยะไกล		+	350,000.00	350,000.00	กองแผน	350,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
108	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		+	44,000.00	44,000.00	กองแผน	44,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
109	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 1		+	17,800.00	17,800.00	กองแผน	17,800.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
110	โครงการประชุมชี้แจงการ ถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนมัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทร์ราชินี/โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ		+	67,800.00	67,800.00	กองสาธารณสุข	62,812.00	4,988.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
111	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์		+	284,000.00	284,000.00	กองสาธารณสุข	147,295.00	136,705.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
112	ค่าเครื่องปรับอากาศแบบ แยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวนขนาด 32,000 บีทียู		+	42,300.00	42,300.00	กองสาธารณสุข	42,300.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
113	ค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน		+	2,400.00	2,400.00	กองสาธารณสุข	2,400.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
114	ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์		+	16,000.00	16,000.00	กองสาธารณสุข	15,840.00	160.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
115	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน		+	34,000.00	34,000.00	กองสาธารณสุข	34,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
116	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล		+	22,000.00	22,000.00	กองสาธารณสุข	22,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
117	ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		+	5,200.00	5,200.00	กองสาธารณสุข	5,200.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
118	ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์		+	4,300.00	4,300.00	กองสาธารณสุข	4,300.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
119	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		+	42,680.00	42,680.00	กองสาธารณสุข	42,620.00	60.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
120	ค่าจ้างเหมาบริการ		+	49,000.00	49,000.00	กองสาธารณสุข	40,000.00	9,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริหารทั่วไป / แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	500,000.00	-	427,000.00	73,000.00	สำนักการช่าง	21,800.00	51,200.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

 ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	เงินเดือนข้าราชการ	11,677,100.00	-	3,110,000.00	8,567,100.00	กองการศึกษาฯ	8,531,240.00	35,860.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ ข้าราชการ	25,100.00		-	25,100.00	กองการศึกษาฯ	22,880.00	2,220.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย	439,200.00		-	439,200.00	กองการศึกษาฯ	426,200.00	13,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	เงินประจำตำแหน่ง	103,200.00		-	103,200.00	กองการศึกษาฯ	35,274.00	67,926.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,844,400.00		-	7,844,400.00	กองการศึกษาฯ	7,613,956.00	230,444.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับ พนักงานจ้าง	200,000.00		-	200,000.00	กองการศึกษาฯ	178,385.00	21,615.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
7	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000.00		-	300,000.00	กองการศึกษาฯ	274,660.00	25,340.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	ค่าเช่าบ้าน	400,000.00	+	60,000.00	460,000.00	กองการศึกษาฯ	454,600.00	5,400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	+	40,000.00	65,000.00	กองการศึกษาฯ	54,300.00	10,700.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000,000.00		-	6,000,000.00	กองการศึกษาฯ	5,919,054.00	80,946.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000.00		-	100,000.00	กองการศึกษาฯ	45,815.04	54,184.96	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	10,000.00		-	10,000.00	กองการศึกษาฯ	5,804.68	4,195.32	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
13	ค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรอง	20,000.00	+	40,000.00	60,000.00	กองการศึกษาฯ	13,900.00	46,100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	500,000.00	-	120,000.00	380,000.00	กองการศึกษาฯ	176,536.00	203,464.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/ อาคารสถานที่	100,000.00		-	100,000.00	กองการศึกษาฯ	93,888.91	6,111.09	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	ค่าวัสดุสำนักงาน	500,000.00	+	300,000.00	800,000.00	กองการศึกษาฯ	799,126.55	873.45	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00		-	50,000.00	กองการศึกษาฯ	46,029.00	3,971.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00		-	10,000.00	กองการศึกษาฯ	6,550.00	3,450.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
19	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,000.00		-	130,000.00	กองการศึกษาฯ	123,383.00	6,617.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	300,000.00	+	200,000.00	500,000.00	กองการศึกษาฯ	498,770.00	1,230.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	ค่าบริการโทรศัพท์/ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	315,000.00		-	315,000.00	กองการศึกษาฯ	269,559.96	45,440.04	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	ค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 6,000.- บาท	6,000.00		-	6,000.00	กองการศึกษาฯ	6,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	ค่ากล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 25,000 บาท	25,000.00		-	25,000.00	กองการศึกษาฯ	25,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บาท	34,000.00		-	34,000.00	กองการศึกษาฯ	34,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
25	ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,600.- บาท	5,200.00		-	5,200.00	กองการศึกษาฯ	5,200.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	ค่าวัสดุการศึกษา		+	120,000.00	120000	กองการศึกษาฯ	110,499.00	9,501.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต แบบที่ 1		+	880,000.00	880000	กองการศึกษาฯ	880,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านการบริการชุมชนและสังคม / แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ยาว	400,000.00		-	400,000.00	สำนักการช่าง	-	400,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กร

ด้านบริการชุมชนและสังคม / แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ	300,000.00		-	300,000.00	กองแผนฯ	292,700.00	7,300.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) จังหวัดศรีสะเกษ	4,500,000.00	-	4,472,300.00	27,700.00	กองแผนฯ	-	27,700.00	ไม่ได้ดำเนินการ
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ศป.ปส.อบจ.ศก.)	1,550,000.00	-	152,800.00	1,397,200.00	สำนักปลัดฯ	1,274,400.00	122,800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านการเศรษฐกิจ / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	เงินเดือนข้าราชการ	16,783,400.00	-	3,995,000.00	12,788,400.00	สำนักงานช่าง	12,744,849.60	43,550.40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	50,000.00	-	-	50,000.00	สำนักงานช่าง	15,600.00	34,400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย	180,000.00	-	-	180,000.00	สำนักงานช่าง	22,309.00	157,691.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	-	-	252,000.00	สำนักงานช่าง	70,666.00	181,334.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5,014,860.00	-	687,000.00	4,327,860.00	สำนักงานช่าง	4,307,102.00	20,758.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,150,480.00	-	2,725,000.00	4,425,480.00	สำนักงานช่าง	4,358,780.00	66,700.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง	205,800.00	-	-	205,800.00	สำนักงานช่าง	188,865.00	16,935.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านการเศรษฐกิจ / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
8	ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับ ค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง	119,300.00	-	100,000.00	19,300.00	สำนักงานช่าง	-	19,300.00	ไม่ได้ดำเนินการ
9	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	250,000.00	+	150,000.00	400,000.00	สำนักงานช่าง	364,060.00	35,940.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	ค่าเช่าบ้าน	300,000.00	-	130,000.00	170,000.00	สำนักงานช่าง	163,800.00	6,200.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	500,000.00	-	150,000.00	350,000.00	สำนักงานช่าง	206,346.00	143,654.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000.00	-	475,000.00	4,525,000.00	สำนักงานช่าง	4,523,251.28	1,748.72	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	ค่าเช่าทรัพย์สิน	200,000.00		-	200,000.00	สำนักงานช่าง	93,489.60	106,510.40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ	20,000.00		-	20,000.00	สำนักงานช่าง	11,971.16	8,028.84	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านการเศรษฐกิจ / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
15	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,200,000.00		-	1,200,000.00	สำนักงานการช่าง	1,087,800.00	112,200.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติงานด้านช่างให้กับ บุคลากรสำนักงานการช่าง	150,000.00		-	150,000.00	สำนักงานการช่าง	-	150,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
17	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/ อาคารสถานที่	4,000,000.00	-	1,000,000.00	3,000,000.00	สำนักงานการช่าง	2,167,492.80	832,507.20	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	ค่าวัสดุสำนักงาน	300,000.00		-	300,000.00	สำนักงานการช่าง	299,995.80	4.20	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00		-	100,000.00	สำนักงานการช่าง	99,925.00	75.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00		-	30,000.00	สำนักงานการช่าง	29,200.00	800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,000,000.00	-	350,000.00	650,000.00	สำนักงานการช่าง	647,994.00	2,006.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านการเศรษฐกิจ / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
22	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000.00	+	320,000.00	1,320,000.00	สำนักงานช่าง	1,219,837.44	100,162.56	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,000,000.00	+	4,500,000.00	11,500,000.00	สำนักงานช่าง	10,952,525.65	547,474.35	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	-	-	50,000.00	สำนักงานช่าง	43,550.00	6,450.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	500,000.00	-	-	500,000.00	สำนักงานช่าง	480,220.00	19,780.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	ค่าโปรแกรมเขียนแบบถนน (Road Pack 2.0 Pro)	17,500.00	-	-	17,500.00	สำนักงานช่าง	17,500.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	ค่าวัสดุสำรวจ	20,000.00	-	20,000.00	-	สำนักงานช่าง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
28	ค่าวัสดุอื่น	20,000.00	-	-	20,000.00	สำนักงานช่าง	-	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านการเศรษฐกิจ / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
29	ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	-	5,000.00	สำนักงานช่าง	2,703.90	2,296.10	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.00	-	100,000.00	สำนักงานช่าง	39,311.80	60,688.20	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	28,600.00	-	28,600.00	สำนักงานช่าง	27,500.00	1,100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	47,000.00	-	47,000.00	สำนักงานช่าง	45,800.00	1,200.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	ค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 6,000.- บาท	12,000.00	-	12,000.00	สำนักงานช่าง	12,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	ค่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) จำนวน 10 ชุดๆ 10,000 บาท	100,000.00	-	100,000.00	สำนักงานช่าง	100,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	51,900.00	-	51,900.00	สำนักงานช่าง	49,900.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านการเศรษฐกิจ / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
36	ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคว้	854,000.00	-	150,000.00	704,000.00	สำนักงานช่าง	696,000.00	8,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	ค่าเครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบเข็ม	250,000.00	-	-	250,000.00	สำนักงานช่าง	220,000.00	30,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	ค่ารถเข็น 2 ล้อ จำนวน 2 คันๆละ 3,000 บาท	6,000.00	-	-	6,000.00	สำนักงานช่าง	6,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	ค่าชุดลำโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่	20,000.00	-	-	20,000.00	สำนักงานช่าง	-	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ
40	ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1	100,000.00	-	99,900.00	100.00	สำนักงานช่าง	-	100.00	ไม่ได้ดำเนินการ
41	ค่าเครื่องทำน้ำเย็น	4,500.00	-	-	4,500.00	สำนักงานช่าง	4,500.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42	ค่าเครื่องเล็มพุ่มไม้	42,000.00	-	-	42,000.00	สำนักงานช่าง	-	42,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านการเศรษฐกิจ / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
43	ค่าถังขยะแบบมีโครงเหล็กวางถังขยะใหญ่ จำนวน 4 ช่อ พร้อมป้าย ขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ชุดๆ ละ 14,000 บาท	28,000.00	-	28,000.00	สำนักงานช่าง	27,400.00	600.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	ค่าถังตมน้ำไฟฟ้า	10,000.00	-	10,000.00	สำนักงานช่าง	8,500.00	1,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
45	ค่ากล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	34,000.00	-	34,000.00	สำนักงานช่าง	34,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	ค่าเทปวัดระยะทาง	8,400.00	-	8,400.00	สำนักงานช่าง	8,400.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	ค่าล้อวัดระยะทาง	6,500.00	-	6,500.00	สำนักงานช่าง	6,500.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 10 เครื่องๆละ 23,000 บาท	230,000.00	-	230,000.00	สำนักงานช่าง	230,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่องๆละ 30,000 บาท	60,000.00	-	60,000.00	สำนักงานช่าง	60,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านการเศรษฐกิจ / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)	งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
50	ค่าเครื่องพิมพ์ Inkjet สี/ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 56,000 บาท	56,000.00	-	56,000.00	สำนักงานช่าง	56,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
51	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)	17,800.00	-	17,800.00	สำนักงานช่าง	17,800.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52	ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	13,000.00	+	10,400.00	สำนักงานช่าง	23,400.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด network แบบที่ 1	20,000.00	-	20,000.00	สำนักงานช่าง	20,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54	ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	25,000.00	+	7,500.00	สำนักงานช่าง	32,500.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	23,200.00	-	23,200.00	สำนักงานช่าง	23,200.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านการเศรษฐกิจ / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
56	วัสดุก่อสร้าง	6,000,000.00		-	6,000,000.00	สำนักการช่าง	5,996,195.00	3,805.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
57	ซ่อมปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการและทดสอบ วัสดุ		+	350,000.00	350,000.00	สำนักการช่าง	349,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
58	ค่าติดตั้งระบบสื่อสาร		+	2,176,500.00	2,176,500.00	สำนักการช่าง	2,155,500.00	21,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ		+	856,000.00	856,000.00	สำนักการช่าง	850,000.00	6,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน		+	51,000.00	51,000.00	สำนักการช่าง	51,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
61	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน		+	16,000.00	16,000.00	สำนักการช่าง	16,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

ด้านการเศรษฐกิจ / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
62	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		+	150,000.00	150,000.00	สำนักงานช่าง	150,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63	ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาทื)		+	15,000.00	15,000.00	สำนักงานช่าง	15,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กร
ด้านการเศรษฐกิจ / แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ค่าวัสดุการเกษตร	200,000.00	+	50,000.00	250,000.00	สำนักงานช่าง สำนักปลัดฯ	249,745.00	255.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

5.9 ด้านการดำเนินงานอื่น/แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
1	ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,677,500.00		-	2,677,500.00	สำนักงานคลัง	2,677,500.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,020,000.00		-	1,020,000.00	กองการเจ้าหน้าที่	423,059.00	596,941.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	155,000.00		-	155,000.00	กองการเจ้าหน้าที่	62,545.00	92,455.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีนสงฆ์โดยสธารอำเภอกันทรลักษ์	2,943,050.00		-	2,943,050.00	สำนักปลัดฯ	2,943,050	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีนสงฆ์โดยสธารเมืองใหม่ ช่องสะงำ	32,030.00		-	32,030.00	สำนักปลัดฯ	32,030	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	เงินสำรองจ่าย	22,018,100.00	+	40,537,700.00	62,555,800.00	กองแผนฯ	61,673,457.00	882,343.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	เงินค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วน จังหวัดแห่งประเทศไทย	150,000.00		-	150,000.00	สำนักปลัดฯ	150,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กร

5.9 ด้านการดำเนินงานอื่น/แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
8	เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้	50,000.00		-	50,000.00	สำนักปลัดฯ	2,000.00	48,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ)	5,660,600.00		-	5,660,600.00	กองการศึกษาฯ	5,614,032.50	46,567.50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับ พนักงานจ้าง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ)	715,200.00		-	715,200.00	กองการศึกษาฯ	460,073.00	255,127.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ)	151,900.00		-	151,900.00	กองการศึกษาฯ	151,314.60	585.40	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	รายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อการศึกษา	924,000.00		-	924,000.00	กองการศึกษาฯ	858,000.00	66,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	4,356,150.00	.+	8,712,300.00	13,068,450.00	สำนักงานคลัง	12,921,780.64	146,669.36	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร

5.9 ด้านการดำเนินงานอื่น/แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ โอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (บาท)		งบประมาณ หลังโอน (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เงินคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ
14	เงินช่วยเหลือ/เงินช่วยค่าทำศพ	1,000,000.00		-	1,000,000.00	สำนักงานคลัง	349,560.00	650,440.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,000,000.00		-	1,000,000.00	สำนักงานคลัง	735,460.20	264,539.80	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	200,000.00		-	200,000.00	สำนักงานคลัง	185,986.32	14,013.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	80,000.00		-	80,000.00	กองการศึกษาฯ	24,821.00	55,179.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	200,000.00		-	200,000.00	สำนักงานคลัง	35,900.00	164,100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวนโครงการ /งบประมาณตามแผน การดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564		จำนวนโครงการ/งบประมาณ (หลังโอน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง/ตั้งรายการใหม่)		ผลการดำเนินงาน						
					จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่ไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณ เหลือจ่าย
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ
1. การพัฒนา คุณภาพชีวิต	67	376,072,000.-	68	349,207,000.-	34	347,201,491.76	3	30,968,810.-	34	584,000.-	1,421,508.24
2. การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	223	216,732,500.-	230	217,133,700.-	223	203,029,233.-	6	18,998,998.-	7	2,200.-	14,102,267.-
3. การส่งเสริม การท่องเที่ยวและ การค้าพาณิชย์ การค้าชายแดน	11	2,792,700.-	11	1,222,700.-	6	540,700.-	-	-	5	680,000.-	2,000.-

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวนโครงการ /งบประมาณตามแผน การดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564		จำนวนโครงการ/งบประมาณ (หลังโอน/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง/ตั้ง รายการใหม่)		ผลการดำเนินงาน						
					จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่กันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่ไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณ เหลือจ่าย
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ
4. การจัดการศึกษา ท้องถิ่น	74	738,961,700.-	74	727,981,700.-	53	725,894,347.06	12	5,981,904.60	21	277,000.-	1,810,352.94
5. การพัฒนาองค์กร	200	310,315,500.-	234	349,329,300.-	216	310,592,097.30	28	55,818,961.72	18	2,981,300.-	35,755,902.70
รวมทั้งสิ้น	575	1,644,874,400.-	617	1,644,874,400.-	532	1,587,257,869.12	49	111,768,674.32	85	4,524,500.-	53,092,030.88

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการ/งบประมาณ หลังโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง/ตั้งรายการใหม่ จำนวน 68 โครงการ
งบประมาณ 349,207,000.- บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 34 โครงการ งบประมาณ จำนวน 347,201,491.76 บาท
คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 99.43 ของจำนวนงบประมาณ

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 34 โครงการ งบประมาณ 584,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 50
ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 0.17 ของจำนวนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการ/งบประมาณ หลังโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง/ตั้งรายการใหม่ จำนวน 230 โครงการ
งบประมาณ 217,133,700.- บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 223 โครงการ งบประมาณ 203,029,233.- บาท
คิดเป็นร้อยละ 96.96 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 93.50 ของจำนวนงบประมาณ

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 2,200.- บาท คิดเป็นร้อยละ 3.04
ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 0.001 ของจำนวนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ การค้าชายแดน

จำนวนโครงการ/งบประมาณ หลังโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง/ตั้งรายการใหม่ จำนวน 11 โครงการ
งบประมาณ 1,222,700.- บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 540,700.- บาท คิดร้อยละ
54.55 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 44.22 ของจำนวนงบประมาณ

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 680,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ
45.45 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 55.61 ของจำนวนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาท้องถิ่น

จำนวนโครงการ/งบประมาณ หลังโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง/ตั้งรายการใหม่ จำนวน 74 โครงการ
งบประมาณ 727,981,700.- บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 53 โครงการ งบประมาณ 725,894,347.06 บาท
คิดร้อยละ 71.62 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 99.71 ของจำนวนงบประมาณ

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ งบประมาณ 277,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ
28.38 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 0.04 ของจำนวนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร

จำนวนโครงการ/งบประมาณ หลังโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง/ตั้งรายการใหม่ จำนวน 234 โครงการ
งบประมาณ 349,329,300.- บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 216 โครงการ งบประมาณ 310,592,097.30 บาท
คิดร้อยละ 92.31 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 88.91 ของจำนวนงบประมาณ

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 2,981,300.-บาท คิดเป็นร้อยละ
7.69 ของจำนวนโครงการ และร้อยละ 0.85 ของจำนวนงบประมาณ

รวม 5 ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ/งบประมาณ หลังโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง/ตั้งรายการใหม่ จำนวน 617 โครงการ งบประมาณ 1,644,874,400.- บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 532 โครงการ งบประมาณ จำนวน 1,587,257,869.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.22 ของจำนวนโครงการทั้งหมด และร้อยละ 96.50 ของจำนวนงบประมาณทั้งหมด

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 85 โครงการ งบประมาณ 4,524,500.- บาท คิดเป็นร้อยละ 13.78 ของจำนวนโครงการทั้งหมด และร้อยละ 0.28 ของจำนวนงบประมาณทั้งหมด

ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัด ส่งผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษในภาพรวม โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าพาณิชย์ การค้าชายแดน ซึ่งเป็นโครงการในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มบุคคลคนจำนวนมาก ประกอบกับคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ให้งดกิจกรรม/ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก จึงทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ควรมีมาตรการในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพโดยตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาด เพื่อวางกรอบแนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน มีความคุ้มค่า โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

