

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2563

(/) งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
 () งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
 () งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					
1	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	สำนักสศฯ	งบประมาณ	1,800,000	ต.ค.62 - ก.ย. 63						✓	592,650.00	1,207,350.00	25 มี.ค.63	
2	ค่าจ้างמהงาบริการ	"	"	4,000,000	"						✓	1,341,300.00	2,658,700.00	24 มี.ค.63	
3	ค่ารับรอง	"	"	200,000	"						✓	155,820.00	44,180.00	31 มี.ค.63	
4	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดตั้งฯ งานรัฐพิธี งาน	"	"	1,000,000	"						✓	715,100.00	284,900.00	27 มี.ค.63	โอนเพิ่ม 3=300,000-
5	ค่าจ้างบริการเสริมสร้างและสนับสนุนการตรวจความปลอดภัยของยานพาหนะ	"	"	1,000,000	"						✓	-	1,000,000.00		
6	ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	"	"	25,000	"						✓	2,000.00	23,000.00	10 มี.ค.63	
7	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	"	"	1,500,000	"						✓	205,901.04	1,294,098.96	23 มี.ค.63	
8	ค่าซ่อมแซมระบบประปา	"	"	150,000	"						✓	28,200.00	121,800.00	7 ก.พ.63	
9	ค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	"	"	200,000	"						✓	-	200,000.00		
10	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	"	"	500,000	"						✓	323,050.00	176,950.00	27 มี.ค.63	
11	จัดซื้อวารสารและสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ	"	"	50,000	"						✓	11,025.00	38,975.00	18 มี.ค.63	
12	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	"	300,000	"						✓	192,658.00	107,342.00	23 มี.ค.63	
13	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	"	"	600,000	"						✓	273,303.00	326,697.00	11 มี.ค.63	
14	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	"	"	300,000	"						✓	87,855.00	212,145.00	31 มี.ค.63	
15	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	"	100,000	"						✓	29,445.00	70,555.00	18 มี.ค.63	
16	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	"	600,000	"						✓	249,496.60	350,503.40	9 มี.ค.63	
17	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	"	"	200,000	"						✓	116,520.00	83,480.00	28 ก.พ.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานเสร็จสุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
18	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	"	"	งบประมาณ	300,000	ต.ค.62 - ก.ย. 63					✓	199,600.00	100,400.00	31 มี.ค.63	
19	จัดซื้อวัสดุอื่น จัดซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP	"	"	"	150,000	"				✓	-	150,000.00	20 มี.ค.63		
20	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะเบเนกประสงค์ จำนวน 50 ตัว ละ 1,400.- บาท	"	"	"	70,000	ม.ค.63 - มี.ค.63				✓	-	70,000.00	9 มี.ค.63		
21	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 12 ตัว	"	"	"	32,400	"				✓	-	32,400.00	-		
22	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 5 เครื่อง	"	"	"	240,600	ต.ค.62 - ธ.ค. 62				✓	240,600.00	-	27 ธ.ค.62		
23	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	"	"	"	7,800	ม.ค.63 - มี.ค.63				✓	-	7,800.00	-		
24	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารลิ้นชัก จำนวน 1 ป้าย	"	"	"	20,000	"				✓	-	20,000.00	-		
25	ค่าครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อรถสูบน้ำชนิดสูงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	"	"	"	20,000	"				✓	-	20,000.00	3 มี.ค.63		
26	ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	"	"	"	3,600	"				✓	-	3,600.00	-		
27	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อแฟลชบอร์ด จำนวน 1 ตัว	"	"	"	30,000	"				✓	30,000.00	-	21 ก.พ.63		
28	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ตัว	"	"	"	25,000	"				✓	-	25,000.00	-		
29	ค่าครุภัณฑ์รถยนต์และเผยแพร่ จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยยึดกับ(Speedcam) จำนวน 1 ตัว	"	"	"	10,000	ม.ค.63 - มี.ค.63				✓	10,000.00	-	31 มี.ค.63		
30	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	"	"	"	34,000	ต.ค.62 - ธ.ค. 62				✓	34,000.00	-	16 ธ.ค.62		
31	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร LED ขนาด จำนวน 2 เครื่อง	"	"	"	30,000	"				✓	30,000.00	-	16 ธ.ค.62		
32	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานบันทึกเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	"	"	"	18,000	"				✓	18,000.00	-	16 ธ.ค.62		
33	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV สี จำนวน 2 เครื่อง	"	"	"	5,000	"				✓	5,000.00	-	16 ธ.ค.62		
34	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่	"	"	"	2,000,000	ต.ค.62 - ก.ย. 63				✓	100,000.00	1,900,000.00	7 ก.พ.63		
35	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	"	"	"	100,000	"				✓	-	100,000.00	-		
36	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	"	"	"	100,000	"				✓	-	100,000.00	-		
37	ค่าจ้างดำเนินการรื้อถอนกำแพงและกำแพงรั้วต่างๆในเขตจังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	500,000	"				✓	52,135.00	447,865.00	23 มี.ค.63		
38	ค่าจ้างดำเนินการรื้อถอนอาคารศาลาประชาคมชุมชนประจักษ์บ้าน (เดิม) ริมวัดศรีเกษม	"	"	"	200,000	"				✓	-	200,000.00	-		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าชองเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
39	ของตามโครงการอบรมการรังษผู้คู่กัน Gendered Z และบรรณคดีที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	"	สำนักกต ๑	งบประมาณ	200,000	ต.ค.62 - ก.ย 63						15,000.00	185,000.00	19 มี.ค.63	
40	ของตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรระดับจังหวัดและระดับกรม	"	"	"	200,000	"	✓					-	200,000.00		
41	คชจ.ตามโครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	"	"	"	200,000	"				✓		95,000.00	105,000.00	14 ก.พ.63	
42	ของตามโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลและ	"	"	"	200,000	"	✓					-	200,000.00		
43	ของตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนวัยผู้ใหญ่ป้องกันเอดส์	"	"	"	200,000	"				✓		195,200.00	4,800.00	24 มี.ค.63	
44	ของตามโครงการอบรมและพิธีประกาศเจตนารมณ์ศรีสะเกษ จดเกล้า จตบุรี	"	"	"	200,000	"	✓					-	200,000.00		
45	ของตามโครงการบูรณาการกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	100,000	"	✓					-	100,000.00		
46	ของตามโครงการอบรมให้ความรู้และบรรณคดีความรู้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	"	"	"	200,000	"				✓		200,000.00	-	13 ก.พ.63	
47	ของตามโครงการบูรณาการงานวันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	160,000	"				✓		144,300.00	15,700.00	13 ก.พ.63	
48	ของตามโครงการบูรณาการกิจกรรมวันสตรีสากลเพื่อการพัฒนาเด็กและ	"	"	"	100,000	"			✓			-	100,000.00		
49	ของตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมอาชีพผู้ช่วยเขตส่งเสริมการค้า	"	"	"	200,000	"	✓					-	200,000.00		
50	ของตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่	"	"	"	200,000	"				✓		200,000.00	-	31 มี.ค.63	
51	ของตามโครงการบูรณาการบูรณและจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล	"	"	"	100,000	"				✓		50,000.00	50,000.00	25 มี.ค.63	
52	ของตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	500,000	"	✓					-	500,000.00		
53	ของตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ผู้สูงอายุ	"	"	"	200,000	"	✓					-	200,000.00		
54	ของตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก	"	"	"	200,000	"	✓					-	200,000.00		
55	ของตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และของชำร่วย	"	"	"	200,000	"	✓					-	200,000.00		
56	ของตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้แก่ผู้สูงอายุ	"	"	"	150,000	"	✓					-	150,000.00		
57	ของตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทอผ้า	"	"	"	100,000	"	✓					-	100,000.00		
58	ของตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และของชำร่วย	"	"	"	100,000	"	✓					-	100,000.00		
59	ของตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และของชำร่วย	"	"	"	130,000	"	✓					-	130,000.00		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท)	คงเหลือจำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	
							1	2	3	4	5				
60	คชช.ตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการช่างประดิษฐ์จากเศษผ้าให้กับบ้าน	สำนักปลัด ฯ	"	งบประมาณ	130,000	ต.ค.62 - ก.ย 63	✓					-	130,000.00		
61	ค่าก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาลเมืองใหม่ช่องสะง่า	"	"	"	2,000,000	ต.ค.62 - ก.ย 63	✓					-	2,000,000.00		
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณภายในเมืองใหม่ช่องสะง่า	"	"	"	1,999,500	"	✓					-	1,999,500.00		
63	ตำบลโพธิ์พัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	400,000	"	✓					-	400,000.00		
64	คชช.ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ	"	"	"	300,000	"	✓					-	300,000.00		
65	คชช.ตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อคืนคนสู้ภัยจังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	200,000	"	✓					-	200,000.00		
66	คชช.ตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ หลักสูตรวิชาการภาคีเสริมอาชีพพื้นฐานฯ	"	"	"	200,000	"	✓					160,200.00	39,800.00	23 มี.ค. 63	
67	คชช.ตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ หลักสูตรการจัดการจัดการคน คนอยู่อาชีพต่างๆ	"	"	"	200,000	"	✓					-	200,000.00		
68	คชช.ตามโครงการส่งเสริมของชมรมกัญชาภาพ หลักสูตรการปลูกกัญชาที่เมือง กัญชาอาชีพต่างๆ	"	"	"	200,000	"	✓					-	200,000.00		
69	คชช.ตามโครงการอบรมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOPฯ	"	"	"	200,000	"	✓					-	200,000.00		
70	คชช.ตามโครงการ อบรม.ศรีสะเกษ CUP สี่ฝ่ายไทยศรีสะเกษ	"	"	"	200,000	"	✓					197,996.00	2,004.00	31 มี.ค. 63	
71	คชช.ตามโครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล อบจ.ศรีสะเกษ คัพ	"	"	"	100,000	"	✓					-	100,000.00		
72	คชช.ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ศรีสะเกษ ไร่ขิง คัพ ด้านชายและเด็ก	"	"	"	200,000	"	✓					-	200,000.00		
73	คชช.ตามโครงการแข่งขันกีฬารุ่นอายุ 7 คน "อบจ.ศรีสะเกษจูเนียร์คัพ"	"	"	"	100,000	"	✓					-	100,000.00		
74	คชช.ตามโครงการกีฬานันทนาการ ฐิติแลนด์คัพ ของประชาชนในท้องถิ่น อำเภอปรังสุยา	"	"	"	300,000	"	✓					299,599.00	401.00	21 ก.พ. 63	
75	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน สโมสรกีฬาประเพณีจังหวัด	"	"	"	1,860,000	"	✓					77,800.00	1,782,200.00	20 พ.ย. 62	
76	จัดซื้อวัสดุกีฬา	"	"	"	50,000	"	✓					49,988.00	12.00	10 มี.ค. 63	
77	คชช.ตามโครงการบูรณาการจัดกิจกรรม "โอบกัญชา" ทั่วประเทศ	"	"	"	100,000	"	✓					100,000.00	-	13 ก.พ. 63	
78	คชช.ตามโครงการบูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ	"	"	"	200,000	"	✓					100,000.00	100,000.00	24 มี.ค. 63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
79	คงคาแม่โครงการบูรณาการเชิงพื้นที่วังสภานุพระนครศรีภูมิ. ชาติสงขลาของนา	สำนักกุด *	งบประมาณ	500,000	ต.ค.62 - ก.ย 63					✓	491,890.00	8,110.00	9 มี.ค.63	
80	คงคาแม่โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครคุ้มครองท้องถิ่น	"	"	300,000	"	✓					-	300,000.00		
81	คงคาแม่โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย และมอบหนังสือแนะนำเส้นทาง	"	"	100,000	"	✓					-	100,000.00		
82	วัสดุอุปกรณ์	"	"	200,000	"					✓	125,000.00	75,000.00	27 มี.ค.63	
83	ค่าใช้จ่ายพิมพ์แบบพิมพ์ที่บริการสถานตลาดนัดเมืองใหม่สงขลา	"	"	30,000	"					✓	20,000.00	10,000.00	21 ก.พ.63	
84	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมปรับปรุงทรัพย์สิน	"	"	200,000	"					✓	-	200,000.00		
85	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	"	"	200,000	"					✓	67,160.00	132,840.00	27 มี.ค.63	
86	จัดซื้อวัสดุเคมีเตอรัน้ำ (มาตรฐานน้ำ)พร้อมอุปกรณ์	"	"	43,000	มี.ค.63 - มี.ค.63	✓					-	43,000.00		
87	จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (วิทยาศาสตร์และการแพทย์)	"	"	200,000	ต.ค.62 - ก.ย 63	✓				✓	21,000.00	179,000.00	24 มี.ค.63	
88	ครุภัณฑ์งานบ้านครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง	"	"	19,000	มี.ค.63 - มี.ค.63	✓				✓	19,000.00	-	31 มี.ค.63	
89	ครุภัณฑ์งานบ้านครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	"	"	11,000	"	✓				✓	11,000.00	-	31 มี.ค.63	
90	ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้ดิน จำนวน 2 เครื่อง	"	"	40,000	"	✓				✓	40,000.00	-	31 มี.ค.63	
91	ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน 1 เครื่อง	"	"	16,500	มี.ค.63 - มี.ค.63	✓				✓	16,500.00	-	31 มี.ค.63	
92	ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อรถอกล้างไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	"	"	27,000	"	✓				✓	27,000.00	-	31 มี.ค.63	
93	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงสถานตลาดนัด และทางเข้า - ออก	"	"	500,000	ต.ค.62 - ก.ย 63	✓					-	500,000.00		
94	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินอาคารสถานที่ ภายในเมืองใหม่สงขลา	"	"	200,000	"	✓					-	200,000.00		
95	ค่าจ้างเหมาบริการ	การขนส่งสัมภาระ	"	600,000	"	✓				✓	66,500.00	533,500.00	20 ก.พ.63	
96	ค่าติดตั้งเครื่องหมายจราจร	"	"	50,000	"	✓					-	50,000.00		
97	ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	"	"	100,000	"	✓					-	100,000.00		
98	ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ที่บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	"	"	40,000	"	✓				✓	40,000.00	-	2 ก.พ.63	
99	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์แม่ไม่เข้า	"	"	100,000	"	✓				✓	48,175.00	51,825.00	22 มี.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
100	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	การเรือนช่างการคลัง	งบประมาณ	100,000	ต.ค.62 - ก.ย 63	✓					-	100,000.00		
101	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมชมพูพโยลีน	"	"	150,000	"	✓					-	150,000.00		
102	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	"	"	80,000	"					✓	40,085.00	39,915.00	14 มิ.ค.63	
103	จัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ	"	"	10,000	"	✓					-	10,000.00		
104	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	"	50,000	"					✓	17,560.00	32,440.00	14 มิ.ค.63	
105	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	"	"	100,000	"					✓	50,000.00	50,000.00	14 มิ.ค.63	
106	จัดซื้อวัสดุตกแต่ง	"	"	50,000	"		✓				-	50,000.00		
107	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	"	50,000	"		✓				-	50,000.00		
108	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	"	100,000	"					✓	4,309.50	95,690.50	20 ก.พ.63	
109	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	"	"	40,000	"		✓				-	40,000.00		
110	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	"	"	40,000	"					✓	23,750.00	16,250.00	17 ธ.ค.62	
111	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก	"	"	17,000	"		✓				-	17,000.00		
112	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่	"	"	400,000	"		✓				-	400,000.00		
113	ค่าซ่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ	"	"	100,000	"		✓				-	100,000.00		
114	ค่าจ้างเหมาบริการ	เงินส่งคลังในรอจ่าย	"	330,000	"					✓	73,200.00	256,800.00	20 ก.พ.63	
115	ค่าติดตั้งเครื่องหมายจราจร	"	"	80,000	"		✓				-	80,000.00		
116	ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์คำปรึกษาการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	"	"	20,000	"		✓				-	20,000.00		
117	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมชมพูพโยลีน	"	"	130,000	"					✓	59,074.70	70,925.30	17 ธ.ค.62	
118	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	"	"	26,000	"					✓	10,200.00	15,800.00	12 ธ.ค.62	
119	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	"	30,000	"					✓	30,000.00	-	20 ก.พ.63	
120	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	"	"	30,000	"					✓	30,000.00	-	12 ธ.ค.62	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
121	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		เจ้าของเงิน	งบประมาณ	50,000	" "	✓					-	50,000.00			
122	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		"	"	50,000	" "	✓					-	50,000.00			
123	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		"	"	40,000	ค.ค.62 - ก.ย 63				✓		22,965.00	17,035.00	12 ธ.ค.62		
124	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		"	"	10,000	" "	✓					-	10,000.00			
125	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		"	"	15,000	" "	✓					-	15,000.00			
126	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่		"	"	200,000	" "	✓					-	200,000.00			
127	ค่าโฆษณาและเผยแพร่		กองกิจการสภา	"	50,000	" "	✓					-	50,000.00			
128	ค่าจ้างเหมาบริการ		"	"	300,000	ค.ค.62 , เม.ย 63				✓		91,500.00	208,500.00	24 มี.ค.63	โอนเพิ่ม=200,000.-	
129	ค่าเลี้ยงรับรอง		"	"	400,000	ค.ค.62 - ก.ย 63				✓		3,175.00	396,825.00	27 มี.ค.63		
130	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง		"	"	60,000,000	" "	✓					-	60,000,000.00			
131	ค่าจ้างยืมรถกระบะประชาชนเพื่อส่งมอบการมีส่วนร่วมทางการเมืองฯ		"	"	300,000	ม.ค.63 - มี.ค 63	✓					-	300,000.00			
132	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		"	"	30,000	ค.ค.62 - ก.ย 63				✓		7,000.00	23,000.00	10 มี.ค.63		
133	คชง.ในการฝึกอบรมสัมมนาสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ		"	"	2,000,000	ค.ค.62 - พ.ย.62	✓					-	2,000,000.00			
134	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		"	"	200,000	ค.ค.62 - ก.ย 63				✓		3,100.00	196,900.00	25 มี.ค.63		
135	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน		"	"	200,000	" "				✓		109,000.00	91,000.00	18 มี.ค.63		
136	จัดซื้อวัสดุ办公用品คร่าว		"	"	80,000	" "	✓					-	80,000.00			
137	จัดซื้อวัสดุคุณภาพหยาบและขมสิ่ง		"	"	40,000	" "	✓					-	40,000.00			
138	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		"	"	100,000	" "				✓		7,968.00	92,032.00	9 มี.ค.63		
139	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		"	"	40,000	" "	✓					-	40,000.00			
140	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		"	"	60,000	" "				✓		28,500.00	31,500.00	31 มี.ค.63		
141	จัดซื้อโปรแกรมบันทึกทะเบียนประวัติการออกใบสมาชิกสภา อบจ.ศรีสะเกษ		"	"	20,000	ม.ค.63 - เม.ย 63	✓					-	20,000.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าชองเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
142	ค่าครูผู้สอนที่สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว		กองกิจการรทก	งบประมาณ	3,500	ม.ค.63	✓					-	3,500.00	6 มี.ค.63	
143	ค่าครูผู้สอนที่สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ 3 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตัว		"	"	9,000	ก.พ.63	✓					-	9,000.00		
144	ค่าครูผู้สอนที่สวนสัตว์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง		"	"	17,000	ม.ค.63 - เม.ย. 63				✓		17,000.00	-	6 มี.ค.63	
145	ค่าครูผู้สอนที่สวนสัตว์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล มบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง		"	"	22,000	"				✓		22,000.00	-	6 มี.ค.63	
146	ค่าครูผู้สอนที่สวนสัตว์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง		"	"	16,000	"				✓		16,000.00	-	6 มี.ค.63	
147	ค่าครูผู้สอนที่สวนสัตว์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง		"	"	22,000	"				✓		22,000.00	-	6 มี.ค.63	
148	ค่าครูผู้สอนที่สวนสัตว์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรก หรือที่ LED จากค่า จำนวน 1 เครื่อง		"	"	8,900	"				✓		8,900.00	-	6 มี.ค.63	
149	ค่าครูผู้สอนที่สวนสัตว์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องที่สอง หรือที่เครื่องพิมพ์ดีดที่เก่า จำนวน 1 เครื่อง		"	"	4,300	"				✓		4,300.00	-	6 มี.ค.63	
150	ค่าครูผู้สอนที่สวนสัตว์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง		"	"	400,000	ม.ค.63 - ส.ค. 63	✓					-	400,000.00		
151	ค่าครูผู้สอนที่สวนสัตว์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง		"	"	300,000	ก.พ.63 - ส.ค. 63				✓		300,000.00	-	9 มี.ค.63	
152	ค่าครูผู้สอนที่สวนสัตว์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง		"	"	300,000	พ.ค.63 - ส.ค. 63	✓					-	300,000.00		
153	ค่าครูผู้สอนที่สวนสัตว์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง		"	"	300,000	พ.ย.62 - ก.ย. 63	✓					-	300,000.00		
154	ค่าจ้างเหมาบริการ				300,000	ค.ค.62 - ก.ย. 63				✓		122,921.00	177,079.00	30 มี.ค.63	
155	ค่ารับรอง				50,000	ค.ค.62 - ก.ย. 63	✓					-	50,000.00		
156	ค่าจ้างในการจัดทำงบประมาณและยื่นขอเงิน ดงที่การบริหารร่วมระดับจังหวัด				880,000	"				✓		7,280.00	872,720.00	20 มี.ค.62	
157	ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น				50,000	"	✓					-	50,000.00		
158	ค่าจ้างตามโครงการสนับสนุนการวิจัยชุมชนรูปแบบใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น				400,000	"	✓					-	400,000.00		
159	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน				180,000	พ.ย.62 - ส.ค. 63				✓		25,150.00	154,850.00	9 มี.ค.63	
160	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน				270,000	"				✓		45,528.00	224,472.00	9 มี.ค.63	
161	จัดซื้อวารสารและสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ				30,000	ธ.ค.62 - ส.ค. 63	✓					-	30,000.00		
162	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุ				30,000	ม.ค.63 - ส.ค. 63	✓					-	30,000.00		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบของงานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
163	จัดซื้อวัสดุปฏิบัติงานประจำวันครัว	กรมเกษตรและสหกรณ์	"	งบประมาณ	100,000	"	✓					-	100,000.00			
164	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	"	"	60,000	"	✓					-	60,000.00			
165	จัดซื้อวัสดุของเพลิงและหล่อลื่น	"	"	"	100,000	ต.ค.62 - ก.ย. 63				✓		1,062.00	98,938.00	29 ก.พ.63		
166	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และแม่พิมพ์	"	"	"	5,000	ม.ค.63 - ส.ค. 63	✓					-	5,000.00			
167	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	"	"	"	250,000	พ.ย.62 - ส.ค. 63				✓		83,655.00	166,345.00	19 มี.ค.63		
168	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานจำนวนการ ระดับต้น จำนวน 2 ตัว	"	"	"	7,000	ม.ค.63 - ส.ค. 63				✓		7,000.00	-	28 ม.ค.63		
169	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตัว	"	"	"	10,800	"				✓		10,800.00	-	28 ม.ค.63		
170	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ IN ONE สำหรับระบบประมวล จำนวน 3 เครื่อง	"	"	"	69,000	"				✓		69,000.00	-	27 มี.ค.63		
171	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบสีสำหรับผลิตสิ่งพิมพ์สี จำนวน 1 เครื่อง	"	"	"	4,300	"				✓		4,300.00	-	6 มี.ค.63		
172	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานพิมพ์เอกสารระดับชุมชนจำนวน 1 เครื่อง	"	"	"	18,000	"				✓		18,000.00	-	16 ส.ค.62		
173	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	"	"	"	50,000	"	✓					-	50,000.00			
174	ครุภัณฑ์สำนักงานมีกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	"	"	"	2,970,530	"	✓					-	2,970,530.00			
175	โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน (26 มิ.ย.)	"	"	"	200,000	พ.ย.62 - ส.ค. 62	✓					-	200,000.00			
176	โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศในชุมชนเกษตรอำเภอแม่เปิน	"	"	"	500,000	ม.ค.63 - ส.ค. 63	✓					-	500,000.00			
177	โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศ TO BE NUMBER ONE	"	"	"	300,000	"	✓					-	300,000.00			
178	โครงการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	"	"	"	3,850,000	"	✓					-	3,850,000.00			โอนศค2=550,000-
179	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาสุขภาพเด็กและสตรี	"	"	"	300,000	ม.ค.63 - ส.ค. 63	✓					-	300,000.00			
180	โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศ/เอกสารช่วยฝึกอบรมการร้องเรียน	"	"	"	350,000	พ.ย. 62 - ส.ค. 63	✓					-	350,000.00			
181	โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศ/เอกสารช่วยฝึกอบรมการร้องเรียน	"	"	"	1,649,500	"	✓					-	1,649,500.00			โอนศค1=4,950,500-
182	ค่าจ้างเหมาบริการ	สำนักงานคลัง	"	"	800,000	ต.ค.62, พ.ย.63				✓		234,744.00	565,256.00	10 มี.ค.63		
183	ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่	"	"	"	60,000	ส.ค.62-ก.ย.63	✓					-	60,000.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา ตามแผน	ผลการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					
184	ค่าจ้างรอง	สำนักงานคลัง	งบประมาณ	50,000	ต.ค.62 - ส.ค.63	✓					-	50,000.00			
185	ค่างานบริการอบรมสัมมนาผู้ศึกษาหัวหน้าการเงิน การคลังของ อบจ.ศรีสะเกษ	"	"	200,000	มี.ค.63-ก.ย.63	✓					-	200,000.00			
186	ค่างานบริการฝึกอบรมสัมมนาผู้ศึกษาไปราชการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างฯ	"	"	200,000	มี.ค.63-ก.ย.63	✓					-	200,000.00			
187	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมขมพรีพรีตัส	"	"	600,000	ต.ค.62 - ส.ค.63				✓		138,970.83	461,029.17		10 มี.ค.63	
188	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	"	"	600,000	ต.ค.62 - ส.ค.63				✓		19,200.00	580,800.00		31 มี.ค.63	
189	จัดซื้อวารสารและสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ	"	"	130,000	ม.ค.63				✓		11,000.00	119,000.00		6 พ.ย.62	
190	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	"	20,000	มี.ค.63.มิ.ย.63,	✓					-	20,000.00			
191	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	"	"	200,000	มี.ค.63.มิ.ย.63,	✓					-	200,000.00			
192	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	"	200,000	ต.ค.62 - ส.ค.63				✓		-	200,000.00		23 พ.ย.62	
193	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	"	1,000,000	ต.ค.62 - ส.ค.63				✓		38,937.65	961,062.35		26 พ.ย.62	
194	จัดซื้อวัสดุโตะและแม่พิมพ์	"	"	50,000	ต.ค.62 - ส.ค.63	✓					-	50,000.00			
195	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	"	"	400,000	มี.ค.63.มิ.ย.63,	✓					-	400,000.00			
196	ค่ารถรับส่งสำนักงาน จัดซื้อตู้หมักปลาแบบนับ จำนวน 20 ตู้	"	"	74,000	ม.ค.63				✓		74,000.00	-		24 ม.ค.63	
197	ค่ารถรับส่งสำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติการ-งานธุรการ จำนวน 32 ตัว	"	"	86,400	ม.ค.63				✓		86,400.00	-		24 ม.ค.63	
198	ค่ารถรับส่งสำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตัว	"	"	10,500	ม.ค.63				✓		10,500.00	-		24 ม.ค.63	
199	ค่ารถรับส่งสำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว	"	"	9,000	ม.ค.63				✓		9,000.00	-		24 ม.ค.63	
200	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	"	"	200,000	มี.ค.63.มิ.ย.63,	✓					-	200,000.00			
201	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2 จำนวน 12 เครื่อง	"	"	360,000	ม.ค.63				✓		360,000.00	-		27 มี.ค.63	
202	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สำหรับประมวล จำนวน 1 เครื่อง	"	"	22,000	ม.ค.63				✓		22,000.00	-		27 มี.ค.63	
203	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือหลอด LED ขนาด จำนวน 7 เครื่อง	"	"	62,300	ม.ค.63				✓		62,300.00	-		27 มี.ค.63	
204	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน	สำนักงานช่าง	"	100,000	ต.ค.62 - ก.ย.63				✓		56,236.95	43,763.05		27 ต.ค.62	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					
205	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ขับไล่ออกภัยทางถนนตลอด 365 วัน	สำนักงานช่าง	งบประมาณ	200,000	"	✓					-	200,000.00			
206	คชจ.ตามโครงการฝึกอบรมอาสาพัฒนาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	"	"	100,000	"	✓					-	100,000.00			
207	คชจ.เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	"	"	150,000	"	✓					-	150,000.00			
208	คชจ.ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาร่วมการป้องกันและบรรเทาฯ	"	"	100,000	"					✓	70,358.00	29,642.00	23 มี.ค.63		
209	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์การวิจัยอยุธยา กลุ่มพื้นที่ 3 อำเภอชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	810,600	เม.ย.63	✓					-	810,600.00			
210	ปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างลานคอนกรีตและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวัดศรีบุญบุรุษ บ้านโนนสาวถอย หมู่ที่ 4 ตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	2,548,300.00	เม.ย.63	✓					-	2,548,300.00			
211	ก่อสร้างสะพานไม้โครงเหล็ก บ้านหนองเข็งน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลถอยตา อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,800	เม.ย.63	✓					-	499,800.00			
212	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาทเยอ - บ้านตราด หมู่ที่ 10 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	498,000	เม.ย.63	✓					-	498,000.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
213	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล บ้านมะยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล - เขตตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานฯ	กรมการช่าง	งบประมาณ	997,300	เม.ย.63	✓					-	997,300.00			
214	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทงบ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ตำบลบัวทุ่ง - บ้านนาแปะ หมู่ที่ 2 - บ้านโกทา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	498,000	เม.ย.63	✓					-	498,000.00			
215	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทงบ้านแสงแต่ หมู่ที่ 10 - บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด - บ้านเขือก หมู่ที่ 1 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	997,900	เม.ย.63	✓					-	997,900.00			
216	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทงบ้านฝ้ายน้อย หมู่ที่ 24 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ - บ้านหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	497,100	เม.ย.63	✓					-	497,100.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
217	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแคนใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองจันทร์ - บ้านเขา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				498,800	เม.ย.63	✓					-	498,800.00			
218	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลยางชุมน้อย - บ้านตานอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลคอนภาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ				497,000	เม.ย.63	✓					-	497,000.00			
219	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแสนสุข หมู่ที่ 12 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ - บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ				991,000	เม.ย.63	✓					-	991,000.00			
220	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดั่ง หมู่ที่ 9 ตำบลจระกง อำเภอขุขันธ์ - บ้านหนองอาร์ หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ				997,400	เม.ย.63	✓					-	997,400.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานสิ่ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					
221	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทาง ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2085 - บ้านโนนศรีโคตร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหัวช้าง - บ้านหนองทามใหญ่ หมู่ที่ 6 - บ้านหนองอีกว้าง หมู่ที่ 5 ตำบลคำเนียม อำเภอถิ่นพราหมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ		สำนักการช่าง	998,500	เม.ย.63	✓					-	998,500.00			
222	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไม้ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ - บ้านปะโตชะ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอท้ายทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ			497,100	เม.ย.63	✓					-	497,100.00			
223	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 - บ้านหนองแคนน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองจันทร์ - บ้านหนองดุม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ			497,100	เม.ย.63	✓					-	497,100.00			
224	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านละทาย หมู่ที่ 1 ตำบลละทาย - บ้านเปือย หมู่ที่ 4,6 ตำบลหนองแก้ว อำเภอถิ่นพราหมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ			1,998,200	เม.ย.63	✓					-	1,998,200.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา ตามแผน	ผลการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
229	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลชะยุ้ง - บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลตากภาษี อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				499,800	เม.ย.63	✓					-	499,800.00			
230	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเขวา - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ				497,900	เม.ย.63	✓					-	497,900.00			
231	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลลิ้นฟ้า - บ้านยางชุมใหญ่ ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ				497,000	เม.ย.63	✓					-	497,000.00			
232	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกขามเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลภูพานอก - บ้านโนนสำราญใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสำราญ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลตาข่อย อำเภอรัตนวาปี จังหวัดศรีสะเกษ				997,600	เม.ย.63	✓					-	997,600.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา ตามแผน	ผลการ					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
233	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระหวิน หมู่ที่ 2 ตำบลเสื่องข้าว - เขตตำบลสร้อยขาว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ		สำนักงานช่าง	งบประมาณ	498,700	เม.ย.63	✓					-	498,700.00		
234	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโพนทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ - ตำบลโพนฆา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ		"	"	497,900	เม.ย.63	✓					-	497,900.00		
235	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนแสง หมู่ที่ 6 - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ - บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ		"	"	4,847,200	เม.ย.63	✓					-	4,847,200.00		
236	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหัว บ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ		"	"	497,900	เม.ย.63	✓					-	497,900.00		
237	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตาเกษ หมู่ที่ 7 - บ้านชำโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลจานใหญ่ - เขตตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ		"	"	998,000	เม.ย.63	✓					-	998,000.00		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบของงานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					
238	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านแดง หมู่ที่ 10 ตำบลจางาน - บ้านตะดอบ หมู่ที่ 1 ตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานช่าง	งบประมาณ	499,900	เม.ย. 63	✓					-	499,900.00			
239	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านกั้นจางาน หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเสลา - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลจางานด้วย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	1,999,500	เม.ย. 63	✓					-	1,999,500.00			
240	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านรุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลรุ่งระวี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 (ศรีสะเกษ - กันทรลักษณ์) อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	4,999,900	เม.ย. 63	✓					-	4,999,900.00			
241	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโพธิ์ค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ค้อ - บ้านขบวน หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,500	เม.ย. 63	✓					-	499,500.00			
242	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 - ตำบลโคกเพ็ก ตำบลเสียว - เขตตำบลอิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	497,000	เม.ย. 63	✓					-	497,000.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดมอบ ของ/งานเสร็จ สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
243	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ใจชัย - เขยุดม) - บ้านคำกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักการช่าง	งบประมาณ	497,900	เม.ย.63	✓					-	497,900.00		
244	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านค้อ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวช้าง - บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 12 - บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลอิหล่า อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	497,500	เม.ย.63	✓					-	497,500.00		
245	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลอิหล่า - บ้านสมอ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	497,500	เม.ย.63	✓					-	497,500.00		
246	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ - หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ - บ้านเปือยน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลตะคอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	998,500	เม.ย.63	✓					-	998,500.00		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
247	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนคำต้อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ - บ้านนาพันตม หมู่ที่ 14				497,900	เม.ย.63	✓					-	497,900.00			
	ตำบลสังเม้ง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ															
248	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองหว้าใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองหว้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ				499,300	เม.ย.63	✓					-	499,300.00			
249	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองตาเซียง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ยาง - บ้านหนองอีนบ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ				4,998,400	เม.ย.63	✓					-	4,998,400.00			
250	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ - บ้านซำผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ				4,997,700	เม.ย.63	✓					-	4,997,700.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
251	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านภูของ หมู่ที่ 5 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานช่าง งบประมาณ		4,996,600	เม.ย.63	✓					-	4,996,600.00		
252	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนเรือ หมู่ที่ 6 - บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	4,998,100	เม.ย.63	✓					-	4,998,100.00		
253	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านไร่เย็นเจริญ หมู่ที่ 9 - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าคล้อ - เขตตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	4,998,100	เม.ย.63	✓					-	4,998,100.00		
254	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 2 - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลเสียว - บ้านหนองหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,000	เม.ย.63	✓					-	499,000.00		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หมายเลขงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
255	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเพ็ญน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหว้า - บ้านดอนเขียว หมู่ที่ 6 - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ			497,000	เม.ย.63	✓					-	497,000.00		
256	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเพ็ญ หมู่ที่ 5 - บ้านโนนคำต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ - เขตตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ			499,000	เม.ย.63	✓					-	499,000.00		
257	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสูงเหนือ - บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ			496,000	เม.ย.63	✓					-	496,000.00		
258	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนิคมเขต 3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฉลอง - บ้านตาตม หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยใต้ อำเภอชนชัย จังหวัดศรีสะเกษ			498,700	เม.ย.63	✓					-	498,700.00		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
259	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเตย หมู่ที่ 2 ตำบลพรหมสวัสดิ์ - หมู่ที่ 2 ตำบลพรหมสวัสดิ์ - บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคำ อำเภอพยุหะ จัหวัดศรีสะเกษ	สำนักงาน ช่างการช่าง	งบประมาณ	500,000	ม.ย.63	✓					-	500,000.00		
260	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกระถุน หมู่ที่ 4 ตำบลคำแยบ - บ้านคูเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะ จัหวัดศรีสะเกษ	"	"	500,000	ม.ย.63	✓					-	500,000.00		
261	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 2 - บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนคือ - บ้านหนองตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอโนนคูณ จัหวัดศรีสะเกษ	"	"	998,700	ม.ย.63	✓					-	998,700.00		
262	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 5 ตำบลสิ่งมึก - บ้านจันัน หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จัหวัดศรีสะเกษ	"	"	498,000	ม.ย.63	✓					-	498,000.00		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
263	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล พร้อมขยายไปหล่มทาง สายทางบ้านจิงอิน หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองหลวง - เขตตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงาน ส่งเสริมการช่าง	งบประมาณ		499,600	เม.ย.63	✓					-	499,600.00			
264	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหญ้าลาด - บ้านหนองเข็ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"		498,000	เม.ย.63	✓					-	498,000.00			
265	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนโพธิ์สุวรรณวิทยาคม อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"		100,000	เม.ย.63	✓					-	100,000.00			
266	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ แบบมีฝาบิวดโรเรียนรมโพธิ์วิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"		871,000	เม.ย.63	✓					-	871,000.00			
267	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไปหล่มทาง ภายในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนสาธิตารวิทยา ตำบลจอมถ้าย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"		863,900	เม.ย.63	✓					-	863,900.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานเสร็จ สุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
268	ก่อสร้างเสริมดินขยายให้ล้นทาง สายทางบ้านตรียะ หมู่ที่ 5 ตำบลปราสาทเขยอ - ทางหลวงหมายเลข 2111 (พยุห้ - ขุนทาญ) อำเภอไทรบุรี จังหวัดศรีสะเกษ				495,000	เม.ย.63	✓					-	495,000.00			
269	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโนนเม็ก หมู่ที่ 1 - บ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเม็ก อำเภอพยุห้ - บ้านควนใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลควนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ				5,000,000	เม.ย.63	✓					-	5,000,000.00			
270	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโนนเม็กใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหญ้าลาด - บ้านประทาย หมู่ที่ 3 - บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดศรีสะเกษ				4,997,500	เม.ย.63	✓					-	4,997,500.00			
271	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเม็ก บ้านกุดปราสาท หมู่ที่ 3 ตำบลมอ อำเภอรามคำว่ จังหวัดศรีสะเกษ				4,985,000	เม.ย.63	✓					-	4,985,000.00			
272	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสลับ หมู่ที่ 6 ตำบลระเขว - บ้านเมืองข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ				4,996,200	เม.ย.63	✓					-	4,996,200.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
273	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโพนศรี หมู่ที่ 1 ตำบลโพนศรี อำเภอเมือง - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานช่าง	งบประมาณ	4,999,000	เม.ย.63	✓					-	4,999,000.00		
274	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสามตา หมู่ที่ 5 ตำบลคู - ทางหลวงหมายเลข 2167 อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	4,993,000	เม.ย.63	✓					-	4,993,000.00		
275	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านหนองกรก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกรก อำเภอเมือง - บ้านปะทะละ หมู่ที่ 8 ตำบลปะอ่าว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	498,800	เม.ย.63	✓					-	498,800.00		
276	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางเขตตำบลหนองยาง อำเภอเบญจลักษ์ - บ้านเสด็จขาว หมู่ที่ 1 ตำบลเสด็จขาว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ(ช่วงบ้านจานบัว หมู่ที่ 3 - บ้านหนองกระแสมง หมู่ที่ 9 ตำบลเสด็จขาว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ)	"	"	998,000	เม.ย.63	✓					-	998,000.00		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
281	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตำบลลำโรง - เขตตำบลอิทล้า อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานการช่าง		งบประมาณ	4,998,200	เม.ย.63	✓					-	4,998,200.00			
282	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสหทัย หมู่ที่ 1 ตำบลสหทัย - บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 4 ตำบลพาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	"		"	4,998,200	เม.ย.63	✓					-	4,998,200.00			
283	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านงานใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลงานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านไผ่หนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"		"	1,995,300	เม.ย.63	✓					-	1,995,300.00			
284	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลสังข์ - บ้านนาขาน หมู่ที่ 5 ตำบลขาม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"		"	4,995,000	เม.ย.63	✓					-	4,995,000.00			
285	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านประุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเสือ - เขตตำบลโคกเพชร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	"		"	4,999,100	เม.ย.63	✓					-	4,999,100.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	มูลค่าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทาคตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
286	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านบาง หมู่ที่ 1 ตำบลพราน - บ้านคูฝ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลคูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	ลำดับการช่าง	งบประมาณ		4,999,000	เม.ย.63	✓					-	4,999,000.00			
287	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านหมื่นต๋น หมู่ที่ 6 ตำบลคูฝ้าย - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 - บ้านคอนกาม หมู่ที่ 4 ตำบลคอนกาม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"		4,998,900	เม.ย.63	✓					-	4,998,900.00			
288	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโคกตาล หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตาล - บ้านตะแบง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยคึกฤทธิ์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"		4,999,500	เม.ย.63	✓					-	4,999,500.00			
289	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูนบน Tack Coat) สายทางบ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 15 ตำบลลำโรง - เขตตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	"	"		999,600	เม.ย.63	✓					-	999,600.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
294	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)สายทางบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ - บ้านโนนตั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ				498,000	เม.ย.63	✓					-	498,000.00			
295	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)สายทางบ้านหญ้าปล้องเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลหญ้าปล้อง - บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ				498,000	เม.ย.63	✓					-	498,000.00			
296	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)สายทางบ้านหนองกรกใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกรก - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลชำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ				498,000	เม.ย.63	✓					-	498,000.00			
297	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)สายทางบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ซำ - บ้านหนองงา หมู่ที่ 5 ตำบลตะคอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ				498,000	เม.ย.63	✓					-	498,000.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
298	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat) สายทางบ้านพิมาย หมู่ที่ 1 ตำบลพิมาย - เขตตำบลพิมายเหนือ อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงาน	แหล่งเงิน	1,700,000	เม.ย.63	✓					-	1,700,000.00		
299	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านทุ่งตาล หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา - บ้านนิคมเขต 3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฉลอง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,000	เม.ย.63	✓					-	499,000.00		
300	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขตตำบลกระหวาน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	496,000	เม.ย.63	✓					-	496,000.00		
301	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านตาอุด หมู่ที่ 1 ตำบลตาอุด - บ้านสะเตาใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลสะเตาใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,600	เม.ย.63	✓					-	499,600.00		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
302	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านสะเต้าน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ - เขตตำบลตาอุด อำเภออุทัยบุรี จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานช่าง	งบประมาณ		496,000	เม.ย.63	✓					-	496,000.00			
303	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านก้นตรวอ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนปูน - บ้านหนองลิ้ม หมู่ที่ 9 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	"	"		496,000	เม.ย.63	✓					-	496,000.00			
304	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านบุตาฮี หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสำราญ - บ้านก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยใต้ อำเภออุทัยบุรี จังหวัดศรีสะเกษ	"	"		499,600	เม.ย.63	✓					-	499,600.00			
305	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8 ตำบลบึงบอน - บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1,2,3,10,11,14 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภออุทุมพรนิมัย จังหวัดศรีสะเกษ	"	"		998,000	เม.ย.63	✓					-	998,000.00			
306	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านหนองกก หมู่ที่ 17 ตำบลบัวพุ่ง อำเภอราษีไศล - บ้านคือ หมู่ที่ 6 ตำบลปะทะ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"		499,300	เม.ย.63	✓					-	499,300.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
307	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ - เขตตำบลห้วยไต้ อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานช่าง	งบปรมาณ		499,600	เม.ย.63	✓					-	499,600.00			
308	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำคำ - แม่น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	499,000	เม.ย.63	✓					-	499,000.00			
309	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านยางกุด หมู่ที่ 5 ตำบลหมากแข้ง - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 220 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	499,000	เม.ย.63	✓					-	499,000.00			
310	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลชำ - เขตตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	499,000	เม.ย.63	✓					-	499,000.00			
311	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองครก - เขตตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	499,000	เม.ย.63	✓					-	499,000.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
312	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านกฤษณา หมู่ที่ 1 ตำบลกฤษณา - เขตตำบลโรงตากชั้น อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักการช่าง	งบประมาณ	499,600	เม.ย.63	✓					-	499,600.00			
313	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านศรีพันไร่ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแก้ว - บ้านตะดอบ หมู่ที่ 8 ตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,000	เม.ย.63	✓					-	499,000.00			
314	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านหนองหมี่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหมี่ - ดงป่าใหญ่(สธารามะ) ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,000	เม.ย.63	✓					-	499,000.00			
315	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านหนองงิ้ว หมู่ที่ 7 - บ้านน้ำอ้อยน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลคีอั้ง จังหวัดยโสธร	"	"	998,000	เม.ย.63	✓					-	998,000.00			
316	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านหนองก้าม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหมี่ อำเภอราษีไศล - บ้านแก้ง หมู่ที่ 3,4 ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,000	เม.ย.63	✓					-	499,000.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
317	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองบึง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนปูน อำเภอเพ็ญ - บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักการช่าง	งบประมาณ	496,000	เม.ย.63	✓					-	496,000.00		
318	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองอีเก หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ - เขตตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	496,000	เม.ย.63	✓					-	496,000.00		
319	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านยอดสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรงหิน อำเภอโพธิ์ - เขตตำบลกระหวิน อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	496,000	เม.ย.63	✓					-	496,000.00		
320	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนสำราญใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสำราญ - บ้านคูฟ้าหมอก หมู่ที่ 6 ตำบลคูฟ้าหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,100	เม.ย.63	✓					-	499,100.00		
321	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านอาลัย หมู่ที่ 7 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอโพธิ์ - เขตตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	496,000	เม.ย.63	✓					-	496,000.00		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานเสร็จ สุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
322	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง - คลองสหกรณ์ เขตอำเภอศรีรัตนัน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานช่าง	งบประมาณ		496,000	เม.ย.63	✓					-	496,000.00			
323	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านพรบึง หมู่ที่ 8,15,16 - บ้านผือ หมู่ที่ 9 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขตตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนัน จังหวัดศรีสะเกษ	"	"		498,000	เม.ย.63	✓					-	498,000.00			
324	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านศรีงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโคงม่วง อำเภอศีลาจัต - บ้านสะแกงตาก หมู่ที่ 6 ตำบลจิวสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	"	"		499,800	เม.ย.63	✓					-	499,800.00			
325	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านประอานเหนือ หมู่ที่ 11 - บ้านคูสีแฉง หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาทเยอ - เขตตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	"	"		496,000	เม.ย.63	✓					-	496,000.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
326	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอศีลขจร - บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	เริ่มจัดทำ ตามแผน	✓					-	499,800.00			
327	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านบะว หมู่ที่ 2 - บ้านกล้วยกว้าง หมู่ที่ 1 - บ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลหลักชัยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน - เขตตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	499,300	เม.ย.63	✓					-	499,300.00			
328	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านเหล่าชุม หมู่ที่ 2 - บ้านนาถิ่นตม หมู่ที่ 14 ตำบลสิ่งเหล็ก อำเภอกันทรลักษณ์ - เขตตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	499,100	เม.ย.63	✓					-	499,100.00			
329	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านท่าสุด หมู่ที่ 1 ตำบลจะบก อำเภออุทุมพรพิสัย - บ้านหนองอารี หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	499,600	เม.ย.63	✓					-	499,600.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
330	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลเป่าชะ อำเภอปึงบุรี - เขตอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานช่าง	งบประมาณ	498,000	เม.ย.63	✓					-	498,000.00		
331	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านหนองน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาง จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,300	เม.ย.63	✓					-	499,300.00		
332	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านกอเลา หมู่ที่ 2 - บ้านระหุ่ง หมู่ที่ 10 - บ้านขยับ หมู่ที่ 16 ตำบลปรุเสนา อำเภอห้วยทับทัน - เขตตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,300	เม.ย.63	✓					-	499,300.00		
333	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง สถานีรถไฟห้วยทับทัน - บ้านห้วยทับทัน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทับทัน - แยก ทพ.4003 - บ้านหนองฮะ หมู่ที่ 3 ตำบลปรุเสนา อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,300	เม.ย.63	✓					-	499,300.00		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
338	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหัวช้าง - บ้านหนองทอน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลดำเนินยม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ				498,500	เม.ย.63	✓					-	498,500.00			
339	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 5 - บ้านร่องน้ำคำ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ - บ้านเปือย ตำบลโพนบกเย็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี				498,500	เม.ย.63	✓					-	498,500.00			
340	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านทุ่งเหนือ หมู่ที่ 16 - วัดป่านาทุ่ง ตำบลฝักใหญ่ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์				499,300	เม.ย.63	✓					-	499,300.00			
341	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านบึงเรียง หมู่ที่ 7 ตำบลขาม - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ				499,000	เม.ย.63	✓					-	499,000.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบของงานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
346	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายท่อมบ้านนอก หมู่ที่ 4 ตำบลโพมเขวา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ			499,200	เม.ย.63	✓					-	499,200.00		
347	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายท่อมบ้านหนองแก หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงเหนือ - บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสิ่งเหล็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,000	เม.ย.63	✓					-	499,000.00		
348	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายท่อมบ้านโนนใหญ่เหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลเมือง - บ้านสิ่งเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลสิ่งเหล็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,000	ธ.ค.62	✓					-	499,000.00		
349	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายท่อมบ้านหนองคัน หมู่ที่ 4 ตำบลจามใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 - บ้านกุดสมิง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,000	เม.ย.63	✓					-	499,000.00		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
358	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านหนองตาจารย์ หมู่ที่ 8 ตำบลอิโหล่า - บ้านสมอ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักการช่าง	งบประมาณ	499,600	เม.ย.63	✓					-	499,600.00		
359	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย - บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลขะยุง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,600	เม.ย.63	✓					-	499,600.00		
360	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านหนองนกเจ้า หมู่ที่ 1 - บ้านเข้เหล็กพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลรังแร้ง - เขตตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,600	เม.ย.63	✓					-	499,600.00		
361	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านประเสริฐพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลละลม อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ - เขตอำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	"	"	499,700	เม.ย.63	✓					-	499,700.00		
362	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลตระกาจ - เขตตำบลจานใหญ่ ตำบลตระกาจ - เขตตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,100	เม.ย.63	✓					-	499,100.00		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
363	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านกอก หมู่ที่ 11 ตำบลกระแจะ - ทางหลวงหมายเลข 3040 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	499,100	เม.ย.63	✓					-	499,100.00			
364	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านหิน หมู่ที่ 14 ตำบลภูเงิน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	499,100	เม.ย.63	✓					-	499,100.00			
365	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง ตำบลรังแร่ - บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 12 ตำบลอิฐล้า อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	499,600	เม.ย.63	✓					-	499,600.00			
366	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ - เชื่อมเขตอำเภอสร้าง จังหวัดอุบลราชธานี	"	"	"	498,600	เม.ย.63	✓					-	498,600.00			
367	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง ตำบลโพธิ์ตาก - ทางหลวงหมายเลข 2341 (สายทรพัฒนา - หมองบัวแดง) อำเภออุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	"	499,700	เม.ย.63	✓					-	499,700.00			