

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงานเสร็จ สุดท้าย	งบรายเทศ
						1	2	3	4	5				
368	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านโนนมะนาว หมู่ที่ 12 - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชำ - เขตตำบลหมากเขียว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ			499,200	เม.ย.63	✓					-	499,200.00		
369	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านหนองผักกูด หมู่ที่ 8 ตำบลชนน - บ้านสร้างศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลสิงห์ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,000	เม.ย.63	✓					-	499,000.00		
370	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านนงอุยเงิน หมู่ที่ 17 - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยตุ้ม อำเภอภูสิงห์ - เขตอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,700	เม.ย.63	✓					-	499,700.00		
371	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านดงตะพาน (หัวซีก) หมู่ที่ 3 ตำบลวังเหนือ - บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,100	เม.ย.63	✓					-	499,100.00		
372	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านหนองอุ้นน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเปือย อำเภอขุขันธ์ - บ้านหนองก หมู่ที่ 6 ตำบลบึงทุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	999,000	เม.ย.63	✓					-	999,000.00		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
373	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านโตนดกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลขาม - บ้านกระหวั้น หมู่ที่ 5 - บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเนินสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ				499,000	เม.ย.63	✓					-	499,000.00			
374	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเสลา - บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ				499,000	เม.ย.63	✓					-	499,000.00			
375	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านหนองเก่า หมู่ที่ 8 - บ้านซำเข้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลพราน - บ้านซำบันได หมู่ที่ 10 ตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ				1,999,600	เม.ย.63	✓					-	1,999,600.00			
376	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านอิหล่า (หนองศรีอู๊ด)หมู่ที่ 8 ตำบลหมากแข้ง - บ้านหนองสาต หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ				499,200	เม.ย.63	✓					-	499,200.00			
377	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านหนองกิโล หมู่ที่ 2 ตำบลหนองครก - วัดป่าหนองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ				499,200	เม.ย.63	✓					-	499,200.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา ตามแผน	ผลการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดงบประมาณ ของ/งานสร้าง สุดท้าย	ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวาย
						1	2	3	4	5				
378	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ - บ้านซำเบ็งน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลกระแจะ อำเภอโกนทูลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานช่าง	งบประมาณ	499,100	เม.ย.63	✓					-	499,100.00		
379	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านคำแย หมู่ที่ 1 ตำบลคำแย อำเภอพยุห์ - บ้านบัวธรรมย์ หมู่ที่ 7 ตำบลทองปัด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,800	เม.ย.63	✓					-	499,800.00		
380	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านกระแจะ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแย อำเภอพยุห์ - บ้านตาเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลละแวง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,800	เม.ย.63	✓					-	499,800.00		
381	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านตึยตะวันออก หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงเหนือ - บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,000	เม.ย.63	✓					-	499,000.00		
382	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทอง บ้านโนนแมน หมู่ที่ 8 ตำบลแวง - บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	"	"	499,600	เม.ย.63	✓					-	499,600.00		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
							1	2	3	4	5					
383	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านตลาด หมู่ที่ 11 ตำบลลำโรง - บ้านมะหะลีใต้ใหญ่ หมู่ที่ 6 , บ้านมะหะลีใต้เหนือ หมู่ที่ 7 , บ้านมะหะลีใต้ หมู่ที่ 8 , ตำบลแต่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานช่าง	งบประมาณ		499,600	เม.ย.63	✓					-	499,600.00			
384	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านโนนค้อใต้ หมู่ที่ 18 ตำบลโนนค้อ - บ้านหนองหินเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	"	"		498,600	เม.ย.63	✓					-	498,600.00			
385	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านไร่อร่าม หมู่ที่ 7 ตำบลเงิน - เขตตำบลรุ่งศรี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	"	"		499,700	เม.ย.63	✓					-	499,700.00			
386	คชงโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะชุมชนย่อย การคัด การรีไซเคิลขยะ	สำนักงานช่าง	งบประมาณ		100,000	ค.ค.62 - ก.ย.63	✓					-	100,000.00			
	คชง.คชงโครงการบูรณาการร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ จัดประกวดการจัดทำขยะ	"	"		200,000	"	✓					-	200,000.00			
	คชง.คชงโครงการรวบรวมและนำขยะรีไซเคิลชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี	"	"		800,000	"	✓					8,750.00	791,250.00	31 ส.ค.63		
387	ค่าจ้างเหมาบริการ	"	"		3,500,000	"					✓	1,633,277.64	1,866,722.36	27 ส.ค.63		
388	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ เอกสารเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบฯ	"	"		200,000	"	✓					-	200,000.00			
389	ค่าใช้ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปฏิบัติตามผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ	"	"		300,000	"	✓					-	300,000.00			
390	คชง.คชงโครงการจัดทำแผนแม่บทระบบโครงข่ายสายทางภายในจังหวัดศรีสะเกษ	"	"		100,000	"	✓					-	100,000.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					
391	คชง.ในการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางปฏิบัติงานด้านช่างผู้ปฏิบัติการ	สำนักงานช่าง	งบประมาณ	200,000	ต.ค.62 - ก.ย.63	✓					-	200,000.00			
392	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	"	"	200,000	"	✓					-	200,000.00			
393	ค่าซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ	"	"	300,000	"	✓					-	300,000.00			
394	ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา บริเวณสำนักงาน อจ. ศรีสะเกษ	"	"	220,000	"	✓					-	220,000.00			
395	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลยานพาหนะและขนส่งฯ	"	"	1,399,000	"				✓		463,957.86	935,042.14	31 มี.ค.63	โอนคืน=399,000	
393	ค่าซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องนวดกระดาษ บำบัดกระดาษ บำบัดเย็บ ตัดเส้นกระดาษ	"	"	400,000	ต.ค.62 - ก.ย.63	✓					-	400,000.00			
394	ค่าซ่อมบำรุงและซ่อมแซมเครื่องลิ้นชักเครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเย็บเย็บกระดาษ	"	"	30,000	"	✓					-	30,000.00			
395	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	"	"	500,000	"				✓		4,727.00	495,273.00	22 มี.ค.63		
396	จัดซื้อวารสารและสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ	"	"	10,000	"	✓					-	10,000.00			
397	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	"	100,000	"				✓		51,769.00	48,231.00	11 มี.ค.63		
398	จัดซื้อวัสดุสำนักงานบ้านนครวิบูลย์	"	"	70,000	"				✓		14,600.00	55,400.00	11 มี.ค.63		
399	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	"	"	2,000,000	"				✓		932,672.75	1,067,327.25	21 ก.พ.63		
400	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	"	800,000	"				✓		134,556.00	665,444.00	18 ก.พ.63		
401	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	"	7,000,000	"				✓		2,499,781.80	4,500,218.20	9 มี.ค.63		
402	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	"	"	100,000	"	✓					-	100,000.00			
403	จัดซื้อวัสดุชุดคอมพิวเตอร์	"	"	300,000	"				✓		99,660.00	200,340.00	11 มี.ค.63		
404	จัดซื้อวัสดุชุดสนาม	"	"	80,000	"	✓					-	80,000.00			
405	จัดซื้อวัสดุชุดสำรวจ	"	"	20,000	"	✓					-	20,000.00			
406	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ชุด	"	"	12,000	"	✓					-	12,000.00			
407	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 15 ตัว	"	"	40,500	"	✓					-	40,500.00			
408	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อชุดเหล็ก แบบบานเลื่อนกระดาษ จำนวน 3 ชุดละ3,900 บาท	"	"	11,700	"	✓					-	11,700.00			

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เข้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงานเสร็จ สุดท้าย	หมายเหตุ		
							1	2	3	4	5						
409	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้หมุนแบบเบาะ จำนวน 3 ชุดละ 700 บาท	"	สำนักงานช่าง	"	11,100	ต.ค.62 - ก.ย.63	✓					-	11,100.00				
410	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง	"	"	"	94,000	"				✓	94,000.00	-	-	20 ก.พ.63			
411	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์อะไหล่ต่างๆ	"	"	"	1,000	"	✓				-	-	1,000.00			โอนลด 4=399,000	
412	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 4 เครื่อง	"	"	"	48,000	"	✓				-	-	48,000.00				
413	ครุภัณฑ์สำรวจ จัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 ชุด	"	"	"	34,000	"	✓				-	-	34,000.00				
414	ครุภัณฑ์สำรวจ จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ จำนวน 5 ชุด	"	"	"	25,000	"	✓				-	-	25,000.00				
415	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง	"	"	"	210,000	"				✓	210,000.00	-	-	27 มี.ค.63			
416	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet function แบบพรินเตอร์ LED สี จำนวน 2 เครื่อง	"	"	"	30,000	"				✓	30,000.00	-	-	27 มี.ค.63			
417	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 5 เครื่อง	"	"	"	13,000	"				✓	13,000.00	-	-	27 มี.ค.63			
418	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	"	"	"	54,000	"				✓	-	-	54,000.00	26 มี.ค.63			
419	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	"	"	"	17,800	"				✓	-	-	17,800.00	26 มี.ค.63			
420	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	"	"	"	11,600	"				✓	-	-	11,600.00	26 มี.ค.63			
421	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	"	"	"	10,000	"				✓	-	-	10,000.00	26 มี.ค.63			
422	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	"	"	"	200,000	"				✓	-	-	200,000.00				
423	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน	"	"	"	500,000	"				✓	492,000.00	-	8,000.00	20 ก.พ.63			
424	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมงบบำรุงรักษาทรัพย์สิน	"	"	"	600,000	"				✓	-	-	600,000.00				
425	จัดซื้อก่อสร้าง	"	"	"	6,000,000	ต.ค.62 - ก.ย.63					✓	763,825.00	5,236,175.00	28 ก.พ.63		โอนลด 4=620,000	
426	วัสดุการเกษตร	"	"	"	60,000	"				✓	-	-	60,000.00				
427	คงค้างโครงการมอบเงินสนับสนุนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการ	"	"	"	500,000	"				✓	-	-	500,000.00				
	จึงสรุปสถานะ																
428	คงค้างโครงการมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน	"	"	"	100,000	"				✓	-	-	100,000.00				

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
429	คงข.ตามโครงการรักถิ่นไม่ประจําปีของชาติ	สำนักการช่าง	งบประมาณ	100,000	ต.ค.62 - ก.ย.63						33,900.00	66,100.00	26 พ.ย.62		
430	คงข.ตามโครงการ 1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ถนนท้องถิ่นในใต้จังหวัดลพบุรี	"	"	100,000	"	✓					-	100,000.00			
431	คงข.ตามโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวทั่วถิ่นอย่างยั่งยืน	"	"	400,000	"	✓					-	400,000.00			
432	ค่าจ้างเหมาบริการ	กองการศึกษา	"	6,500,000	ต.ค.62 - ก.ย.63					✓	2,636,929.28	3,863,070.72	25 มี.ค.63		
433	ค่าจ้างเหมาบริการ	"	"	10,000,000	"					✓	4,499,500.00	5,500,500.00	5 มี.ค.63		
434	ค่ารับรอง	"	"	20,000	"					✓	18,125.00	1,875.00	23 มี.ค.63		
435	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัด	"	"	150,000	"	✓					-	150,000.00			
436	ค่าวางนยชัย ฝึกอบรม กระเช้าลอยน้ำและทางนยชัย	"	"	15,000	"	✓					-	15,000.00			
437	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ตโรงเรียนฯ	"	"	374,400	"	✓					-	374,400.00			
438	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรโดยได้ตรงใจ	"	"	3,297,000	"	✓					-	3,297,000.00			
439	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรโดยได้ตรงใจ	"	"	29,250,000	"	✓					-	29,250,000.00			
440	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นิวโรงเรียน	"	"	1,950,000	"	✓					-	1,950,000.00			
441	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นิวโรงเรียน	"	"	3,900,000	"	✓					-	3,900,000.00			
442	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นิวโรงเรียน	"	"	200,000	"	✓					-	200,000.00			
443	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นิวโรงเรียน	"	"	805,000	"	✓					-	805,000.00			
444	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมขงทรัพย์สิน	"	"	300,000	"					✓	36,879.70	263,120.30	18 ธ.ค.62		
445	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	"	"	500,000	"					✓	203,384.75	296,615.25	14 ก.พ.63		
446	จัดซื้อวัสดุสำนักงานครัว	"	"	50,000	ต.ค.62 - ก.ย.63					✓	27,969.80	22,030.20	18 ธ.ค.62		
447	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง	"	"	50,000	"					✓	3,730.02	46,269.98	27 ธ.ค.62		
448	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และหล่อสี	"	"	150,000	"					✓	37,865.00	112,135.00	9 มี.ค.63		
449	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	"	"	300,000	"					✓	283,030.00	16,970.00	27 มี.ค.63		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
468	ครุภัณฑ์เรียนภาษาและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนแม่โพธิ์วิทยา ตำบลขุนหาย อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 8 ชุด	กองการศึกษา	งบประมาณ	240,000	ต.ค.62 - ก.ย.63	✓					-	240,000.00		
469	ครุภัณฑ์เรียนภาษาและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนนาแก้ววิทยา ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 ชุด	"	"	270,000	"	✓					-	270,000.00		
470	ครุภัณฑ์เรียนภาษาและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนหนองหัวป่าะประชาสรรค์ ตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 8 ชุด	"	"	240,000	"	✓					-	240,000.00		
472	ครุภัณฑ์เรียนภาษาและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนศิลปาลาดวิทยา ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 ชุด	"	"	270,000	"	✓					-	270,000.00		
473	ครุภัณฑ์เรียนภาษาและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนปอใหญ่วิทยาลักษณ์ ตำบลปอใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 13 ชุด	"	"	390,000	"	✓					-	390,000.00		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					
474	ครุภัณฑ์ระบบและแผนผังเพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ที (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนอนุบาลสุรสีห์วิทย์	กองการศึกษา	งบประมาณ	240,000	ต.ค.62 - ก.ย.63	✓					-	240,000.00			
	ตำบลสำโรงหลัก อำเภอพรซิ่ง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 8 ชุด														
475	ครุภัณฑ์ระบบและแผนผังเพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ที (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม	"	"	300,000	"	✓					-	300,000.00			
	ตำบลโนนปูน อำเภอไพรซิ่ง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 ชุด														
476	ครุภัณฑ์ระบบและแผนผังเพื่อซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ที (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับโรงเรียนชุมชนหาญวิทยาสรรค์	"	"	480,000	"	✓					-	480,000.00			
	ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 16 ชุด														
477	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างกรมการศึกษาระดับท้องถิ่น	"	"	4,000,000	"				✓	566,162.00	3,433,838.00	25 มี.ค.63			
478	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมปฏิบัติการสอนตามแผนปฏิบัติการของ อบจ.ศ.	"	"	300,000	"	✓				-	300,000.00				
479	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนสิ่งพิมพ์ ติမ်สถานนท์	"	"	200,000	"	✓				-	200,000.00				
480	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการระดมทุนการระดมทุนการบริการทางเทคโนโลยี	"	"	3,900,000	"	✓				-	3,900,000.00				
481	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	"	"	780,000	"	✓				-	780,000.00				
482	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	"	"	8,171,000	"	✓				3,707,000.00	4,464,000.00	17 ธ.ค.62			
483	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียน	"	"	50,000,000	"	✓				24,973,100.00	25,026,900.00	27 ธ.ค.62			
484	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียนส่วนเพิ่ม (Top Up)	"	"	4,900,000	"	✓				2,345,000.00	2,555,000.00	17 ธ.ค.62			
485	ค่าหนังสือเรียน (อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อบจ.)	"	"	14,110,000	"	✓				-	14,110,000.00				

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานเสร็จ สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
486	ค่าอุปกรณ์การเรียน (อุปกรณ์ทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	กองการศึกษา	งบประมาณ	6,200,000	ต.ค.62 - ก.ย.63					✓	3,099,750.00	3,100,250.00	17 ต.ค.62	
487	ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อุปกรณ์ทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	"	"	6,700,000	"	✓					-	6,700,000.00		
488	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(อุปกรณ์ทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.)	"	"	12,600,000	"					✓	6,266,495.00	6,333,505.00	17 ต.ค.62	
489	ครุภัณฑ์ทางการศึกษา จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน	"	"	1,443,280	"	✓					-	1,443,280.00		
490	ค่าจ้างช่างก่อสร้างและช่างเขียนแบบ	"	"	3,000,000	"					✓	2,920,500.00	79,500.00	31 มี.ค.63	
491	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรถโดยสารสาธารณะ	"	"	4,000,000	"					✓	451,428.00	3,548,572.00	1 เม.ย.63	
492	ค่าจ้างช่างเทคนิคช่างเชื่อม	"	"	300,000	"	✓					-	300,000.00		
493	ค่าจ้างช่างเทคนิคช่างเชื่อม	"	"	300,000	ต.ค.62 - ก.ย.63					✓	87,239.00	212,761.00	24 มี.ค.63	
494	รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ	"	"	50,000	"					✓	7,250.00	42,750.00	27 มี.ค.63	
495	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	"	"	640,000	"					✓	-	640,000.00		
496	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	"	"	240,000	"					✓	86,495.00	153,505.00	25 มี.ค.63	
497	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	"	"	1,120,000	"						-	1,120,000.00		
498	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	"	"	100,000	"	✓					-	100,000.00		
499	ค่าจ้างช่างเทคนิคช่างเชื่อม	"	"	100,000	"					✓	40,830.25	59,169.75	2 มี.ค.63	
500	ค่าจ้างช่างเทคนิคช่างเชื่อม	"	"	300,000	ต.ค.62 - ก.ย.63					✓	85,712.00	214,288.00	18 มี.ค.63	
501	ค่าจ้างช่างเทคนิคช่างเชื่อม	"	"	10,000	"	✓					-	10,000.00		
502	ค่าจ้างช่างเทคนิคช่างเชื่อม	"	"	10,000	"	✓					-	10,000.00		
503	ค่าจ้างช่างเทคนิคช่างเชื่อม	"	"	50,000	"	✓					-	50,000.00		
504	ค่าจ้างช่างเทคนิคช่างเชื่อม	"	"	40,000	"	✓					-	40,000.00		
505	ค่าจ้างช่างเทคนิคช่างเชื่อม	"	"	100,000	"					✓	31,872.75	68,127.25	9 มี.ค.63	

ลำดับ	รายการฯ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
520	ก่อสร้างรั้วโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนไตรมิตร ตำบลเสี้ยว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	300,000	ต.ค.62 - ก.ย.63	✓					-	300,000.00		
521	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	หน่วยราชการ	"	40,000	เม.ย. - มิ.ย. 63	✓					-	40,000.00		
522	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	"	"	45,000	ม.ค. - มี.ค. 63	✓					-	45,000.00		
523	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	"	"	5,000	เม.ย. - มิ.ย. 63	✓					-	5,000.00		
524	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	"	25,000	"ต.ค. 62	✓					-	25,000.00		
525	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	"	"	20,000	เม.ย. - มิ.ย. 63		✓				3,500.00	16,500.00	23 มี.ค.63	
526	การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ	"	"	108,000	"ต.ค. 62		✓				45,000.00	63,000.00	24 มี.ค.63	
527	จัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมพัฒนาการควบคุมภายในฯ	"	"	200,000	ก.ค. - ก.ย. 63	✓					-	200,000.00		
528	ครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อปฏิบัติงาน จำนวน 1 ที่โต๊ะ 5,500- บาท	"	"	5,500	ม.ค. - มี.ค. 63	✓					-	5,500.00		
529	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัวโต๊ะ 2,700- บาท	"	"	2,700	ม.ค. - มี.ค. 63	✓					-	2,700.00		
530	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	"	"	17,000	ม.ค. - มี.ค. 63	✓					-	17,000.00		
531	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Auditector รมิเตอร์ หรือเทียบเท่า จำนวน 1 เครื่อง	"	"	9,000	ม.ค. - มี.ค. 63	✓					-	9,000.00		
532	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete เชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเค็ง หมู่ที่ 9 ตำบลถลุง อำเภออุษาคเนย์ - บ้านหนองจอก หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักงานช่าง	กบเงินกรณี	4,998,600	พ.ย.62		✓				3,570,000.00	1,428,600.00	19 ก.พ.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	พจนานุกรม
						1	2	3	4	5				
533	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบลสายท่งบ้านโคกกระบัง หมู่ที่ 3 - บ้านขุนหาญใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักการช่าง	กิมจิกรรณิณี ก่อสร้าง 62	3,994,400	พ.ย.62					✓	2,426,000.00	1,568,400.00	17 มี.ค.63	
534	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบลสายท่งบ้านโคกโม หมู่ที่ 4 ตำบลขุนหาญ - บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักการช่าง	กิมจิกรรณิณี ก่อสร้าง 62	1,000,000	พ.ย.62					✓	679,000.00	321,000.00	19 มี.ค.63	
535	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เชื่อมระหว่างตำบลสายท่งบ้านโคกโม หมู่ที่ 1 - บ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอพยุพท์ - บ้านควนใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลควนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักการช่าง	กิมจิกรรณิณี ก่อสร้าง 62	4,999,000	พ.ย.62					✓	3,144,000.00	1,855,000.00	24 ก.พ.63	
536	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายท่งบ้านโคกกระบัง หมู่ที่ 6 - โรงเรียนดงรักวิทยา ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักการช่าง	กิมจิกรรณิณี ก่อสร้าง 62	996,600	พ.ย.62					✓	580,000.00	416,600.00	27 ก.พ.63	
537	จัดซื้อรถขุดถนนลาดยาง จำนวน 1 คัน	สำนักการช่าง	กิมจิกรรณิณี ก่อสร้าง 62	5,500,000	ธ.ค.62	✓					-	5,500,000.00		
538	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักการคลัง	สำนักการคลัง	กิมจิกรรณิณี ก่อสร้าง 62	400,000	ม.ค.63					✓	274,000.00	126,000.00	30 มี.ค.63	
	สำนักการคลัง		ก่อสร้าง 62	590,400,110							85,098,107.53	505,302,002.47		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าขอเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
539	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 15 ตำบลสิ่งเหล็ก - บ้านทุ่งขามวน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายตามงบประมาณ	ปี 62	499,600	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,600.00	13 ม.ค.63	
540	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านท่าสาบสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสำราญ - บ้านโนนเขี้ยว หมู่ที่ 10 ตำบลปึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายตามงบประมาณ	ปี 62	499,600	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,600.00	14 ม.ค.63	
541	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านขมน หมู่ที่ 1 ตำบลขมน - บ้านสร้างศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลสิ่งเหล็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายตามงบประมาณ	ปี 62	499,600	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,600.00	15 ม.ค.63	
542	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านนาขาม หมู่ที่ 5 ตำบลขมน - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 14 ตำบลกุศลเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายตามงบประมาณ	ปี 62	499,600	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,600.00	13 ม.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
543	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านนาขาม หมู่ที่ 5 ตำบลขาม - บ้านชะวาก หมู่ที่ 9 ตำบลกุสุมา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	499,600	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,600.00	13 ม.ค.63	
544	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองคงคา หมู่ที่ 10 ตำบลขาม - บ้านโนนศิรี หมู่ที่ 7 ตำบลบังน้อ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	499,600	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,600.00	14 ม.ค.63	
545	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองตา หมู่ที่ 14 ตำบลจามใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านโคกหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	499,600	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,600.00	20 ม.ค.63	
546	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านกุดตาขาว หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำอ้อม - บ้านจามใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลจามใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	498,000	พ.ย.62					✓	495,000.00	3,000.00	20 ม.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานเสร็จ สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
547	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองตาสา หมู่ที่ 14 ตำบลงานใหญ่ - บ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินอุดหนุน	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	495,000.00	3,000.00	20 มี.ค.63	
548	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองแซ่ หมู่ที่ 16 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ - บ้านจิ้งอญ หมู่ที่ 3 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินอุดหนุน	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	7 มี.ค.63	
549	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตามกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลภูพานนอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินอุดหนุน	ปี 62	497,400	พ.ย.62					✓	496,000.00	1,400.00	16 มี.ค.63	
550	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตำบลเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลภูพานนอก - บ้านโนนหมื่นหม่อม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินอุดหนุน	ปี 62	499,700	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,700.00	16 มี.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงานเสร็จ สุดท้าย	ทรงภายในเขต
							1	2	3	4	5				
551	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 15 - บ้านโนนแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุ - บ้านตาตวด หมู่ที่ 16 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรีฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,500	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,500.00	24 ธ.ค.62	
552	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแก้ว - บ้านหนองนาโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลควนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรีฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,500	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,500.00	24 ธ.ค.62	
553	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 16 - คลองอีสานเขียว ตำบลควนใหญ่ อำเภอวังหิน - เขตตำบลโนนพิทักษ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรีฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,500	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,500.00	24 ธ.ค.62	
554	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคือ - บ้านหนองสนม หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมนตรีฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	24 ธ.ค.62	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานตรง สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
555	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหม้อตอ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุ้ง - บ้านเหล่าซีก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองแผนฯ	จ่ายสดเงินสะสม ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	9 มี.ค.63	
556	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหยอด หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่ากวาง - เขตตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองแผนฯ	จ่ายสดเงินสะสม ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	9 มี.ค.63	
557	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมูลส้ม - บ้านเสียวเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองแผนฯ	จ่ายสดเงินสะสม ปี 62	497,000	พ.ย.62					✓	496,000.00	1,000.00	8 มี.ค.63	
558	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองบัวใหญ่ใต้ หมู่ที่ 14 - ทางหลวงหมายเลข 24 ตำบลหนองหัว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองแผนฯ	จ่ายสดเงินสะสม ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	8 มี.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	มูลค่าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
559	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองศิลา หมู่ที่ 3 - บ้านหนองบักเียน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคล้อ - เชื่อมเขตตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนแฉะ	จ่ายสดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	8 ม.ค.63	
560	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองแค่น - บ้านเมียง หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ อำเภอราศีเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนแฉะ	จ่ายสดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	17 ม.ค.63	
561	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเมียง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองดุม หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ - บ้านบังหมอก หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 16 ตำบลลิ้มป้อย อำเภอราศีเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนแฉะ	จ่ายสดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	17 ม.ค.63	
562	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเมืองแคน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองแค่น - บ้านหนองค้างไฟ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวน้ำคำ อำเภอราศีเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ	ถนนแฉะ	จ่ายสดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	17 ม.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					
563	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลกระออม	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	498,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,900.00	16 ม.ค.63		
	อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์														
564	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านอะกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านวัด หมู่ที่ 3 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	402,800	พ.ย.62					✓	401,000.00	1,800.00	15 ม.ค.63		
565	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองจันทร์ - บ้านอะกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	498,900	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,900.00	16 ม.ค.63		
566	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองหล้าใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหมากแข้ง - บ้านซำ หมู่ที่ 1 ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	499,700	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,700.00	24 ม.ค.63		
567	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านจัน หมู่ที่ 14 - บ้านนา (บ้านหนองนาเียง) หมู่ที่ 9 ตำบลซำ - เขตตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	499,700	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,700.00	24 ม.ค.63		

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานเสร็จ สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
568	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านเมฆ (บ้านทานตะวัน) หมู่ที่ 6 - บ้านป่าละเมาะ หมู่ที่ 7 ตำบลชำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายสดเงินสะสม	ปี 62	499,700	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,700.00	24 ม.ค.63	
569	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองสาค หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลชำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายสดเงินสะสม	ปี 62	499,800	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,800.00	10 ม.ค.63	
570	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำคำ - เขตตำบล หัวป่าล้อม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายสดเงินสะสม	ปี 62	499,800	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,800.00	10 ม.ค.63	
571	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนสีซ หมู่ที่ 9 ตำบลโพมเขวา อำเภอเมือง (เส้นสายแยกวัดโนนมากทสมเมืองไปท่าช้าง) - เขตอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายสดเงินสะสม	ปี 62	499,800	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,800.00	10 ม.ค.63	
572	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนน หมู่ที่ 5 ตำบลโพมเขวา - บ้านโนนอิซัง หมู่ที่ 8 - บ้านโพมบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายสดเงินสะสม	ปี 62	499,800	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,800.00	11 ก.พ.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
573	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 - บ้านซำ หมู่ที่ 1 ตำบลซำ - บ้านหนองสาต หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	499,700	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,700.00	11 ก.พ.63	
574	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนซำ - เขตตำบล ตะตอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	499,700	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,700.00	11 ก.พ.63	
575	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านร่องอโคก หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองคง - ลำน้ำมูล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	497,800	พ.ย.62					✓	495,000.00	2,800.00	30 ส.ค.63	
576	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 16 - บ้านโนนไต้ต้น หมู่ที่ 4 - บ้านกอกแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล - เขตตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	497,800	พ.ย.62					✓	495,000.00	2,800.00	29 ส.ค.63	
577	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านदान หมู่ที่ 1 ตำบลदान - สถานีสูบน้ำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑล	จ่ายขาดเงินสะสม	498,000	พ.ย.62					✓	495,000.00	3,000.00	29 ส.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
578	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่ - บ้านหัวดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	16 ม.ค.63	
579	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านสร้างปี หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างปี อำเภอราษีไศล - บ้านหอย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนคูณ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	17 ม.ค.63	
580	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านแก้ง หมู่ที่ 14 ตำบลลิ้นปี่ - บ้านหนองหมี่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหมี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	17 ม.ค.63	
581	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านตาตังโนนสูง หมู่ที่ 5 - บ้านศรีงิ้ว หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกม่วง อำเภอศีลขาม - เขตตำบลลิ้นปี่ของ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	496,000.00	2,000.00	29 ม.ค.63	
582	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุง อำเภอศีลขาม - บ้านเขยง หมู่ที่ 16 ตำบลหนองแล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	497,000	พ.ย.62					✓	494,000.00	3,000.00	27 ม.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ	
						1	2	3	4	5					
583	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโจดนาท่อม หมู่ที่ 3 ตำบลลี้กลิ้ง อำเภอศีลขาม จังหวัดศรีสะเกษ -บ้านขาม ตำบลตุเมียง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	กรมชลประทาน	จ่ายจากเงินสะสม	497,000	พ.ย.62						✓	494,000.00	3,000.00	27 ม.ค.63	
584	ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โตะปูผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat) เชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งไชย - บ้านหลักป่า หมู่ที่ 8 ตำบลหนองท่าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายจากเงินสะสม	499,400	พ.ย.62						✓	494,000.00	5,400.00	21 ม.ค.63	
585	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านทุ่งไชย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งไชย - เชื่อมเขตตำบลไคงาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายจากเงินสะสม	499,100	พ.ย.62						✓	496,000.00	3,100.00	17 ม.ค.63	
586	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย - บ้านสมเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายจากเงินสะสม	498,200	พ.ย.62						✓	495,000.00	3,200.00	15 ม.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบของงานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
587	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านควนใหญ่ หมู่ที่ 11 - ท้องเชียงแมว ตำบลควนใหญ่ - เขตตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	13 ม.ค. 63	
588	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนคู่ หมู่ที่ 7 - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลควนใหญ่ อำเภอวังหิน - เขตตำบลโนนพิก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	13 ม.ค. 63	
589	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านขาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอ้อ อำเภอราชศึก - บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	17 ม.ค. 63	
590	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านตะกอก หมู่ที่ 2 ตำบลตะกอก อำเภออุทุมพรพิสัย - บ้านหนองอารี หมู่ที่ 1 ตำบลลิ้นแดง อำเภอพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	498,000	พ.ย.62					✓	497,000.00	1,000.00	23 ม.ค. 63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ตั้ง เริ่มจัดทำ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
591	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านข้ามระแหงเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยเหนือ - บ้านตาแลง หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียน อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,900	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,900.00	23 ม.ค. 63	
592	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเกลี้ยง - บ้านโนนพมณี หมู่ที่ 10 ตำบลคู อำเภอป่าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,200	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,200.00	20 ม.ค. 63	
593	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนงม หมู่ที่ 4 ตำบลรุ่งระวี - บ้านทุ่งสว่าง ตำบลรุ่งระวี - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาน อำเภอป่าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,200	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,200.00	12 ก.พ. 63	
594	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองระแงง หมู่ที่ 7 ตำบลรุ่งระวี - เขตตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอป่าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,200	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,200.00	22 ม.ค. 63	
595	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอโนนคูณ - บ้านกุดคำพาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขวาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม	ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	13 ม.ค. 63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	พจนานุกรม
						1	2	3	4	5				
596	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	13 ม.ค.63	
597	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 - บ้านหนองสนมใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่ากลาง - เขตตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	13 ม.ค.63	
598	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโนนยาง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ - บ้านร่องเก่า หมู่ที่ 12 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,200	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,200.00	15 ม.ค.63	
599	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านหนองปลาเซ็งเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ - บ้านฝักขะยาน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,200	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,200.00	15 ม.ค.63	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ	ผลการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบ ของ/งานครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
604	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านเปือย หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ตำบลบึงบุ่ง อำเภอบึงบุ่ง - บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลบัวทุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	495,500	พ.ย.62					✓	494,000.00	1,500.00	17 ส.ค.63	
605	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลเปือย อำเภอบึงบุ่ง - เขตอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	495,500	พ.ย.62					✓	494,000.00	1,500.00	17 ส.ค.63	
606	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านนาสวน หมู่ที่ 6 ตำบลบึงบุ่ง อำเภอบึงบุ่ง - บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 12 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	497,300	พ.ย.62					✓	496,000.00	1,300.00	17 ส.ค.63	
607	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง บ้านโนนสาวสวย หมู่ที่ 4 ตำบลบึงบุ่ง อำเภอบึงบุ่ง - บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลบัวทุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	กรมชลประทาน	จ่ายขาดเงินสะสม	499,800	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,800.00	20 ส.ค.63	

ลำดับ	รายการฯ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/งานครั้งสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
608	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหมากยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเปี้ยว อำเภอปงบูรพ์ - บ้านหนองฝ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลเสียว	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,900	พ.ย.62					✓	494,000.00	5,900.00	20 ม.ค.63	
	อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ													
609	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนลาน หมู่ที่ 1 ตำบลเปี้ยว อำเภอปงบูรพ์ - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลเสียว	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,900	พ.ย.62					✓	494,000.00	5,900.00	20 ม.ค.63	
	อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ													
610	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านปึงหมอก หมู่ที่ 9 ตำบลส้มป่อย - เขตตำบลใหม่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	16 ม.ค.63	
611	ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านอุ่มแสง หมู่ที่ 7 - บ้านดอนขี้มอด หมู่ที่ 10 ตำบลคู - บ้านสะแบงตาก หมู่ที่ 6 ตำบลจิกสิงข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	กองมณฑลฯ	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 62	499,000	พ.ย.62					✓	498,000.00	1,000.00	17 ม.ค.63	